

Oprava technologie kolektoru Radotín včetně přemístění PŘS												
ID		Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
1		„Oprava technologie kolektoru Radotín včetně přemístění PŘS	131 dny	10.10. 25	10.04. 26							
2		Podpis smlouvy o dílo	1 den	10.10. 25	10.10. 25							
3		Vstupní jednání	1 den	13.10. 25	13.10. 25							
4		Předání a převzetí pracoviště a zadání stavebních prací	1 den	13.10. 25	13.10. 25							
5		Objednání a dodávka materiálu	50 dny	14.10. 25	22.12. 25							
6		Vyhotovení konstrukční dokumentace pro RM1, RO1 a RD1	20 dny	13.10. 25	07.11. 25							
7		Výroba nových rozváděčů RM1, RO1 a RD1	20 dny	10.11. 25	05.12. 25							
8		Výroba provizorního rozváděče PR1	3 dny	13.10. 25	15.10. 25							
9		SW práce (SAIA-ŘS), včetně vizualizace na dispečinku	25 dny	02.02. 26	06.03. 26							
10												
11		Demontáž a montáž	106 dny	14.10. 25	10.03. 26							
12		Kompletní demontáž stávajícího silového rozváděče NN - RO1	5 dny	14.10. 25	20.10. 25							
13		Kompletní demontáž stávajícího rozváděče MaR – RM1	5 dny	14.10. 25	20.10. 25							
14		Kompletní demontáž stávajícího el. Vybavení rozvodny včetně kabeláže a krabic (1f a 3f)	6 dny	24.12. 25	31.12. 25							
15		Opuštění stavající rozvodny	1 den	31.10. 25	31.10. 25							
16		Demontáž stávající kabeláže pro ventilátory	3 dny	08.12. 25	10.12. 25							
17		Demontáž stávajících ovládacích tlačítek ventilátorů včetně kabeláže a krabic	3 dny	11.12. 25	15.12. 25							
18		Demontáž stávajících houkaček včetně kabeláže a nevýbušných krabic.	3 dny	16.12. 25	18.12. 25							
19		Demontáž stávající kabeláže ke stávajícím měřidlům vodní hladiny v jímkách	3 dny	19.12. 25	23.12. 25							
20		Demontáž stávajících plynových čidel včetně kabeláže.	3 dny	24.12. 25	26.12. 25							
21		Demontáž stávajících čidel teploty včetně kabeláže a krabic.	3 dny	29.12. 25	31.12. 25							
22		Demontáž stávajících zásuvek provozního telefonu včetně kabeláže a krabic	3 dny	01.01. 26	05.01. 26							
23		Demontáž indukčních čidel včetně kabeláže a krabic	3 dny	06.01. 26	08.01. 26							
24		Pokládka nové kabeláže	15 dny	09.01. 26	29.01. 26							
25		Dodávka a montáž houkaček	3 dny	30.01. 26	03.02. 26							
26		Dodávka a montáž čidel teploty	3 dny	04.02. 26	06.02. 26							
27		Dodávka a montáž detektorů plynu	3 dny	09.02. 26	11.02. 26							
28		Dodávka a montáž indukčních čidel	3 dny	12.02. 26	16.02. 26							
29		Dodávka a montáž zásuvek provozního telefonu	3 dny	17.02. 26	19.02. 26							
30		Dodávka nového konstrukčního vybavení rozvodny	5 dny	03.11. 25	07.11. 25							
31		Dodávka a montáž nových rozváděčů NN RO1 a MaR RM1	5 dny	23.02. 26	27.02. 26							
32		Zapojení vybavení technologie kolektororvé stavby	15 dny	17.02. 26	09.03. 26							
33		Ukončení montážních prací	1 den	10.03. 26	10.03. 26							
34		Zkoušky a uvedení do provozu	23 dny	11.03. 26	10.04. 26							
35		Individuální zkoušky rozváděčů RM a RO s návazností na ŘS	4 dny	11.03. 26	16.03. 26							
36		Zkoušky s laboratoří KP	4 dny	17.03. 26	20.03. 26							
37		Komplexní zkoušky 72 hodin	4 dny	23.03. 26	26.03. 26							
38		Vyhodnocení komplexních zkoušek	1 den	27.03. 26	27.03. 26							
39		Oprava protipožárních přepážek	5 dny	17.03. 26	23.03. 26							
40		Vyklizení a úklid kolektoru, včetně PŘS	2 dny	24.03. 26	25.03. 26							
41		Příprava dokladové části	5 dny	26.03. 26	01.04. 26							
42		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby	5 dny	26.03. 26	01.04. 26							
43		Předání díla objednateli	1 den	10.04. 26	10.04. 26							