



Vězeňská služba ČR
Věznice Všehrdy
K rukám paní
[redacted]
Investiční referent
Všehrdy 26
430 01 Chomutov

Váš dopis zn./ze dne

Zakázka č.:
VSV01N

Vyřizuje/tel
Mosler / [redacted]

V Ostravě dne
16.10.2025

Věc: Žádost o změnu konečného termínu realizace díla před jejím dokončením.

Vážený objednateli,

na základě probíhající realizace díla si dovoluujeme požádat o posun konečného termínu dokončení realizace díla s názvem

„Všehrdy – reko kotelny-EUA“

ze smlouvy č. j.: VS-185156-82/ČJ-2023-801751-VERZAK.

Důvody této žádosti jsou následující:

1. Změny v průběhu realizace.

Práce jsou prováděny dle předané dokumentace pro realizaci stavby (DPS), avšak v průběhu realizace jsou na základě zjištěných skutečností a místních podmínek, vyvolány změny v technickém řešení především v částech vybavení objektových předávacích stanic (dále OPS), v části měření spotřeby teplé vody (TeV), náhrada již nedostupných komponent ŘS Honeywell. Tyto změny jsou zaznamenávány v dokumentaci stavby především v části vzorkování a následně budou předmětem změnových listů stavby.

- a. Změna v provedení OPS je popsána v dopise zhotovitele doloženého ke vzorkování komponent OPS (přikládám v příloze), kde bylo řešeno a zdůvodněno zhotovitelem nově navržené vybavení OPS. V rámci tohoto popisu

Společnost VAE Energo s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 5740 ze dne 31.3.1993

Telefon: [redacted]
Telefax: [redacted]
E-mail: [redacted]

IČO: 47975652
DIČ: CZ47975652

Bankovní spojení
Raiffeisenbank
číslo účtu: [redacted]

je řešena i náhrada v DPS navrženého provedení deskového výměníku pro přípravu TeV pájeného mědi, což jsme po ověření používané desinfekční chemické látky biocid DEZINFEX 3D, vyhodnotili jako nevhodné a byla navržena náhrada dodávky deskového výměníku s těsněním odolným používané desinfekci. Příprava úpravy technického řešení nám zabrala 3 týdny s projednáním u vás, jako objednatele a odsouhlasením formou vzorkování OPS. Následně byly OPS objednány a dodány na stavbu ve dvou etapách 29.9.2025 a 8.10.2025.

- b. Dalším důležitým bodem ve vzorkování byla nedostupnost v DPS navrženého řešení měření spotřeby TeV, kdy projektované provedení TUVcal již není na trhu dostupné, a muselo být nahrazeno sestavou měřidel Kamstrup Multical s prvotním ověřením v autorizovaném metrologickém středisku v našem případě pro tento projekt **K-33 Zkušebna Mydlovary**. Takto navržené a vzorkováním odsouhlasené řešení způsobilo prodlení v zajištění komponent, které došly na stavbu po prvotním ověření (spárování) až dne 15.10.2025.
- c. Vzorkování komponentů řídicího systému Honeywell pro projekt ve Věznici Všehrady, jsme provedli po ověření dostupnosti projektem navržených komponent doplnění regulátoru v kotelně s výsledkem vzorkování ze dne 8.9.2025 takto:

PLC kotelna
[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]

Nové komponenty řídicího systému byly na stavbu dodány až 30.9.2025

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme o posun konečného termínu dokončení realizace díla do 1.12.2025 s opětovným potvrzením že tato změna nebude mít vliv na zabezpečení vytápění a přípravy TeV v objektech a budou probíhat pouze krátkodobé odstávky pro přepojování.



S přáním pěkného dne

Ing. Jan Mosler, jednatel

elektronicky podepsáno

Příloha: Technická část zaslání výrobní dokumentace – připomínky k technickému řešení
[OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ]