

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.8

z konaného dne 27.6.2018

Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 27.6.2018
Místo konání: na stavbě
Přítomni: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

EUROVIAS CS, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX, s.r.o.

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

- 1.6. Zhotovitel avizoval na kd změnu rozsahu díla při realizaci oproti SoD:
- navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích
 - frézování výztužné mřížky v asfaltových vrstvách na mostě
 - ubourání stávajících železobetonových pilot po úroveň základových spár opěr
- Zhotovitel ohlásí písemně změnu objednateli a začne vyhotovovat změnové listy ve formátu, kterou stanovuje Směrnice objednatele.
- Z : EUROVIAS CS, a.s.
 T : průběžně

KD2

- Trvá

KD3

- Zhotovitel předal na kd soupis změn TDI a objednateli, zhotovitel zpracuje ZBV na změnu č. 2 a 3, rozdílový rozpočet a zašle TDI ke kontrole

- Zhotovitel avizoval na kd problematiku ohledně DIA včetně jejího finančního navýšení (ŘSD X COLAS) a žádá objednatele o projednání s ŘSD

KD4

- Trvá ZBV

KD5

- Bude předloženo na příštím kd

KD6

- Trvá

KD7

- Zasláno TDI k odpřipomínkování

KD8

- Odpřipomínkováno a zasláno zpět zhotoviteli k doplnění o další ZBV

2.2. Zhotovitel požaduje po objednateli upřesnění ohledně uskladnění ocelových svodidel v dálnici cca 50m pravděpodobně majetku ŘSD.

Z : KSUS, REALSTAV MB

T : 18.4.2018

KD3

- Trvá

KD4

- Trvá

KD5

- Účast na kd pan Laža z ŘSD, dle sdělení by mělo být ve vyjádření od ŘSD, když nebude ŘSD upřesní co se svodidly

KD6

- Není v požadavkách vyjádření od ŘSD, bylo nabídnuto zhotoviteli svodidla k odkupu, zhotovitel nemá zájem o svodidla

KD7

- Dle sdělení na kd bude pravděpodobně odkoupeno od zhotovitele

KD8

- Probíhá, vypustit ze zápisu

2.3. Dnes bylo řešeno na kd napojení betonového svodidla na ocelové u pilíře P2. GP překontroloval PDPS a konstatuje, že v době zpracování PDPS vypadalo svodidlo jinak. Bylo v mnohem kratší délce a mělo být zcela odstraněno a nahrazeno novým svodidlem betonovým. Mezi zpracováním PDPS a realizací došlo k úpravě svodidla, takže nemůže být zcela nahrazeno, ale musí být provedeno napojení na nové betonové svodidlo. GP požaduje jak dlouhé je ocelové svodidlo před mostem. Ideálně geodetickým zaměřením. Alternativně lze i změřením rozteče sloupků a jejich spočtením.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

KD3

- Podklady zaslány GP, trvá od GP, čeká se na vyjádření ŘSD

KD4

- Trvá

KD5

- Bude zasláno do příštího kd dle sdělení od GP, zasláno mailem dnes 17.5.18, viz. příloha zápisu

KD6

- GP prověří ohledně napojení středových svodidel a douřesní ohledně středových dešťových šachet do příštího kd

KD7

- Napojení douřesněno a dodáno do RDS dnes na kd, šachty – trvá

KD 8

- Šachty – trvá

3.4. U P 2 byla objevena po provádění zemních prací vpust' dešťové kanalizace s napojením do šachty v dálnici. Je to nepředvídatelná situace, která není řešena v RDS a bude řešena v ZBV. GP zpracuje technické řešení.

Z : EUROVIAS CS, a.s., PONTEX

T : 05/2018

KD 4

- Trvá

KD5

- Trvá, bude zahrnuto v ZBV

KD6

- ŘSD dodala na stavbu nový poklop, zhotovitel provedl osazení, ostatní trvá

KD7

- Bude ZBV č.6, GP zpracuje detail vpusti a napojení a zašle zhotoviteli k ocenění

KD8

- Zasláno od GP zhotoviteli, ocenění trvá

4.3. Po kd byla provedena mostních ložisek v černém stavu před PKO na pilíř P2 a P4.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 2.5.2018

KD5

- Provedeno, zápis zaslán, bez připomínek, po kd bude provedena kontrola po provedení PKO, provedeno po PKO bez připomínek

KD6

- Po příštím kd (13.6.) bude provedena kontrola mostních ložisek pro opěry v černém stavu před PKO

KD8

- Provedeno, bez připomínek, další kontrola bude 11.7.2018 pod kd

7.1. Zhotovitel avizuje kolizi s optickým kabelem O2 ve středovém pilíři P3. Bude provedeno obnažení kabele a poté bude za účasti GP a TDI stanoven další postup.

Z : EUROVIAS CS, a.s., PONTEX, REALSTAV

T : 18-19.6.2018

KD8

- Obnaženo, zajištěno, zápis v SD od správce sítě

7.2. V rámci KD provedena kontrola prováděných prací. Dále byla provedena kontrola HMG postupu prací na dnešním kd. Bylo konstatováno, že práce jsou oproti předloženému HMG ve dvoudenním skluzu... trvá z minulého kontroly. Zhotovitel předloží na příštím kd aktualizovaný hmg po uzavírkové komise s ŘSD.

Z : všichni

T : 27.6.2018

KD 8

- **HMG předložen, bude odřípominován do příštího kd od TDI**

7.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **27.6.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 27.6.2018

- **Splněno, vypustit ze zápisu**

Nové úkoly a jejich upřesnění:

8.1. Odsouhlasen barevný odstín ocelových kčí mostu RAL 5015.

Z : KSÚS

T : 27.6.2018

8.2. Odsouhlasena fakturace za měsíc 06/2018 od TDI.

Z : REALSTAV MB

T : 27.6.2018

8.3. Postup prací do příštího kd:

- dle přiloženého hmg

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 11.7.2018

8.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **11.7.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 11.7.2018

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č.10

z konaného dne 25.7.2018

Akce: „II/101 Zápy, rekonstrukce mostu ev.č. 101-074b“

Datum: 25.7.2018
Místo konání: na stavbě
Přítomni: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

EUROVIAS CS, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

PONTEX, s.r.o.

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola starých úkolů a jejich upřesnění:

- 1.6. Zhotovitel avizoval na kd změnu rozsahu díla při realizaci oproti SoD:
- navýšení rozsahu dopravně-inženýrských opatření na veřejných komunikacích
 - frézování výztužné mřížky v asfaltových vrstvách na mostě
 - ubourání stávajících železobetonových pilot po úroveň základových spár opěr
- Zhotovitel ohlásí písemně změnu objednateli a začne vyhotovovat změnové listy ve formátu, kterou stanovuje Směrnice objednatele.
- Z : EUROVIAS CS, a.s.
 T : průběžně

KD2

- Trvá

KD3

- Zhotovitel předal na kd soupis změn TDI a objednateli, zhotovitel zpracuje ZBV na změnu č. 2 a 3, rozdílový rozpočet a zašle TDI ke kontrole

- Zhotovitel avizoval na kd problematiku ohledně DIA včetně jejího finančního navýšení (ŘSD X COLAS) a žádá objednatele o projednání s ŘSD

KD4

- Trvá ZBV

KD5

- Bude předloženo na příštím kd

KD6

- Trvá

KD7

- Zasláno TDI k odpřipomínkování

KD8

- Odpřipomínkováno a zasláno zpět zhotoviteli k doplnění o další ZBV

KD 9

- Trvá

KD 10

- Budou předloženy všechny na příštím kd

- 2.3. Dnes bylo řešeno na kd napojení betonového svodidla na ocelové u pilíře P2. GP překontroloval PDPS a konstatuje, že v době zpracování PDPS vypadalo svodidlo jinak. Bylo v mnohem kratší délce a mělo být zcela odstraněno a nahrazeno novým svodidlem betonovým. Mezi zpracováním PDPS a realizací došlo k úpravě svodidla, takže nemůže být zcela nahrazeno, ale musí být provedeno napojení na nové betonové svodidlo. GP požaduje jak dlouhé je ocelové svodidlo před mostem. Ideálně geodetickým zaměřením. Alternativně lze i změřením rozteče sloupků a jejich spočtením.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 18.4.2018

KD3

- Podklady zaslány GP, trvá od GP, čeká se na vyjádření ŘSD

KD4

- Trvá

KD5

- Bude zasláno do příštího kd dle sdělení od GP, zasláno mailem dnes 17.5.18, viz. příloha zápisu

KD6

- GP prověří ohledně napojení středových svodidel a douřesní ohledně středových dešťových šachet do příštího kd

KD7

- Napojení douřesněno a dodáno do RDS dnes na kd, šachty – trvá

KD 8

- Šachty – trvá

KD 9

- Trvá

KD 10

- Vypustit ze zápisu

3.4. U P 2 byla objevena po provádění zemních prací vpust' dešťové kanalizace s napojením do šachty v dálnici. Je to nepředvídatelná situace, která není řešena v RDS a bude řešena v ZBV. GP zpracuje technické řešení.

Z : EUROVIAS CS, a.s., PONTEX

T : 05/2018

KD 4

- Trvá

KD5

- Trvá, bude zahrnuto v ZBV

KD6

- ŘSD dodala na stavbu nový poklop, zhotovitel provedl osazení, ostatní trvá

KD7

- Bude ZBV č.6, GP zpracuje detail vpusti a napojení a zašle zhotoviteli k ocenění

KD8

- Zasláno od GP zhotoviteli, ocenění trvá

KD9

- Trvá

KD 10

- Zasláno, bod 1.6. vypustit ze zápisu

7.2. V rámci KD provedena kontrola prováděných prací. Dále byla provedena kontrola HMG postupu prací na dnešním kd. Bylo konstatováno, že práce jsou oproti předloženému HMG ve dvoudenním skluzu... trvá z minulého kontroly. Zhotovitel předloží na příštím kd aktualizovaný hmg po uzavírkové komise s ŘSD.

Z : všichni

T : 27.6.2018

KD 8

- HMG předložen, bude odpřipomínkován do příštího kd od TDI

KD 10

- Odsouhlasen, vypustit ze zápisu

9.1. Byla provedena kontrola nosníků na mezideponii v Milovicích. Byl proveden zápis do SD o kontrole s připomínkami.

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 11.7.2018

KD 10

- Vypustit ze zápisu

9.2. Provedena kontrola prováděných prací a kontrola předloženého hmg.

Z : všichni

T : 11.7.2018

KD 10

- Vypustit ze zápisu

9.4. Příští kontrolní den se uskuteční dne **25.7.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 25.7.2018

- Vypustit ze zápisu

Nové úkoly a jejich upřesnění:

10.1. V rámci KD byla provedena kontrola stavby. Dále byla provedena kontrola HMG postupu prací. Práce probíhají dle schváleného HMG.

Z : všichni

T : 25.7.2018

10.2. U pilíře P3 bylo provedeno nad rámec prováděných prací:

- ubourání betonové ochranné vrstvy kabelu Cetinu
- položení chráničky pro optické kabely Cetinu na požadavek správce sítě
- zabetonování ochranné vrstvy kabelů Cetinu. Bude vyčísleno do ZBV.

Z : EUROVIA CS

T : 8.8.2018

10.3. Po osazení všech mostních ložisek bude provedena kontrola za účasti zhotovitele a TDI a zkontrolován jejich stav.

Z : EUROVIAS CS, REALSTAV MB

T : 8.8.2018

10.4. Postup prací do příštího kd:

- dle přiloženého hmg

Z : EUROVIAS CS, a.s.

T : 8.8.2018

10.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne **8.8.2018 od 9,00 hodin** se srazem na místě stavby od Záp.

Z : všichni

T : 8.8.2018

Zapsal : Tomáš Hink - REALSTAV MB, spol. s r.o

Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.