



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Odesílatel/Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
Praha 4

a

Adresát/zhotovitel
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.
Albertova 229/21
779 00 Olomouc
IČ 258 69 523

Datovou zprávou

ISDS: wvcehjc

V Olomouci dne 11. 12. 2018

Věc: Přerušení postupu prací na Díle

Dílo: D35 – Sanace krycí vrstvy výztuže betonových konstrukcí
Číslo smlouvy o dílo: 14PU-000836
I PROFOND/ISPROFIN: 18072623

Objednatel obdržel žádost zhotovitele ze dne 10. 12. 2018 označenou jako „žádost o přerušení výstavby“, kterou vyhodnotil jako oznámení dle čl. 10.3 OP - Včasné upozornění o okolnosti, která by mohla zpozdít práce na díle nebo ztížit jejich podmínky.

Objednatel po posouzení oznámení tímto rozhodl o přerušení postupu prací na Díle ode dne 5. 12. 2018 nejpozději do dne 13. 5. 2019 a vydává pokyn zhotoviteli k přerušení postupu prací na Díle v uvedeném termínu.

Odůvodnění:

Smlouva o dílo (14PU-000836) byla uzavřena dne 13. 9. 2018.



Staveniště bylo předáno v souladu se smlouvou o dílo - s ust. čl. 2.1 obchodních podmínek a práce byly zahájeny na základě dohody Stran dne 24. 9. 2018 v souladu se smlouvou o dílo - s ust. čl. 1.1.7 obchodních podmínek.

Zhotovitel navrhl přerušení postupu prací na Díle ode dne 5. 12. 2018, kdy teploty poklesly pod bod mrazu s tím, že zbylé práce by zrealizoval ihned, jakmile to umožní klimatické podmínky, tedy v jarním období roku 2019 s nejzazším termínem dokončení do 31. 5. 2019 tak, že celková Doba pro dokončení díla dle Smlouvy o dílo se nezmění.

Zhotovitel závazně prohlásil, že „přerušení prací nebude mít žádný vliv na zvýšení jednotkových cen či na jiné úhrady spojené s přerušením prací“, tedy že zhotoviteli nevzniknou v důsledku přerušení žádné náklady – přerušení nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči objednateli.

Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací.

Doba pro dokončení činí tři měsíce a počala běžet od Data zahájení prací dne 24. 9. 2018, tedy Dílo mělo být dokončeno do 24. 12. 2018. Od 5. 12. 2018 nebylo možno provádět práce z důvodu nevhodných klimatických podmínek – pokles teplot pod bod mrazu, proto došlo k Přerušení postup prací. Z Doby pro dokončení zbývá 19 dnů. Pokračovat v pracích je nutné nejpozději od 13. 5. 2019.

Poučení:

Objednatel dá zhotoviteli pokyn k Pokračování práce na Díle nejpozději od 13. 5. 2019; po projednání se zhotovitelem může objednatel dát pokyn k pokračování práce na Díle i k dřívějšímu datu.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele ze dne 10. 12. 2018 včetně aktualizovaného harmonogramu prací

Za objednatele: