

HARMONOGRAM STAVBY - PROJEKTU

Fáze	Činnost - milník	zahájení	ukončení
		počet dní ode dne podpisu smlouvy	počet dní ode dne podpisu smlouvy
		milník počet dní ode dne podpisu smlouvy	
Přípravná fáze - Povolení vodního díla	Podpis smlouvy o dílo	0	
	Inženýrský stavební průzkum, geodetické práce, prohlídka projektanta	3	8
	Předložení podrobného harmonogramu stavby	14	14
	Geodetické zaměření stavby vypracování podkladů	8	20
	Technologický projekt pro DSP	0	45
	Projekt pro stavební povolení DSP - předložení objednateli ZČM č1	0	90
	Koncept projektu pro provedení stavby DPS - předložení objednateli ZČM č2	0	150
	Předání připomínek objednatele k projektu pro stavební povolení	90	105
	Zpracování připomínek objednatele do projektu pro stavební povolení	105	120
	Předání připomínek objednatele k projektu pro provedení stavby DPS	150	165
	Zpracování připomínek objednatele do projektu pro provedení stavby	165	180
	Projednání DSP s dotčenými orgány a organizacemi DOSS	125	165
	Podání žádosti o povolení stavby, nakládání s vodami, bourací práce adal	185	
	Nabytí právní moci povolení stavby a dal	185	270
Realizační fáze - výstavba, montáže a uvedení do zkušebního provozu	Předání staveniště	0	
	Výroba turbíny ZČM č3	0	288
	Zařízení staveniště	0	7
	Provedení jímek a čerpání	7	35
	Statické a technické zajištění stavby	35	56
	Demontáž technologie	56	60
	Demolice stavebních konstrukcí ZČM č4	60	140
	Předání základové spáry pro zahájení výstavby SO 02 M č.5	150	
	Betonáž základové desky	150	178
	Betonáž pro připravenost na montáž savky	178	210
	Připravenost pro montáž savky M č.6	210	210
	Montáž savky	210	224
	Připravenost pro montáž TG M č.7	288	
	Betonáž nosníku česlí, čistícího stroje a rychlouzávěru	228	288
	Montáž TG	288	310
	Připravenost pro montáž stavidla na vtoku M č.8	360	
	Připravenost pro montáž česlí a čistícího stroje M č.9	360	
	Montáž stavidla na vtoku, česlí a čistícího stroje	360	400
	Dokončení stavebních konstrukcí	400	430
	Elektromontáže	430	465
	Dokončení montáže kabeláže, rozvaděčů a traf M č.10	465	
	Uvádění do provozu - suché zkoušky	465	493
	Příprava na uvedení do provozu - revize	493	500
	Uvádění do provozu - mokré zkoušky	500	521
	Provádění komplexních zkoušek	521	535
	Ukončení komplexních zkoušek - předání protokolu M č.14	538	
Vyklizení staveniště	538	545	
Předání a převzetí MVE	550		

M a v e l, a.s.

MVE Veletov, modernizace a rekonstrukce

č akce 249060015

