

Harmonogram stavby: 001-1297-333 Rekonstrukce polní cesty, novostavba propustků a příkopů v k.ú. Kotopeky

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
37901 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	únor 2019	březen 2019				duben 2019				květen 2019				červen 2019				červenec 2019			
						1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
						Převzetí a převzetí staveniště																			
001-1297-333	Rekonstrukce polní cesty, novostavba propustků a příkopů v k.ú. Kotopeky	1.3.2019	31.7.2019	6 598 320																					
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2019	31.7.2019	240 500																					
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	1.3.2019	31.7.2019	104 000																					
VRN3	Regulace a ochrana dopravy (i pěší)	1.3.2019	31.7.2019	52 000																					
VRN4	Inženýrská činnost	1.3.2019	31.7.2019	68 900																					
VRN9	Ostatní náklady	1.3.2019	31.7.2019	15 600																					
SO 101	Rekonstrukce polní cesty C7	1.3.2019	31.7.2019	3 146 227																					
1	Zemní práce	1.3.2019	31.7.2019	697 783																					
2	Zakládání	18.3.2019	21.6.2019	283 974																					
5	Komunikace	15.4.2019	31.7.2019	2 095 911																					
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	26.4.2019	14.6.2019	13 397																					
99	Staveništní přesun hmot	18.3.2019	31.7.2019	46 381																					
22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1.4.2019	30.4.2019	8 781																					
SO 301	Novostavba příkopu OP2	1.3.2019	31.7.2019	764 119																					
1	Zemní práce	1.3.2019	31.7.2019	569 167																					
4	Vodorovné konstrukce	22.3.2019	21.6.2019	121 263																					
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15.3.2019	6.6.2019	70 200																					
998	Přesun hmot	22.3.2019	21.6.2019	3 489																					
SO 302	Novostavba příkopu OP3	1.3.2019	31.7.2019	1 100 047																					
1	Zemní práce	1.3.2019	31.7.2019	573 204																					
2	Zakládání	8.3.2019	12.4.2019	12 525																					
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.3.2019	25.4.2019	70 475																					
4	Vodorovné konstrukce	22.3.2019	5.7.2019	209 793																					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19.4.2019	6.6.2019	8 161																					
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15.3.2019	28.6.2019	205 206																					
997	Přesun sutě	1.3.2019	2.5.2019	7 199																					
998	Přesun hmot	15.3.2019	20.6.2019	13 484																					
SO 303	Novostavba příkopu SP3	1.3.2019	31.7.2019	1 347 427																					
1	Zemní práce	1.3.2019	31.7.2019	409 164																					
2	Zakládání	8.3.2019	12.4.2019	28 761																					
3	Svislé a kompletní konstrukce	22.3.2019	9.5.2019	240 387																					
4	Vodorovné konstrukce	22.3.2019	5.7.2019	169 449																					
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19.4.2019	6.6.2019	33 238																					
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15.3.2019	28.6.2019	415 813																					
997	Přesun sutě	1.3.2019	2.5.2019	23 497																					
998	Přesun hmot	15.3.2019	20.6.2019	27 118																					

UZLOVÉ BODY:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Přípravné práce - kácení, odstranění pařezů: | 1.3. - 29.3.2019 |
| 2) Trubní propustky DN600, DN800 - SP3, OP3: | 15.3. - 28.6.2019 |
| 3) Příkopy - výkopy profilu příkopů, svahování: | 8.3. - 28.6.2019 |
| 4) Konstrukční vrstvy komunikace z kameniva: | 15.4. - 5.7.2019 |
| 5) Obrusná a podkladní vrstva z asfaltbetonu: | 5.7. - 31.7.2019 |