

HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ZAPOČETÍ PRACÍ : 7.1.2019

UKONČENÍ PRACÍ : 5.3.2019

PŘEDÁNÍ DÍLA DO: 13.3.2019

Obklady soklu	sklepy a chodba elektropráce	Výměna HDV	Výměna rozvaděčů	Napojení bytů a dor.techniky	Zemnické práce	Ostatní elektropráce a malířské práce	VCP- výkop.práce;tažení přívodů;zemnické práce	UKONČENÍ PRACÍ
7.1.-31.1.	7.1.-31.1.	21.1.	20.1.-21.1.	13.1.-20.1.	19.1.-4.2.	22.1.-8.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019
7.1.-31.1.	7.1.-31.1.	21.1.	21.1.-22.1.	13.1.-20.1.	19.1.-4.2.	22.1.-8.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019
7.1.-31.1.	7.1.-31.1.	21.1.	22.1.-23.1.	13.1.-20.1.	19.1.-4.2.	22.1.-8.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019
23.1.-14.2.	18.1.-16.2.	3.2.	23.1.-24.1.	21.1.-28.1.	4.2.-10.2.	8.2.-26.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019
23.1.-14.2.	18.1.-16.2.	4.2.	24.1.-25.1.	21.1.-28.1.	4.2.-10.2.	8.2.-26.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019
23.1.-14.2.	18.1.-16.2.	5.2.	25.1.-26.1.	21.1.-28.1.	4.2.-10.2.	8.2.-26.2.	27.2.-5.3.	5.3.2019

V.Jiříkovského 27,OSTRAVA

V.Jiříkovského 29,OSTRAVA

V.Jiříkovského 31,OSTRAVA

V.Jiříkovského 33,OSTRAVA

V.Jiříkovského 35,OSTRAVA

V.Jiříkovského 37,OSTRAVA

DOBA K PŘEDÁNÍ DÍLA

6.3.-13.3.2019

CELKOVÁ DOBA REALIZACE VČ.DOBY K PŘEDÁNÍ ČINÍ 66 DNŮ.

V průběhu jednotlivých prací budou prováděny demontáže a pravidelný úklid vč.odvozu vzniklých odpadů a zajištění inventáře proti poškození.