

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ - PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

stavba: "Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského"

Rok	2019																																																				Poznámka
Měsíc	2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12												
Týden v kalendářním roce	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
Týden od předání staveniště	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43						
Výzva objednatele zhotovitele k převzetí staveniště do 22. 02. 2018																																																					
Předání staveniště 04. 03. 2018 (do 10-ti dnů od výzvy)																																																					
Zahájení prací 04. 03. 2019 (do 10-ti dnů od předání staveniště)																																																					
SO 101	Komunikace Ústeckého kraje																																																				
SO 102	Komunikace a zpevněné plochy města																																																				
SO 401	Veřejné osvětlení																																																				
SO 402	Přeložka kabelů VN ČEZ Distribuce																																																				
SO 403	Přeložka kabelů ČEZ ICT																																																				
SO 404	Přípojka NN																																																				
SO 405	Přeložka trakčních kabelů DPMÚ																																																				
SO 406	Přeložka sdělovacích kabelů CETIN																																																				
SO 407	Ochrana kabelů Spolchemie																																																				
SO 651	Přeložka trolejového vedení																																																				
SO 801	Sadové úpravy																																																				
MGZS	Mimoglobální zařízení staveniště																																																				
Ukončení prací a předání dokončeného díla 15. 12. 2019																																																					
i. zpracování RDS a DIO																																																					01.04.2019
ii. zahájení stavebních prací (zahájení jednání se správcí IS o vytyčení)	1																																																				04.03.2019
iii. zahájení fáze 1.	5																																																				01.04.2019
iv. ukončení fáze 1. a zahájení fáze 2.																																																					08.07.2019
v. ukončení fáze 2. a zahájení fáze 3.	19																																																				02.09.2019
vi. ukončení fáze 3. a zahájení fáze 4.																																																					14.10.2019
vii. ukončení fáze 4. a zahájení fáze 5.	27																																																				18.11.2019
viii. ukončení fáze 5.	33																																																				15.12.2019
ix. kompletní ukončení a předání všech prací na díle.	38																																																				15.12.2019
Finanční plnění (v tis. Kč bez DPH)	41																																																				41
měsíčně	500																																																				3 100
celkem	3 100																																																				3 100
	3 100																																																				3 100
	3 100																																																				3 100
	3 100																																																				3 100
	3 500																																																				3 500
	3 500																																																				3 500
	3 500																																																				3 500
	3 500																																																				3 500
	4 998																																																				4 998
	31 898																																																				

Poznámka: Časový harmonogram stavebních prací je platný za předpokladu součinnosti Ústeckého kraje při realizaci SO 402- Přeložka kabelů VN ČEZ Distribuce, SO 404 - Přípojka NN a SO 406 - Přeložka sdělovacích kabelů CETIN , které realizuje samostatně v daných termínech dle výše uvedeného harmonogramu.