

Oprava pojezdového pruhu TWY B1

Příloha č. 2/D1 – Harmonogram prací

Stavba celkem				KALENDÁŘNÍCH DNŮ															
				T0	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	T13	T14	T15
	dny																		
Předání staveniště	21.II																		
Celkem:	99	1.III	7.VI																
SO111- Oprava pojezdového pruhu TWY B1 + SO 115 - Rozšíření únosných částí pojezdových drah včetně nových bezprašných pásů na TWY B1																			
Vybourání stávajících betonových desek a frézování asfaltových vrstev	15	1.III	15.III																
Vybourání SC	12	6.III	17.III																
Vybourání vápenné stabilizace	8	15.III	22.III																
Zhotovení trativodu	5	31.III	4.IV																
Zlepšení zemin Dorosolem	9	20.III	28.III																
Podkladní vrstva z ŠD tl.150mm	8	26.III	2.IV																
Zhotovení vrstvy z KSC	9	1.IV	9.IV																
Zhotovení mezerovitého betonu tl. 150mm	11	12.IV	22.IV																
Technologická přestávka	18	13.IV	30.IV																
Zhotovení CB krytu tl. 360mm	20	19.IV	8.V																
Technologická přestávka, ošetřování betonu a utěsnění spar	30	8.V	6.VI																
Podkladní betonový práh	12	2.IV	13.IV																
Asfaltový beton ACO + ACP	8	13.V	20.V																
Řezání spar,vývrty těsnění	38	28.IV	4.VI																
SO 121 - Stavební připravenost pro SSZ na TWY B1																			
Frézování drážek pro SSZ	8	17.IV	24.IV																
Montáž potrubí a vývrty	9	17.V	25.V																
SO 131 - Výměna štěrbinových žlabů na TWY B1																			
Výměna štěrbinového žlabu	10	25.III	3.IV																
SO 211 - Kabelovody na TWY B1																			
Zřízení kabelovodů a KŠ	12	3.IV	14.IV																
SO 411 Světelné zabezpečovací zařízení (SZZ) na TWY B1																			
Kompletní dodávka SZZ (demontáž i montáž)	99	1.III	7.VI																
Dokončovací práce	12	27.V	7.VI																

Oprava pojezdového pruhu TWY B2

[illegible]