

Časový harmonogram stavby									
Stavba: Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku									
Rok 2016									
Měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad		
101	Komunikace								
VRN	ON a VN								
301	Vodovod								
301.1	Domovní přípojky vodovodu								
302	Kanalizace								
302.1	Domovní přípojky splaškové								
302.2	Přípojky dešťových svodů								
303	Odvodnění ulice Jeronýmova								
401	Veřejné osvětlení								
801	Vegetační úpravy								

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací : 17.5.2016
 Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací : do 180 dní

Finanční harmonogram stavby											
Stavba:		Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Písku									
Rok		2016									
Měsíc	Cena	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad			
101 Komunikace	6 253 581,30	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 253 581,30			
VRN ON a VN	458 735,64	100 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	33 735,64			
301 Vodovod	849 976,78			300 000,00	300 000,00	200 000,00	49 976,78				
301.1 Domovní přípojky vodovodu	718 179,35			300 000,00	200 000,00	218 179,35					
302 Kanalizace	6 748 895,42	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	248 895,42					
302.1 Domovní přípojky splaškové	727 596,30		200 000,00	200 000,00	200 000,00	127 596,30					
302.2 Přípojky dešťových svodů	694 113,51		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		94 113,51			
303 Odvodnění ulice Jeronýmova	164 405,67		50 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		9 405,67			
401 Veřejné osvětlení	521 913,97		150 000,00	150 000,00	100 000,00		100 000,00	21 913,97			
801 Vegetační úpravy	350 985,39						200 000,00	150 985,39			
Celkem bez DPH	17 488 383,33	3 600 000,00	3 115 000,00	3 200 000,00	2 550 000,00	2 044 671,07	1 414 976,78	1 563 735,48			

Předpokládaný termín zahájení realizace stavebních prací : 17.5.2016
 Požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací : do 180 dní