

# HARMONOGRAM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Klimatizace v objektech města Orlová  
– odbor dopravy Kpt. Jaroše čp. 1345

	Označení týdne montážních prací																			
	1. týden					2. týden					3. týden					4. týden				
	Po	Út	St	Čt	Pá	Po	Út	St	Čt	Pá	Po	Út	St	Čt	Pá	Po	Út	St	Čt	Pá
<i>Montážní práce - 1. etapa</i>																				
Předání a převzetí staveniště	■																			
Montáž vnitřní podstropních jednotek		■	■																	
Montáž venkovní jednotky včetně ukotvení do střechy			■	■																
Montáž vedení chladiva		■	■	■																
Tlaková zkouška a spuštění klimatizačních jednotek				■																
SDK a konstrukce a začištění stavebních prostupů						■	■	■												
Finální a úklidové práce, výchozí revize							■	■												
Předání a převzetí díla										■										
<i>Montážní práce - 2. etapa</i>																				
Předání a převzetí staveniště											■									
Montáž vnitřní podstropních a nástěnných jednotek											■	■	■							
Montáž venkovní jednotky včetně ukotvení do střechy											■	■	■							
Montáž vedení chladiva											■	■	■	■						
Tlaková zkouška a spuštění klimatizačních jednotek														■						
SDK a konstrukce a začištění stavebních prostupů																■	■	■		
Finální a úklidové práce, výchozí revize																	■	■		
Předání a převzetí díla																				■

Harmonogram prací lze upravit dle požadavků zadavatele.

V Příboře dne 02.04.2019

Ing. Dušan Schindler, jednatel