

Datum: 20. 06. 2019

Čas: 13:00

Místo: stavba

Zapsal: Ing. K.Prokeš

Přítomni: viz prezenční listina

Záznam z 5 KD:

1 Všeobecné

01KD - se konají po dohodě, v souladu vždy ve čtvrtek ve 13.00 v místě stavby se srazem účastníků na stavbě

Zhotovitel je povinen vést stavební deník po celou dobu realizace díla dle platného stavebního zákona a platných právních předpisů, v souladu s SOD, SD bude po celou dobu stavby na staveništi.

Zhotovitel bude průběžně s postupem prací provádět fotodokumentaci komunikací, sousedních ploch a přilehlých objektů.

Staveniště bylo předáno dne 16.4.2019.

Termín dokončení stavby je dle SOD do 6-ti měsíců od předání staveniště.

Zhotovitel požaduje zaslání přílohy k vyj. o platnosti vyjímky KÚ, na KD předal Biologický průzkum potoka v obci Svinaře zprac. NATURA SERVIS v 04/2019

02KD KD se konají po dohodě, v souladu vždy ve čtvrtek ve 13.00 v místě stavby se srazem účastníků na stavbě.

Zhotovitel žádá o předkládání zápisů z předešlého kontrolního dne do pondělí následujícího týdne.

TDS žádá o zasílání plánu práce na příští týden vždy do středy týdne předchozího.

04KD Stavební povolení a podmínky stavebního povolení:

04KD Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré podmínky stavebního povolení (SP)!!!

Výňatek ze SP k okamžitému řešení:

1. 04KD Na viditelném místě umístit štítek „Stavba Povolena“ dle bodu č. 3 SP.
2. 04KD Zhotovitel předloží pasportizaci objízdných tras a přilehlého okolí Investorovi a TDS.
3. 04KD Bod 6 SP nahlášení stavby na speciální stavební úřad včetně všech náležitostí zapsaných v tomto bodě.
4. 04KD Bod 17 SP Kontrolní prohlídka stavby – zhotovitel je povinen zajistit tyto prohlídky dát na vědomí objednateli a TDS.
5. Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště zajistí dle plánu BOZP a SP.

05KD Body z 04KD SP trvá.

05KD Zhotovitel zajistí a předloží TDS a objednateli veškeré vyjádření dle SP (dvě podmínky SP) ohledně výskytu živočichů!!!

TDS a Objednatel požadují předkládat písemně plán práce na příští týden vždy do středy následujícího týdne!!!

TePř + KZP

01KD Zhotovitel předložil po opak. Výzvách na KD 01 koncept - technologický předpis – Zemní a bourací práce bouracích prací

Zhotovitel opakovaně vyzván k předání Technologického postupu bouracích prací, na KD 01 předal zhotovitel koncept - technologický předpis – Zemní a bourací práce

02

1KD Zhotovitel předal na KD návrh Kontrolního a zkušební plánu bez TP, zhotovitel zajišťuje realizační dokumentaci s návrhem změn v řešení oproti PDPS, k zaslaným dodatečným připomínkám zhotovitele po ukončení výběrového řízení a po podpisu smlouvy o dílo zhotovitelem předáno stanovisko AD v navrhovanému 02KD

02KD KZP bylo v tištěné formě předané na prvním KD dni pro celou stavbu.

2KD TDS upozorňuje zhotovitele, že předložené KZP je součástí TePřů. Zhotovitel zatím TePř, jako celek nepředložil. Byla předložena ke schválení pouze část Zemní práce a bourání.

Zhotovitel se zavázal předložit TePř po ucelených objektech což k dnešnímu dni neučinil.

TDS upozorňuje zhotovitele, že bez **odsouhlasených** TePřů (AD, TDS a investorem) nesmí provádět žádné činnosti a práce. Toto období se nevztahuje na ZBV a možnost prodloužení termínu.

Zhotovitel namítá, že bude předávat TePř dle odsouhlasené RDS.

TDS s tvrzením zhotovitele nesouhlasí, neboť RDS vychází z PDPS a rozsah prací a činností dle PDPS jsou obsaženy v nabídce zhotovitele a výkazu výměr (dále jen VV).

03KD TePř na Zemní a bourací práce je předložen a na dnešním dni KD je doplněn o KZP na tyto práce. Je předložen v písemné formě. Elektronicky bude předložen 31. 05. 2019.

Zbylé TePře + KZP budou předloženy do příštího KD písemně. Elektronicky budou zasílány průběžně, nejpozději do střed. **Zhotovitel nejprve zašle soupis kmpř TePřů do 05. 06. 2019.**

TDS + Investor +AD poskytnou vyjádření k TePř Zemních a bouracích prací do 05. 06. 2019.

04KD zhotovitel nepředložil soupis TePřů.

04KD zhotovitel zaslal elektronickou formou tyto TePře

- Zemní a bourací práce – TDS připomínkoval
- Betony včetně výztuže
- Izolace mostů
- Asfaltové vrstvy
- Podkladní vrstvy hutnění a dlažby
- Mikrozáporové pažení
- Tyčové kotvy
- KZP – pro celou stavbu
- TPg - Přeložka plynovodu STL – GRID SRVICES s. r.o

TDS se vyjádří během příštího týdne.

!!! TDS upozorňuje zhotovitele, že **bez odsouhlasených TePřů** (AD, TDS a investorem) nesmí provádět žádné činnosti a práce. Toto období se nevztahuje na ZBV a možnost prodloužení termínu !!!

05KD Schválené TePře: - schválené vydat písemně v počtu dle TKP a SoD a dalších smluvních dokladů, nechat, seznámit a nechat podepsat se seznámením zaměstnance, TDS, AD a Objednatele

- Zemní a bourací práce
- Mikrozáporové pažení
- Tyčové kotvy
- TPg - Přeložka plynovodu STL – GRID SRVICES s. r. o.

05KD Ostatní předložené: Nutno doplnit a přepracovat **na tuto konkrétní stavbu.**

Doplnit konkrétní materiály, způsoby kontroly a měření. Zhotovitel opravené předloží znovu ke kontrole. Metodika zpracování dle jednotlivých kapitol TKP. Bude předloženo do 4. 7. 2019.

- Betony včetně výztuže
- Izolace mostů
- Podkladní vrstvy hutnění a dlažby
- Asfaltové vrstvy

05KD !!! TDS upozorňuje zhotovitele, že **bez odsouhlasených TePřů** (AD, TDS a investorem) nesmí provádět žádné činnosti a práce. Toto období se nevztahuje na ZBV a možnost prodloužení termínu !!!

RDS

01KD Koncept RDS není zhotovitelem ke dni konání KD předložen

Zhotovitel na KD Zhotovitel sdělil, že předá koncept RDS ve dvou částech:

- 1.Do 10.5.2019 Spodní stavba
- 2.Do 17.5.2019 zbylou část RDS

02KD Zhotovitel k dnešnímu nesplnil podmínky SoD a nepředložilo koncept RDS v kompletní podobě – chybí změnový výkaz výměr a tištěná formě, (ve 3 paré) vyhotovení. Změnový výkaz výměr nepředložil především u pažení, zpracovaný v metodikou dle SoD a příloh. TDS bez těchto podkladů neodsouhlasí koncept, pokud nebude RDS předložena v plném rozsahu.

Zhotovitel namítá, že předloží dokumentaci v papírové formě spolu s odsouhlasením změn poté co bude předaný RDS odsouhlasený objednatel. TDS nesouhlasí toto je povinnost vycházející ze Směrnice zadavatele (investora).

Zhotovitel předložil koncept pažení 6. 5. 2019 – AD + TDS+ objednateli. TDS upozorňuje, že bez změnového výkazu výměr.

Dnešního dne předložil také AD připomínky k RDS, které budou přílohou tohoto záznamu.

03KD

3KD - Koncept č. 2 RDS spodní stavby přišel 28. 05. 2019.

Koncept číslo 2 RDS spodní stavby má AD k dispozici od data výše uvedeného k připomínkování a z hlediska AD i TDS je koncept opět neúplný - např. chybí Technická zpráva a specifikací konkrétních materiálů a další. Stav konceptu i nadále neodpovídá stupni zpracování RDS. Navíc v konceptu č. 2 RDS nejsou zpracované všechny připomínky zaslané AD ke konceptu číslo 1 RDS.

Průběh předkládání konceptů Spodní stavby:

byl zaslán 10. 5. 2019 a koncept číslo 1

koncept číslo 2 byl poslán 28. 05. 2019 - bez úplného zpracování připomínek TDS, Investora AD:

Zhotovitel se na dnešním 3KD zavázal finální verzi konceptu RDS Spodní části č. 3 a 1. koncept RDS Horní části stavby, po zpracování všech připomínek ke spodní části, předložit k 3. 6. 2019.

Zhotovitel nesplní termín předkládání konceptů - Zbylé části RDS k dnešnímu dni - viz zápis z KD č. 1 do 17. 5. 2019.

04KD Zhotovitel zaslal RDS spodní stavby a RDS Horní části k připomínkování AD, TDS a Objednateli.

04KD TDS a Objednatel požaduje na příštím KD05 účast zpracovatele RDS za zhotovitele a AD za objednatele a jejich geotechniky, kteří zpracovali podklad pro pažení spodní stavby. NUTNÉ!!!

04KD AD zaslal 12. 6. 2019 vyjádření k celkové RDS, s vyjádřením že s ní souhlasí s předloženými připomínkami, které bude přílohou KD04.

04KD Zhotovitel zaslal vyjádření zpracovatele RDS k připomínkám AD – zhotovitel sděluje, že redukce výztuže a způsob provedení pažení zůstává dle jeho návrhu a požaduje schválení RDS, které bude přílohou KD04.

05KD přítomnost zpracovatele RDS nesplněna – dovolená v zahraničí. AD byl na základu informace zhotovitele odvolán z KD.

05KD – Zhotovitel předložil koncept kmpl RDS, AD zaslal připomínky k předloženému konceptu RDS-viz příloha č. 01 05KD, na tyto připomínky odpověděl zpracovatel projektu zhotovitele-viz příloha č. 02 05KD. Finální RDS včetně zpracování připomínek AD **nebylo předloženo.**

Dnešního dne na základě provedeného a předloženého výsledku nového geologického průzkumu po odsouhlasení AD a jeho geotechnika, lze odsouhlasit RDS pažení předložené zhotovitelem. Schválení je podmíněno oboustranným souhlasem Geotechniků a **souhlasem AD s navrženou verzí zpracovatele RDS. TDS a Objednatel požaduje na příštím KD06 účast zpracovatele RDS za zhotovitele a AD za objednatele a účast odpovědné osoby zhotovitele. NUTNÉ!!!**

05KD TDS a Objednatel upozorňuje zhotovitele, že nelze při zpracování RDS měnit PDPS:

- Např. výztuž a navýšení hmotnosti.

DIO, DIR, HMG realizační

01KD HMG výstavby - viz. příloha SOD z 1.10.2018 bude aktualizován vč. FHS , do aktualizace HMG bude zpracován pracovní mezník – platnost vydaného DIR a datum zprovoznění mostu a komunikace, které z vydaného z DIR vyplývá

Zhotovitel předá vydané DIR, na KD zhotovitel sdělil požadavek odboru dopravy k vydanému DIR - náhradní pěší trasy

02KD DIR bylo předloženo investorovi a TDS 10. 5. 2019.

03KD HMG zhotovitel předloží aktualizovaný HMG a bude zaslán elektronicky do 31. 05. 2019.

04KD Aktualizovaný HMG byl předložen. V současné době je opět neplatný zhotovitel předloží aktualizovaný realizační HMG po schválení záporového pažení, jako součásti RDS.

05KD - HMG trvá dle 04KD.

Průběh činnosti:

01KD Na stavbě osazeno dopravní značení dle vydaného DIR, provedeno odfrézování

Bude prověřena realizace přeložky plynu u INNOGY a stav smlouvy na GRID Service

02KD Byla provedena montáž provizorního přeložení přeložky plynu SO 501. Napojení na stávající řád bude provedeno po podpisu SoD mezi INNOGY a Investorem.

Další práce nelze provádět dokud nebude provizorní přeložka přeložena.

02KD SoD INNOGY x KSÚS – smlouva je zaslána na investora k podpisu. Investor zajistí v co nejkratším termínu podpis protistrany INNOGY.

3KD – SO 501 Přeložka STL - propoj bude proveden 03. 06. 2019. Zhotovitel zajistí TePř a KZP od zhotovitele stavby a zašle žádost o změnu poddodavatele Přeložky STL plynovodu Investorovi.

Zhotovitel předložil na dnešním KD v písemné formě KZP a TePř a srovnávací výkaz výměr části RDS Spodní stavby záporového pažení.

TDS požaduje srovnávací výkaz výměr celé stavby.

Vyjádření ADP, TDS bude vydáno na celý koncept RDS za předpokladu, že bude dodán kompletní rozdílový výkaz výměr.

3KD – SO 501 Přeložka STL - propoj bude proveden 03. 06. 2019. Zhotovitel zajistí TePř a KZP od zhotovitele stavby a zašle žádost o změnu poddodavatele Přeložky STL plynovodu Investorovi.

Zhotovitel předložil na dnešním KD v písemné formě KZP a TePř a srovnávací výkaz výměr části RDS Spodní stavby záporového pažení.

TDS požaduje srovnávací výkaz výměr celé stavby.

Vyjádření ADP, TDS bude vydáno na celý koncept RDS za předpokladu, že bude dodán kompletní rozdílový výkaz výměr.

04KD V minulém a tomto týdnu byla provedena přeložka STL.

Zhotovitel přes výzvu, že bez odsouhlasených TePřů provedl bourání klenby mostu, ubourání částí opěr, demontáž první chodníková galerie, a dále v souladu s Povodňovým a Havarijním plánem bylo provedeno provizorní zatrubnění koryta a zřízena lávka pro pěší dle pokynu DIO, DIR.

05KD Zhotovitel zahájí přípravné práce pro záporové pažení. Zhotovitel upozornil na změnu dodavatele záporového pažení.

05KD TDS a objednatel požaduje k žádosti o odsouhlasení nového poddodavatele doložit veškeré přílohy, které byly součástí nabídky zhotovitele pro schválení původního zhotovitele GKR.

05KD Předpoklad zahájení záporového pažení 26. 06. 2019.

BOZP

01KD Zhotovitel zajistí zabezpečení stavby proti vstupu nepovolaným osobám. Staveniště zajistí dle plánu BOZP.

01KD Zhotovitel bude po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi.

02KD TDS požaduje aby stavba (výkop) byl zajištěn pevným zábradlím dle platné legislativy. Termín ihned.

03KD Zhotovitel provedl oplocení stavby v souladu s vyhláškou 591/2006 Sb.. **Splněno.**

04KD – Nutno dodržovat podmínky BOZP dle Stavebního povolení a Rozhodnutí. Toto bude přílohou č.3 tohoto 04KD.

05KD Trvá po celou dobu výstavby.

Fakturace

01KD Fakturace nebyla uplatněna

04KD Zhotovitel informuje, že předloží ke schválení elektronicky fakturaci za 05/2019.

04KD Objednatel informuje zhotovitele k fakturaci za 05/2019 o nutnosti vystavit objednávku na odkup vyfrézovaného materiálu, dle přílohy č. 2 Smlouvy o dílo.

05KD TDS a objednatel zašle do pátku vyjádření.

ZBV

05KD TDS a objednatel vyzývá zhotovitele k předložení ZBV na záporové pažení s odůvodněním dle výsledku geologického průzkumu, provedeného 19. 06.2019.

Po předložení a schválení těchto dokladů dojde k pokynu objednatele k provádění prací.

06 KD se uskuteční 27.06.2019 v 13:00 hod. na místě stavby.