

název akce Rekonstrukce frekvenčních měničů čerpadel PCM

zhotovitel ABB

datum	směny	prac./směna	prováděné činnosti
26.8.2019	8h	ABB s.r.o.	Převzetí pracoviště, zhodnocení rizik, příprava na mechanickou demontáž
27.8.-2.9.	8h	ABB s.r.o.	Demontáž stávajících modulů, montáž nových modulu ACS880-04XT
3.9.-6.9.	8h	ABB s.r.o.	Demontáž stávajících modulů, montáž nových modulu ACS880-04XT
9.9.2019	8 h	ABB s.r.o.	signální a ovládací zkoušky, parametrování měniče
10.9.2019	8 h	ABB s.r.o.	signální a ovládací zkoušky, parametrování měniče
11.9.2019	8 h	ABB s.r.o.	uvedení zařízení do provozu, protokolární předání díla

Předběžný harmonogram prací, dny se mohou lišit. Aktualizovaný harmonogram bude vždy zaslán Objednateli.