

Řádkový harmonogram předpokládaných termínů provádění díla, plán odstávek

Rekonstrukce VS Tkalcovská 3a																				
Popis činnosti	týden r. 2019																			
	18	19	26	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	41	42	51
Objednání technol. zařízení, materiálu	■	■																		
Předání, převzetí stavby			■																	
Demontáže			■	■																
Usazení a montáž stroj. a technolog. zařízení					■	■														
Montáž potrubí a ostatní technologie							■	■	■											
Tlaková zkouška rozvodů a technologie										■										
Montáž elektroinstalace										■	■									
Montáž MaR											■	■								
Zprovoznění VS																■				
Nátěry															■					
Tepelné izolace																■	■			
Stavební úpravy v objektu, úklid							■										■			
Předání kompletní dokumentace a stavby																		■	■	
Topná zkouška (dle klimatických podmínek)																				■

Přepojení na nové technologie a rozvody je plánováno cca ve 33. týdnu, blíže bude upřesněno dle podmínek stanovených SoD, po dohodě a v součinnosti s příslušnými techniky provozovatele.

Předpoklad počtu pracovníků při realizaci - je 3 až 4 pracovníci v průběhu montáží a stavebních činností.