

Časový harmonogram

Činnost	týden													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podpis SoD	■													
Zajištění dodávek a materiálu	■	■	■	■	■									
Koordinace se zadavatelem (zajištění náhradního zdroje)	■	■	■	■	■									
Předání staveniště						■								
Přípravné práce (zajištění pracoviště, výstavba lešení, vyvážení kabelů vedení 22kV)						■	■	■						
Demontáž zničené lávky							■	■	■					
Montáž nové kabelové lávky a trasy									■	■	■			
Uložení kabelů 22kV do nové trasy											■	■	■	
Dokončovací práce, kompletace, měření, revize												■	■	■
Demontáž lešení, vyklizení pracoviště, předání díla													■	■

Počet kalendářních dnů potřebných pro zhotovení díla: 60 dnů od převzetí staveniště