

Časový harmonogram prací k zakázce: „ÚP ČR Opava rekonstrukce plynové kotelny, Bochenkova 2712/4“:

Lhůty pro jednotlivé etapy provedení díla v týdnech od doby zahájení prací.

- 1) Demontáž zařízení stávající kotelny – kotle, potrubní rozvody, anuloid, rozdělovač a sběrač
 - Do 1 týdne
- 2) Montáž nového zařízení kotelny – kaskáda kotlů, odkouření, potrubní propojení, plynové připojení, anuloid, kombinovaný rozdělovač a sběrač, zásobníkový ohříváč TUV, instalace MaR
 - Do 3 týdnů
- 3) Dokončovací práce – oživení, spuštění a vyregulování otopné soustavy, dokončení nátěrů a izolací, dodání veškeré dokumentace včetně revizí
 - Do 4 týdnů

Celkové dokončení díla včetně předání potřebné dokumentace do 4 týdnů od zahájení díla.

V Ostravě dne 6.9.2019