

Název úkolu	den	měsíc -2	měsíc -1	den	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8
Harmonogram stavby: Rekonstrukce distribuční transformovny ve stanici Budějovická												
Doručení výzvy k zahájení realizace	T											
Přípravné práce												
Zahájení projekčních prací do 7 dnů od doručení výzvy k zahájení realizace	T+7											
Projektová dokumentace zhotovitele (čistopis) - předání objednateli do 60 dnů od doručení výzvy k zahájení realizace					T+60							
Autorský dozor												
Technický dozor investora												
Realizační práce - 240 dní od předání a převzetí staveniště												
Předání staveniště				D								
Zahájení stavebních prací - do 7 dnů od předání a převzetí staveniště					D+7							
1. Etapa												
2. Etapa												
3. Etapa												
Zábory ZS												
UT - před objektem ČS (veřejná komunikace) DA - nebude v provozu, pouze v pohotovostním režimu												
UT - před objektem Poliklinika Budějovická (veřejná komunikace) - DA po dobu 1. a 2. etapy v provozu pouze výjimečně												
UT, UP - Zábor před OV Rossman (veřejné prostory)												
UN - (služební prostory DP-Metro)												
UPN - (služební prostory DP-Metro)												
Stavební objekty												
SO 01 - Stavební úpravy												
SO 02 - Vzduchotechnika												
SO 03 - Vytápění												
SO 04 - Zdravotně technické instalace												
SO 05 - Osvětlení												
SO 06 - EPS												
SO 07 - Požární bezpečnostní zařízení												
SO 08 - Požární těsnění												
Provozní soubory												
PS 01 - Technologické zařízení DT												
PS 02 - Kabelová vedení 22 kV												
PS 03 - Silové rozvody												
PS 04 - Sdělovací zařízení												
PS 05 - ASDR - E												
PS 06 - ASDR - D												
PS 07 - ASDR - T												
Předání a převzetí díla včetně DSPS												D+240