

ID	Režir	Název úkolu úkol	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	listopad							prosinec		
							44	45	46	47	48	49	50			
1		Ostrava Hrabůvka	265,88 dny	19.03. 19	09.12. 19											
2		Převzetí a předání staveniště	1 den	19.03. 19	20.03. 19											
3		Přípravné práce, zařízení staveniště	10 dny	22.03. 19	31.03. 19											
4		SO 01 - Demolice a příprava území	232 dny	01.04. 19	18.11. 19											
5		Etapa 1	28 dny	01.04. 19	28.04. 19											
6		Etapa 2 vč. Výměny podloží	94 dny	29.04. 19	31.07. 19											
7		Etapa 3 vč. výměny podloží	132 dny	10.07. 19	18.11. 19											
8		SO 02 - Zpevněné plochy vč.odvodnění	125 dny	29.07. 19	30.11. 19											
9		Provedení podsypu pod CB kryt ze ŠD	115 dny	29.07. 19	20.11. 19											
10		Vymývavý beton včetně osazení žlabů	115 dny	01.08. 19	23.11. 19											
11		Provedení travertinových pásů včetně výplně ploch (žulová kostka, zatravněné plochy)	62 dny	30.09. 19	30.11. 19											
12		Provedení zámkové dlažby	69 dny	23.09. 19	30.11. 19											
13		SO 05 - Zastřešení severní části včetně odvodn.	13 dny	18.11. 19	30.11. 19											
14		Provedení odvodnění terasy	13 dny	18.11. 19	30.11. 19											
15		Montáž tahokovu	6 dny	25.11. 19	30.11. 19											
16		SO 06 - Infocentrum	45 dny	17.10. 19	30.11. 19											
17		Provádění KZS	25 dny	17.10. 19	10.11. 19											
18		Provádění opláštění tahokovem	20 dny	11.11. 19	30.11. 19											
19		SO 09 - Rekonstrukce a nové VO	107 dny	06.08. 19	20.11. 19											

Projekt: HMG - Hrabůvka návrh 01
Datum: 04.11. 19

Úkol		Neaktivní souhrn	
Rozdělení		Ruční úkol	
Milník		Pouze s dobou trvání	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrn projektu		Ruční souhrn	
Vnější úkoly		Pouze zahájení	
Vnější milník		Pouze s datem dokončení	
Neaktivní úkol		Konečný termín	
Neaktivní milník		Průběh	

ID	Režir úkol	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Gantt chart						
							44	45	46	47	48	49	50
20		Zemní práce + základové patky - ulice Horní	102 dny	06.08. 19	15.11. 19								
21		Mtž stožárů a světel	87 dny	26.08. 19	20.11. 19								
22		SO 10 - Silnoproudé rozvody	57 dny	19.03. 19	15.05. 19								
23		SO 11 - Prodloužení vodovodu	52 dny	10.06. 19	31.07. 19								
27		SO 13 - Oprava kanalizace	52 dny	10.06. 19	31.07. 19								
31		SO 15 - Sadové úpravy	13 dny	18.11. 19	30.11. 19								
32		Výsadba stromů a keřů	13 dny	18.11. 19	30.11. 19								
33		SO 16 - Vodní prvek vč.technologie a rozvod	35 dny	12.10. 19	15.11. 19								
34		Mtž přípojek - voda, kanalizace, elektro	7 dny	12.10. 19	18.10. 19								
35		Mtž technologie fontány	12 dny	04.11. 19	15.11. 19								
36		SO 17 - Mobiliář a drobná architektura	116 dny	07.08. 19	30.11. 19								
37		Mtž tahokovu	20 dny	11.11. 19	30.11. 19								
38		Mtž mobiliáře	110 dny	07.08. 19	24.11. 19								
39		SO 18 - Přístřešek MHD	11 dny	18.11. 19	28.11. 19								
40		Výkop základů	2 dny	18.11. 19	19.11. 19								
41		Provádění základů	2 dny	20.11. 19	21.11. 19								
42		Mtž zastávky	4 dny	25.11. 19	28.11. 19								
43		Dokončovací práce	10 dny	21.11. 19	30.11. 19								
44		DSPS, geodet	10 dny	21.11. 19	30.11. 19								
45		Předání díla	10 dny	30.11. 19	09.12. 19								

Projekt: HMG - Hrabůvka návrh 01 Datum: 04.11. 19	Úkol		Neaktivní souhrn
	Rozdělení		Ruční úkol
	Milník		Pouze s dobou trvání
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
	Souhrn projektu		Ruční souhrn
	Vnější úkoly		Pouze zahájení
	Vnější milník		Pouze s datem dokončení
	Neaktivní úkol		Konečný termín
	Neaktivní milník		Průběh