

Harmonogram prací

Zařízení staveniště	3 dny
Přípravné práce	4 dny
Obkop základů , části fasády– izolace folie	10 dnů
Odstranění keřů pnoucích	1 den
Stavba lešení	4 dny
Odstranění staré omítky, vyčištění spár	8 dnů
Demontáž mříží, komínů waw	2 dny
Výměna oken, překladů	6 dnů
Nahození fasády, zednické začčištění	26 dnů
Zámečnické práce nátěry	4 dny
Štukování, penetrování , malby	7 dnů
Dokončovací práce	10 dnů
Úklid staveniště	3 dny
Odvoz a likvidace odpadu	2 dny

CELKEM**90 KALENDÁRNÍCH DNŮ**