

Harmonogram výstavby - časový a finanční

rok měsíc	2016				2017										
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SO 01 - Sportovní hala															
Zemní práce															
Základy a zvláštní zakládání															
Svislé a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Úpravy povrchů vnitřní															
Úpravy povrchů vnější															
Podlahy a podlahové konstrukce															
Lešení a stavební výtahy															
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách															
Prefa výrobky															
Staveništní přesun hmot															
Izolace proti vodě															
Živičné krytiny															
Izolace tepelné															
Konstrukce tesařské															
Dřevostavby															
Konstrukce klempířské															
Konstrukce truhlářské															
Konstrukce zámečnické															
Podlahy povlakové															
Sportovní PVC pružná podlaha															
Podlahy ze syntetických hmot															
Nátěry															
Malby															
Ostatní															
Zařízení pro vytápění stavby															
Zařízení vzduchotechniky a chlazení															
Zařízení pro měření a regulaci															
Zařízení zdravotně technických instalací															
Zařízení plynová															
Zařízení silnoproudé elektrotechniky															
Zařízení slaboproudé elektrotechniky															
IO 01 - Komunikace a zpevněné plochy															
IO 02 - Sadové úpravy															
IO 03 - Venkovní rozvody kanalizace + ORL															
IO 04 - Venkovní rozvody vodovodu															
IO 06 - Venkovní rozvody slaboproudu															
IO 07 - Venkovní rozvody osvětlení															
IO 08 - Venkovní rozvody plynu															
PS 01 - Sportovní vybavení															
PS 02 - Lezecká stěna															
PS 03 - Vybavení Interiéru															
PS 04 - Vybavení kotelný															
PS 05 - Mobilii															
Měsíční prostavěnost v tis.Kč bez DPH	800	2800	2100	1500	1500	1900	3400	3800	4500	6400	8200	8900	9700	9500	3992
Celková prostavěnost v tis.Kč bez DPH	68 992,00														

Uzlové body výstavby :
Zahájení provádění díla : 1.9.2016

Zahájení montáže prefa výrobků : 5.12.2016

Ukončení montáže prefa výrobků : 3.2.2017

Zahájení montáže vazníků, střechy, opláštění : 6.2.2017

Dokončení montáže vazníků, střechy, opláštění : 25.6.2017

Zahájení výstavby komunikací a zpevněných ploch : 3.7.2017

Dokončení výstavby komunikací a zpevněných ploch : 31.10.2017

Zahájení výstavby venkovních rozvodů inženýrských sítí : 9.5.2017

Dokončení výstavby venkovních rozvodů inženýrských sítí : 31.10.2017

Provedení výstupní kontroly : 15.11.2017
Ukončení výstavby a předání díla : 30.11.2017
Odstraněné veškerých vad a nedodělků : 15.12.2017
V Prostějově, dne: 19. dubna 2016

Ing. Bc. Josef Velešík -jednatel,v.r.