

Harmonogram prací

Stavba : Železný Brod - dílny MO, byv. Výtopna a vodárna - demolic.

V Trutnově dne 5. 11 2019

1. týden Prácei staveniště, rozebrání konstrukce remízy, vyřídění vyřizkaných složek a odvoz na deponie

2. týden Rozebrání konstrukce přístavby, vyřídění odpadu a uložení na deponii. Demontáž vnitřního zařízení vodárny

3. týden Demolice vodárny, vyřídění jednotlivých složek. Odvoz na deponii.

4. týden Demolice objektu vodárna, odvoz odpadu a uklid a předání díla