

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce strukturované kabeláže, Ostrava 30. dubna 3130/2c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

týdny v roce 2019	46 (od 11.11 2019)							47 (od 18.11 2019)							48 (od 25.11 2019)							49 (od 2.12 2019)				
	po	ut	st	čt	pá	so	ne	po	ut	st	čt	pá	so	ne	po	ut	st	čt	pá	so	ne	po	ut	st	čt	pá
dny																										
Předání staveniště, výkresů v dwg a dokumentace patchování																										
C.0. příprava provozní dokumentace k přepojení podle předaných výkresů, příprava popisů na kabely, zásuvky a do racku																										
C.1. vybudování nového přívodu 230V pro serverovnu																										
C.2. odpojení vzdálených poboček UP, přemístění páteřních switchů na serverový rack, zprovoznění a odzkoušení, proviz.přepojení serverů z budovy do WAN								16-21																		
C.3. vypnutí LAN v celé budově, odpojení a vytřídění všech patchcordů 110-RJ45, dokumentace stávajícího patchování																										
C.4. demontáž switchů, předání správci k údržbě(- vyčištění, přehrání firmware, otestování, ...)																										
C.5. demontáž racků, stávající 110 patchpanely ponechat zapojeny																										
C.6. vyčištění prostoru za racky, montáž nových otevřených rámu, kabelových roštů, úpravy kabelových svazků																										
C.7. dokumentace objevených kabelů, které nebyly uvedeny v dokumentaci																										
C.8. postupné přešívání 110 patchpanelů na RJ-45 a montáž zapojených panelů do pasivního rámu																										
C.9. po patrech proměření a odstranění chyb v patchpanelu, případné problémy na straně zásuvek se budou řešit po domluvě s investorem, přeznačení zásuvek																										
Montáž nepřipojených 110 patchpanelů do racku - provizorně																										
C.10. zpětná montáž switchů po údržbě																										
C.11. patchování, spuštění LAN nejpozději do 7.00 v pondělí																										
C.3. vypnutí LAN v celé budově, odpojení a vytřídění všech patchcordů 110-RJ45																										
C.8. postupné přešívání 110 patchpanelů na RJ-45 a montáž zapojených panelů do pasivního rámu																										
C.9. po patrech proměření a odstranění chyb v patchpanelu, případné problémy na straně zásuvek se budou řešit po domluvě s investorem, přeznačení zásuvek																										
C.11. patchování, spuštění LAN nejpozději do 7.00 v pondělí																										
C.12. kontrola, odstraňování chyb, podklady pro DSPS, zpracování dokumentace skutečného stavu																										
C.13. zpětné.přepojení vzdálených poboček UP, přemístění páteřních switchů do nových racků, zprovoznění a odzkoušení, zrušení provizorních přepojení																										
Dokladová část k předání																										
Předání stavby																										

