

Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I 2020			II 2020			III 2020			IV 2020			V 2020			VI 2020			VII 2020			VIII 2020														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav	171 dny?	6.1. 20	31.8. 20	Technologie Městských lázní Vsetín vč. navazujících úprav																																			
2	Zahájení stavebních prací	0 dny	6.1. 20	6.1. 20	◆ 6.1.																																			
3	Zařízení staveniště	6 dny	6.1. 20	12.1. 20	▣																																			
4	Bourací práce a demontáže zařízení	41 dny	6.1. 20	29.2. 20	▣																																			
5	Zdravotechnika	86 dny	3.2. 20	31.5. 20	▣																																			
6	Vzduchotechnika	74 dny	20.1. 20	30.4. 20	▣																																			
7	Vytápění	85 dny	3.2. 20	29.5. 20	▣																																			
8	Měření a regulace	55 dny	1.6. 20	14.8. 20	▣																																			
9	Elektroinstalace	88 dny	1.4. 20	31.7. 20	▣																																			
10	Stavební práce ostatní	161 dny	13.1. 20	23.8. 20	▣																																			
11	Provádění obkladů a dlažeb	86 dny	20.4. 20	16.8. 20	▣																																			
12	Výměna whirlpoolu	16 dny	2.3. 20	22.3. 20	▣																																			
13	Montáž technologických zařízení	110 dny	2.3. 20	31.7. 20	▣																																			
14	Montáž potrubních rozvodů technologie	22 dny	1.4. 20	30.4. 20	▣																																			
15	Montáž kumulační nádrže	65 dny	1.4. 20	30.6. 20	▣																																			
16	Montáž technologie zpětného získávání tepla	44 dny	18.3. 20	18.5. 20	▣																																			
17	Montáž tobogánu a dojezdové jednotky	42 dny	4.5. 20	30.6. 20	▣																																			
18	Montáž přístupového systému a skříněk	16 dny	3.8. 20	23.8. 20	▣																																			
19	Montáž vybavení bazénu	16 dny	11.5. 20	31.5. 20	▣																																			
20	Kogenerační jednotka	21 dny	9.3. 20	6.4. 20	▣																																			
21	Odstraňování vad a nedodělků	14 dny	12.8. 20	30.8. 20	▣																																			
22	Dokončení stavebních prací	0 dny	31.8. 20	31.8. 20	◆ 31.8.																																			
23	Finanční náklady v Kč pro jednotlivé měsíce				2 012 000,00 Kč																																			
24					5 195 000,00 Kč																																			
25					8 185 000,00 Kč																																			
26					8 721 000,00 Kč																																			
27					13 147 000,00 Kč																																			
28					4 899 000,00 Kč																																			
29					3 862 000,00 Kč																																			
30					3 767 018,00 Kč																																			
31																																								

Projekt: HMG - Lázně Vsetín, nákla Datum: 30.10. 19	Úkol Rozdělení Milník Souhrnný	▬ Souhrn projektu ▬ Vnější úkoly ◆ Vnější milník ▬ Neaktivní úkol	▬ Neaktivní milník ▬ Neaktivní souhrn ◆ Ruční úkol ▬ Pouze s dobou trvání	◆ Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu ▬ Ruční souhrn ▣ Pouze zahájení ▣ Pouze s datem dokončení	▬ Konečný termín ▬ Průběh	+ ▬
--	---	--	--	---	------------------------------	--------