

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
<b>Sportovní centrum Na Chobotě</b>	<b>916</b>	<b>2/25/2017</b>	<b>8/30/2019</b>
Protokolární předání a převzetí staveniště			2/20/2017
Termín zahájení provádění díla			2/25/2017
<b>SO 01, 03 SPORTOVNÍ HALA I A II SPOJOVACÍ CHODBY</b>			
Díličí a konečné termíny HMG platí za předpokladu písemných dodatků k SOD všech změn k 31.5.2019, podepsaných objednatелеm			5/31/2019
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>469 dny</b>		
Úpravy povrchů, vnitřní omítky, podlahy	469	3/12/2018	6/24/2019
Úpravy povrchů vnější - KZS	346	7/4/2018	6/15/2019
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>411 dny</b>		
Střešní plášť			bylo dokončeno
Výplně otvorů - dveře, dřevěné, ocelové, prosklené, zámečnické práce, fasáda F03	411	5/9/2018	6/24/2019
Fasáda - tahokov, LOP, včetně lešení	186	9/10/2018	3/15/2019
Fasáda - fasádní plášť ozn. F03 včetně detailů	100	3/16/2019	6/24/2019
<b>dokončení opláštění včetně zastřešení SO 01</b>	<b>849 dny</b>		
Dokončovací práce - obklady, dlažby	287	9/10/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - akustika sportovní haly, sportovní palubovka, posuvné tribuny, sportovní vybavení	269	9/28/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - malby, nátěry, vybavení	214	11/22/2018	6/24/2019
<b>TZB instalace</b>	<b>455 dny</b>		
Provádění rozvodů VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR, včetně kompletace	455	3/26/2018	6/24/2019
VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR - individuální a komplexní zkoušky	30	6/20/2019	7/20/2019
<b>SO 02 U BYTOVNĚ, KRYTÝ BAZÉN</b>			
Díličí a konečné termíny HMG platí za předpokladu písemných dodatků k SOD všech změn k 31.5.2019, podepsaných objednatелеm	1 den	5/31/2019	5/31/2019
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>348 dny</b>		
Úpravy povrchů, vnitřní omítky, podlahy	348	7/11/2018	6/24/2019
Úpravy povrchů vnější - KZS	268	9/5/2018	5/31/2019
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>356 dny</b>		
Střešní plášť bez sadových úprav	356	5/9/2018	4/30/2019
Výplně otvorů - dveře, dřevěné, ocelové, prosklené, zámečnické práce, fasáda F01.2.	305	8/23/2018	6/24/2019
Fasáda - tahokov, LOP, včetně lešení,	193	9/17/2018	3/29/2019
Fasáda - fasádní plášť ozn. F01.2 včetně detailů + oplechování a sadové úpravy střechy	86	3/30/2019	6/24/2019
<b>dokončení opláštění včetně zastřešení SO 02</b>	<b>849 dny</b>		
Dokončovací práce - obklady, dlažby	266	10/1/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - akustika bazénové haly	287	9/10/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - stavební připravenost pro gastro + dodávka gastro	262	10/5/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - bazény a bazénové technologie, sauny	250	10/17/2018	6/24/2019
Dokončovací práce - malby, nátěry, vybavení	214	11/22/2018	6/24/2019
<b>TZB instalace</b>	<b>439 dny</b>		
Provádění rozvodů VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR, včetně kompletace	439	4/11/2018	6/24/2019
VZT, ZTI, ÚT, SIL, SLA, MaR - individuální a komplexní zkoušky	30	6/20/2019	7/20/2019
<b>SO 04-SO18 OSTATNÍ OBJEKTY</b>	<b>821</b>		
SO 10.11.12.13 VENKOVNÍ SÍTĚ - PLYNOVOD. VODOVOD. KANALIZACE SPLAŠKOVÁ. DEŠŤOVÁ. RETENCE	379	6/6/2018	6/20/2019
vydání kolaudační souhlasu pro STL plynovod a stavby vodních děl			6/24/2019
SO 04 VENKOVNÍ SPORTOVIŠTĚ VČETNĚ TENISOVÝCH KURTŮ	223	10/20/2018	5/31/2019
SO 05 AREÁLOVÉ KOMUNIKACE. PARKOVIŠTĚ	206	11/30/2018	6/24/2019
SO 06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	206	11/30/2018	6/24/2019
SO 07 HTU	797	3/25/2017	5/31/2019
SO 08 TERÉNNÍ ÚPRAVY A SADOVÉ ÚPRAVY	206	11/30/2018	6/24/2019
SO 09 DĚTSKÉ HRŠTĚ. VYBAVENOST nahrazeno hrštic na PETANGUE	59	5/15/2019	7/13/2019
SO 14 OPĚRNÁ STĚNA	388	6/1/2018	6/24/2019
SO 15. 16. 17 PŘELOŽKA SLABOPROUDU (O2) ROZVODY NN VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	287	9/10/2018	6/24/2019
SO 18 OPLOCENÍ	165	1/10/2019	6/24/2019
Zahájení předpřejímek díla	20	6/25/2019	7/15/2019
Lhůta pro odstranění případných vad a nedodělků bránících zkušebnímu provozu	36	6/25/2019	7/31/2019
Stavební řízení spojené s místním šetřením pro povolení zkušebního provozu	32	6/27/2019	7/30/2019
Podklady pro požádání o kolaudaci a zkušební provoz (DSPS, zaměření,...)	7	6/20/2019	6/27/2019
<b>Podání žádosti o kolaudační souhlas SO 01 a SO 02 = dokončení díla dle SO</b>			<b>8/30/2019</b>
<b>Vydání rozhodnutí - povolení zkušebního provozu včetně nabytí právní moci</b>			<b>8/30/2019</b>
Zkušební provoz včetně jeho vyhodnocení		9/1/2019	2/28/2020
<b>Vydání kolaudační souhlasu na části, které byly součástí zkušebního provozu včetně nabytí právní moci</b>			<b>3/2/2020</b>
Podání podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu			2/15/2020

Vše uvedené termíny vycházejí z předpokladu smluvně odsouhlasených ( podepsaný dodatek) kompletních změn stavby vyplývajících z předané projektové dokumentace pro změnu

stavby před dokončením vydanou ateliérem Blackback s.r.o. s nabytím právní moci ze dne 15.2.2018, z PD REV 03 a to především oddíly Stavební práce HSV, PSV, elektroinstalace včetně její revize č. 04.

Zařízení staveniště bude odstraněno do 30.9.2019.