

Příloha SOD č.3 - Časový harmonogram stavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Náklady	2021												2022												2023											
						4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	
1	Poliklinika Lanškroun	922 dny	1.5. 20	8.11. 22	121 438 755,83 Kč	[Timeline visualization showing a long horizontal bar from 1.5.20 to 8.11.22]																																			
2	Výzva investora k převzetí staveniště pro I.etapu	1 den	1.5. 20	1.5. 20	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a short bar at the start]																																			
3	I. Etapa	426 dny	4.5. 20	5.7. 21	65 626 680,61 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 4.5.20 to 5.7.21]																																			
4	Převzetí staveniště	0 dny	4.5. 20	4.5. 20	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 4.5.20]																																			
5	Přípravné práce	11 dny	5.5. 20	15.5. 20	433 567,84 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 5.5.20 to 15.5.20]																																			
6	Zahájení prací	0 dny	15.5. 20	15.5. 20	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 15.5.20]																																			
7	Demolice	60 dny	16.5. 20	14.7. 20	5 084 434,19 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 16.5.20 to 14.7.20]																																			
8	Hrubá stavba	240 dny	16.5. 20	10.1. 21	36 406 553,06 Kč	[Timeline visualization showing a long bar from 16.5.20 to 10.1.21]																																			
9	Dokončovací práce	175 dny	11.1. 21	4.7. 21	23 702 125,52 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 11.1.21 to 4.7.21]																																			
10	Dokončení a předání I.etapy	0 dny	5.7. 21	5.7. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 5.7.21]																																			
11	Vyklizení staveniště I.etapy	5 dny	5.7. 21	9.7. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a short bar from 5.7.21 to 9.7.21]																																			
12	Technologická pauza - stěhování doktorů	60 dny	5.7. 21	2.9. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 5.7.21 to 2.9.21]																																			
13	Výzva investora k převzetí staveniště pro II.etapu	1 den	31.8. 21	31.8. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 31.8.21]																																			
14	II. Etapa	426 dny	3.9. 21	3.11. 22	55 812 075,22 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 3.9.21 to 3.11.22]																																			
15	Převzetí staveniště	0 dny	3.9. 21	3.9. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 3.9.21]																																			
16	Přípravné práce	13 dny	4.9. 21	16.9. 21	369 865,36 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 4.9.21 to 16.9.21]																																			
17	Zahájení prací	0 dny	16.9. 21	16.9. 21	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 16.9.21]																																			
18	Demolice	80 dny	17.9. 21	5.12. 21	8 238 835,18 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 17.9.21 to 5.12.21]																																			
19	Hrubá stavba	270 dny	17.9. 21	13.6. 22	33 957 403,55 Kč	[Timeline visualization showing a long bar from 17.9.21 to 13.6.22]																																			
20	Dokončovací práce	142 dny	14.6. 22	2.11. 22	13 245 971,13 Kč	[Timeline visualization showing a bar from 14.6.22 to 2.11.22]																																			
21	Dokončení a předání II.etapy	0 dny	3.11. 22	3.11. 22	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a point at 3.11.22]																																			
22	Vyklizení staveniště II.etapy	5 dny	4.11. 22	8.11. 22	0,00 Kč	[Timeline visualization showing a short bar from 4.11.22 to 8.11.22]																																			

Projekt: Harmonogram SOD po
Datum: 12.2. 20

Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení			