

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	březen 2020												duben 2020			
					12.	17.	22.	27.	03.	08.	13.	18.	23.	28.	02.	07.	12.	17.		
1	<b>VUMOP - serverovna</b>	<b>27 dny</b>	<b>24.02. 20</b>	<b>31.03. 20</b>																
2	Zahájení realizace díla	0 dny	24.02. 20	24.02. 20																
3	<b>Příprava realizace</b>	<b>1 den</b>	<b>24.02. 20</b>	<b>24.02. 20</b>																
4	Vystavení nákupních objednávek na dodávky komponent	1 den	24.02. 20	24.02. 20																
5	<b>Dodávky komponent</b>	<b>25 dny</b>	<b>24.02. 20</b>	<b>27.03. 20</b>																
6	Dodávky komponent	25 dny	24.02. 20	27.03. 20																
7	<b>Realizace</b>	<b>25 dny</b>	<b>25.02. 20</b>	<b>30.03. 20</b>																
8	Elektro - trasy	6 dny	25.02. 20	03.03. 20																
9	Elektro - kabeláže	5 dny	04.03. 20	10.03. 20																
10	Elektro - rozváděče	6 dny	11.03. 20	18.03. 20																
11	Elektro - UPS	2 dny	19.03. 20	20.03. 20																
12	Odstavení objektu od NN a jeho přepojení	3 dny	23.03. 20	25.03. 20																
13	Elektro - DG	3 dny	23.03. 20	25.03. 20																
14	Monitoring a ŘS	3 dny	26.03. 20	30.03. 20																
15	<b>Předání díla</b>	<b>0 dny</b>	<b>31.03. 20</b>	<b>31.03. 20</b>																
16	Předání díla	0 dny	31.03. 20	31.03. 20																

Projekt: HMG_VUMOP_sml Datum: 18.02. 20	Úkol		Neaktivní souhrn		Vnější úkoly	
	Rozdělení		Ruční úkol		Vnější milník	
	Milník		Pouze s dobou trvání		Konečný termín	
	Souhrnný		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Průběh	
	Souhrn projektu		Ruční souhrn		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní úkol		Pouze zahájení			
Neaktivní milník		Pouze s datem dokončení				