

Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA

ÚPRAVA HARMONOGRAMU ZE DNE 15. ledna 2014

		termín dle SOD	nový termín	posun ve dnech	zdluvodnění
1	Dům přírody Litovelského Pomoraví - STAVBA	16.11.2012			
SO 2.3.-1	1. etapa				
	Zahradní živých a rostlin	31.12.2012	1.9.2013	270 dnů	investor musel zajistit nové stavební povolení, nabytí právní moci 13.8.2013
SO 2.1.-1	2. etapa				
	Demonstrační objekt Sluneční hora	16.2.2013	15.11.2013	270 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
SO 2.3.-1	Zahradní živých a rostlin - studna				
SO 2.5.	Lesní učebna	16.2.2013	22.1.2014	330 dnů	investor musel zajistit nové stavební povolení, nabytí právní moci 13.8.2013, povolení k čerpání podzemních vod s nabytím právní moci až 8.1.2014
IO 05-1	Terénní úpravy	16.2.2013	16.2.2013		
A-1	Exteriér	16.2.2013	30.6.2014	450 dnů	investor pozastavil stavbu komunikací, realizace při dokončení stavby
	3. etapa	16.2.2013	30.6.2014	450 dnů	investor pozastavil stavbu komunikací, realizace při dokončení stavby
SO 2.1.-1	Demonstrační objekt Sluneční hora				
SO 2.5.	Lesní učebna	16.5.2013	15.11.2013	180 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
SO 1.4	Drobná architektura	16.5.2013	17.7.2013	30 dnů	koordinace s ostatními autory a realizací jednotlivých SO
B 1-2	Exteriér	16.5.2013	30.6.2014	410 dnů	
	4. etapa	16.5.2013	30.6.2014	410 dnů	
SO 2.2-1	Úchovna kol	16.8.2013	16.10.2013	60 dnů	koordinace s ostatními autory a realizací jednotlivých SO
SO 2.4-1	Podium, molo, dřevěný chodník	16.8.2013	30.5.2014	288 dnů	pozastaveno investorem z důvodu chyby v rozpočtu (nedostatek finančních prostředků)
SO 1.3-2	Stodola	16.8.2013			
SO 2.1.-1	Demonstrační objekt Sluneční hora	16.8.2013	30.1.2014	150 dnů	úprava dokumentace s autorem díla, získání povolení k nakládání s podzemními vodami až 2.8.2013
	5. etapa				
SO 1.1-2	Informační bod				
II.1	Komunikace	16.11.2013	30.8.2014	225 dnů	vyzkoušet funkčnost napojení, technologické řešení venkovních a vnitřních hliněných omítek nelze řešit v zimním období - nutný posun do klimaticky vhodnějšího období
II.2	Technické sítě	16.11.2013	30.5.2014	185 dnů	pozastaveno investorem
I.2	Oplotení areálu	16.11.2013	16.11.2013		
I.4	Zeleň	16.11.2013	30.6.2014	225 dnů	dokončení možné až při konečných úpravách staveniště
	6. etapa	16.11.2013	30.6.2014	225 dnů	investor pozastavil stavbu komunikací, realizace při dokončení stavby
1	Kontrola provozních a inženýrských souborů	9.2.2014	30.5.2014	110 dnů	
2	Zahájení zkušebního provozu	9.2.2014	30.5.2014	110 dnů	
3	Předání dokončeného díla	9.2.2014	30.8.2014	140 dnů	