

Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů	01. březen		01. leden		01. listopad		01. září		01. červenec		01. květen		01. březen		01. leden		01. listopad		01. září		01. č.
					23.10.	19.03.	13.08.	07.01.	03.06.	28.10.	23.03.	17.08.	11.01.	07.06.	01.11.	28.03.	22.08.	16.01.	12.06.	06.11.	01.04.	26.08.	20.01.	16.06.	10.11.
1	Uzavření SoD	15.05. 20	15.05. 20																						
2	Předání PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DÍLA (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) SMLOUVY	15.06. 20	15.06. 20																						
3	Předání ostatní dokumentace DÍLA dle Přílohy 1 SMLOUVY	15.06. 20	15.06. 20	dle termínu uvedených v Příloze 1 SMLOUVY																					
4	Předání STAVENIŠTĚ	01.06. 20	01.06. 20																						
5	Úpravy technologie a MaR odběrných míst a na zdroji tepla - bioplynová stanice	01.06. 20	15.09. 20																						
6	SO 01 teplovod - stavební část	01.06. 20	30.11. 20																						
7	SO 01 teplovod - technologie	01.06. 20	30.11. 20																						
8	SO 02 PS Smart Bio Energy - technologie	01.06. 20	15.06. 20																						
9	SO 02 PS Smart Bio Energy - elektroinstalace a M+R	01.06. 20	15.06. 20																						
10	Přerušení dodávek tepelné energie	12.06. 20	12.06. 20																						
11	SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 366-367	15.06. 20	30.06. 20																						
12	Přerušení dodávek tepelné energie	29.06. 20	29.06. 20																						
13	SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 415	15.06. 20	30.06. 20																						
14	Přerušení dodávek tepelné energie	29.06. 20	29.06. 20																						
15	SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 416	01.07. 20	15.07. 20																						
16	Přerušení dodávek tepelné energie	13.07. 20	13.07. 20																						
17	SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 422	01.07. 20	15.07. 20																						
18	Přerušení dodávek tepelné energie	13.07. 20	13.07. 20																						
19	SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 368	15.07. 20	31.07. 20																						
20	Přerušení dodávek tepelné energie	28.07. 20	28.07. 20																						
21	SO 03 úprava stávajících OPS - Na Stínadlech 444-445	15.07. 20	31.07. 20																						
22	Přerušení dodávek tepelné energie	28.07. 20	28.07. 20																						

Projekt: HRM Datum: 29.05. 20	Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		
	Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
	Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Průběh		
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín		
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení				

Propojení soustav SZT v Písku za účelem úspor primární energie

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů	01. březen		01. leden		01. listopad		01. září		01. červenec		01. květen		01. březen		01. leden		01. listopad		01. září		01. č.	
					23.10.	19.03.	13.08.	07.01.	03.06.	28.10.	23.03.	17.08.	11.01.	07.06.	01.11.	28.03.	22.08.	16.01.	12.06.	06.11.	01.04.	26.08.	20.01.	16.06.	10.11.	06.04.
23	SO 03 úprava stávajících OPS - Topělecká 473	31.07. 20	14.08. 20																							
24	Přerušení dodávek tepelné energie	12.08. 20	12.08. 20																							
25	SO 03 úprava stávajících OPS - Topělecká 475	31.07. 20	14.08. 20																							
26	Přerušení dodávek tepelné energie	12.08. 20	12.08. 20																							
27	SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 403	14.08. 20	31.08. 20																							
28	Přerušení dodávek tepelné energie	27.08. 20	27.08. 20																							
29	SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 404	14.08. 20	31.08. 20																							
30	Přerušení dodávek tepelné energie	27.08. 20	27.08. 20																							
31	SO 03 úprava stávajících OPS - Třebízského 405	01.09. 20	15.09. 20																							
32	Přerušení dodávek tepelné energie	11.09. 20	11.09. 20																							
33	SO 03 úprava stávajících OPS - Vinařického 413-414	01.09. 20	15.09. 20																							
34	Přerušení dodávek tepelné energie	11.09. 20	11.09. 20																							
35	Školení personálu OBJEDNATELE pro provoz a údržbu	17.11. 20	17.11. 20																							
36	UVEDENÍ DÍLA DO PROVOZU	01.12. 20	01.12. 20																							
37	OVĚŘOVACÍ PROVOZ DÍLA včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků	01.12. 20	31.05. 21																							
38	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA	01.06. 21	01.06. 21																							
39	Předání (vrácení) staveniště objednateli po skončení realizace díla	01.06. 21	01.06. 21																							
40	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA	01.06. 26	01.06. 26																							
41																										
42	Aktualizace časového harmonogramu - do 15 dnů od podpisu smlouvy	15.05. 20	15.05. 20																							
43	Přerušení dodávek tepelné energie - max. 12 hodin	15.05. 20	15.05. 20																							

Projekt: HRM Datum: 29.05. 20	Úkol		Vnější úkoly		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly		
	Rozdělení		Vnější milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
	Milník		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Průběh		
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Konečný termín		
	Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení				