

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – Harmonogram

Nevyplňovat - vyplní se automaticky - Vyplnit pouze žlutě označené v jednotlivých listech

Harmonogram díla	Počet kalendářních dnů
Autobusy Hranečnick	31
Dilny Martinov	30
Autobusy Poruba	24
Tramvaje Poruba	34
Tramvaje Moravská Ostrava	30
Trolejbusy Ostrava	32
Ředitelství Poděbradova	9
Celkem	190

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě

Budova Ředitelství

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Dodání AP WIFI a konfigurace	3
2	Dodání WIFI controllerů a konfigurace	3
3	Finalizace dokumentace	3
Kalendářních dnů celkem		9

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI síť

Areál tramvaje Moravská Ostrava

Plynární 3345/20, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	14
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	4
5	Konfigurace AP WiFi	4
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

30

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI síť

Areál tramvaje Poruba

U Vozovny 1115/3

708 00 Ostrava - Poruba

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	16
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	5
5	Konfigurace AP WiFi	5
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

34

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI síť

Areál trolejbusy Ostrava

Sokolská 3243/64, Moravská Ostrava

702 00 Ostrava

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	16
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	4
5	Konfigurace AP WiFi	4
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

32

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI síť

Areál autobusy Hranečnick

Počáteční 1962/36, Slezská Ostrava

710 00 Ostrava

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	15
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	4
5	Konfigurace AP WiFi	4
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

31

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI síť

Areál autobusy Poruba

Slavíkova 6229/27A

708 00 Ostrava - Poruba

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	10
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	3
5	Konfigurace AP WiFi	3
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

24

Harmonogram realizace zakázky - DPO, Vybudování zabezpečené WIFI sítě

Areál dílny Martinov

Martinovská 3293/40

723 00 Ostrava - Martinov

#	Popis úkonu	Počet kalendářních dnů
1	Příprava místa instalace a návoz materiálu	2
2	Instalace strukturované kabeláže	14
3	Měření strukturované kabláže	2
4	Instalace AP WiFi	4
5	Konfigurace AP WiFi	4
6	Úklid místa instalace a odvoz odpadu	1
7	Finalizace dokumentace	3

Kalendářních dnů celkem

30