

## Předběžný harmonogram prací - vybudování sociálního zařízení v saunovém provozu Městských lázní

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
Bourací práce	xxx			
Vyzdívky porobeton	xxx			
Rozvody elektro		xx		
Rozvody voda, kanalizace		xxx		
Omítky		xxx	x	
Podhled		x	x	
Vzduchotechnika			xx	
Hydroizolace			xx	
Obklady			xxx	xx
Dlažba				xxx
Malby				xx
Topení				xx
Montáž sanitárních příček				x
Montáž zařizovacích př.				x
Montáž svítidel				x

**Bude provedeno:**

- zkouška těsnosti vodovodního potrubí
- proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
- zkouška těsnosti vnitřní kanalizace
- zkouška těsnosti potrubí topení
- výchozí revize elektrického zařízení

**Technologický postup prací:**

- bourací práce - rozebrání příčky od shora dolů, otlučení omítek, skladování sutí mimo budovu
- ostatní práce - dle technologických předpisů jednotlivých materiálů

V Ústí nad Labem dne 15.6.2020

Miroslav Chachaj