



Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Polní cesty Hoštice-Milejovice

	měsíc	8.				9.				10.				11.					
Zkrácený název	týden	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
SO_101: Hoštice - komunikace NCH1																			
001: Zemní práce		X	X	X															
002: Základy				X	X														
004: Vodorovné konstrukce					X														
005: Komunikace						X	X	X	X	X	X								
008: Trubní vedení			X	X															
009: Ostatní konstrukce a práce		X						X	X	X									
V03: Zařízení staveniště		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
SO_102: Hoštice - komunikace RCV8																			
001: Zemní práce										X	X								
002: Základy											X								
004: Vodorovné konstrukce											X								
005: Komunikace												X	X						
008: Trubní vedení											X								
009: Ostatní konstrukce a práce										X		X							
V03: Zařízení staveniště										X	X	X	X						
SO_101: Komunikace NCV2 na p.č.1329																			
001: Zemní práce												X	X						
002: Základy													X						
005: Komunikace														X	X				
008: Trubní vedení													X						
009: Ostatní konstrukce a práce												X		X					
SO_102: Komunikace NCV2 na p.č.1183/1																			
001: Zemní práce															X				
002: Základy															X				
005: Komunikace																X	X		
009: Ostatní konstrukce a práce															X		X		
V03: Zařízení staveniště												X	X	X	X	X	X		
SO_401: SO401 Přeložení metalického kabelu CETIN a.s.																			
046: Zemní práce pro montážní práce															X				
Předání stavby																			X

Termín realizace:

Zahájení: 7.8.2020
Ukončení: 30.11.2020