

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Hodnota	měsíc -1	měsíc 1	měsíc 2	měsíc 3	měsíc 4	měsíc 5	měsíc 6	měsíc 7	měsíc 8	měsíc 9	měsíc 10	měsíc 11	měsíc 12	měsíc 13	měsíc 14	měsíc 15	měsíc 16	měsíc 17	měsíc 18	měsíc 19	měsíc 20	měsíc 21	měsíc 22	měsíc 23
1	<b>SO 01 REKONSTRUKCE OBJEKTU 14</b>	<b>653,38 dny</b>			<b>92 921 856 Kč</b>																								
2	01.1. Stavební řešení + 01.2.SKŘ + 01.9. PBŘ	653 dny?			92 921 856 Kč																								
3	Zajištění provozu cytostatik a RTG. - 1.fáze	20 dny			0 Kč																								
4	Bourací práce	75 dny			15 385 504 Kč																								
5	Zemní práce	15 dny			258 725 Kč																								
6	Piloty	16 dny			712 605 Kč																								
7	Základy a zvláštní zakládání	75 dny			677 886 Kč																								
8	Svislé a kompletní konstrukce	180 dny			10 220 094 Kč																								
9	Vodorovné konstrukce	250 dny			2 813 646 Kč																								
10	Zajištění provozu cytostatik a RTG. - 2.fáze	20 dny			0 Kč																								
11	Úpravy povrchů vnitřní	120 dny			7 752 342 Kč																								
12	Úpravy povrchů vnější	75 dny			3 588 064 Kč																								
13	Podlahy a podlahové konstrukce	84,75 dny			5 674 850 Kč																								
14	Výplně otvorů	108,5 dny			418 886 Kč																								
15	Staveništní přesun hmot	648,13 dny			2 368 209 Kč																								
16	Izolace proti vodě	85,25 dny			653 797 Kč																								
17	Živičné krytiny	93 dny			907 764 Kč																								
18	Izolace tepelné, konstrukce tesařské a klempířské	93,13 dny			1 375 507 Kč																								
19	Konstrukce zámečnické	375,75 dny			15 312 416 Kč																								
20	Podlahy z dlaždic a obklady	60 dny			969 357 Kč																								
21	Podlahy povlakové	57,5 dny			3 815 823 Kč																								
22	Podlahy ze syntetických hmot	25 dny			744 163 Kč																								
23	Obklady keramické	62 dny			3 496 380 Kč																								
24	Konstrukce truhlářské	61,5 dny			4 460 923 Kč																								
25	Malby	85,5 dny			856 873 Kč																								
26	Nátěry	56,5 dny			68 581 Kč																								
27	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	112,13 dny			5 585 711 Kč																								
28	Montáže ocelových konstrukcí	25 dny			1 649 934 Kč																								
29	Ostatní práce				3 153 810 Kč																								
30	01.3. Zdravotně technické instalace	317,75 dny			12 882 662 Kč																								
31	01.4. Vytápění, chlazení	290,75 dny?			16 715 450 Kč																								
32	01.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod	251,75 dny?			20 985 326 Kč																								
33	01.6.1 Elektroinstalace-slaboproudé rozvody v objektu	251,75 dny?			19 997 599 Kč																								
34	01.7. Vzduchotechnika	243,75 dny?			6 848 898 Kč																								
35	01.8. Medicinální plyny	189,75 dny			5 660 677 Kč																								
36	01.10.1 Potrubní pošta budovy 14	6,24 měsíce			1 762 875 Kč																								
37	01.10.2 Potrubní pošta budovy PGO	5,16 měsíce			600 832 Kč																								
38	01.11. Měření a regulace	12,59 měsíce			3 418 375 Kč																								
39	<b>SO 02 Komunikace a zpevněné plochy</b>	<b>413 dny</b>			<b>2 099 293 Kč</b>																								
40	SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	20,64 měsíce			2 099 293 Kč																								
41	<b>SO 03 Sadové úpravy</b>	<b>580 dny</b>			<b>1 060 822 Kč</b>																								
42	00 Kácení a přípravné práce	35 dny			15 774 Kč																								
43	01 Výsadba stromů	25 dny			36 607 Kč																								
44	02 Kombinované záhony	35 dny			223 079 Kč																								
45	03 Založení trávníku	10 dny			608 324 Kč																								
46	04 Zahájení péče o sadovou úpravu na 5 let	1 den			177 038 Kč																								
47	<b>SO 04 Venkovní kanalizace</b>	<b>187 dny</b>			<b>1 043 474 Kč</b>																								
48	SO 04 Venkovní kanalizace	117 dny			1 043 474 Kč																								
49	VON Vedlejší a ostatní náklady	664,13 dny			5 598 873 Kč																								

11.02.