

Rekonstrukce ZTI a stavební úpravy, Komenského náměstí 21/9 Ivančice

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Den	Prováděné práce
31.8.2020	Převzetí staveniště
1.9.2020	Zřízení provizorního sociálního zařízení, zábor komunikace
2.9.2020	Stavba provizorní stěny pro oddělení prostor pošty u stupaček (S1,2,8,9,10,11,12,13,14, D1,2,5), (V1,3,4,5,8), demontáž ležatého rozvodu vody, montáž ležatého rozvodu vody
3.9.2020	Zabezpečení dveří (zazdění, zneprůchodnění) a oddělení přístupu k stupačkám DTTO a oddělení prostor pošty, montáž ležatého rozvodu vody
4.9.2020	Odstavení dodávky odpojení stupaček (S1,2,8,9,10,11,12,13,D2,5), (V3,4,6,8) Zahájení rekonstrukce vybourání stupačky v bytech 5,11,15, 1,7
5.9.2020	
6.9.2020	
7.9.2020	Zahájení prací vybourání stupaček (S3,14,D1,4) (V4,5) v bytech 16,6,14 Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka S1,2,3,V1,6,8,D2,5 (byty 5,11,15,1,7,14)
8.9.2020	Vybourání stupaček (S9,10,11,12,13), (V3,4) Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka (S3,14,D1,4) (V4,5) v bytech 16,6, Zazdívání stupačky S1,2,3,V1,6,8,D2,5 (byty 5,11,15,1,7) Osekání obkladu byty 5,11,15,1,7,14
9.9.2020	Montáž stupaček (S9,10,11,12,13,V3,3) Zazdívání stupaček (S3,14,D1,4) (V4,5) Osekání obkladu příprava pro rozvody ZTI byty 16,6
10.9.2020	Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 5,11,15,1,7
11.9.2020	Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 6,16,14 Montáž elektro 5,11,15,1,7
12.9.2020	
13.9.2020	
14.9.2020	Montáž elektro byty 6,16,14 vystravení podlah Zednické zapravení drážek podrovnání stěn 5,11,15,1,7
15.9.2020	Zednické zapravení drážek po rozvodech ZTI, elektro, srovnání stěn byty 6,16,14
16.9.2020	Montáž obkaldů byty 5,11,15,1,7
17.9.2020	Montáž obkaldů byty 1,16,14
18.9.2020	Montáž dlažby, spárování 5,11,15,1,7
19.9.2020	
20.9.2020	
21.9.2020	Montáž dlažby, spárování 1,16,14 Kompletace ZTI, elektro 5,11,15,1,7
22.9.2020	Kompletace ZTI, elektro 1,16,14
23.9.2020	Úklid a předání 5,11,15,1,7
24.9.2020	Úklid a předání 1,16,14
25.9.2020	Demontáž a odstanění provizorní příčky a zabezpečení dveří v prostoru pošty
26.9.2020	
27.9.2020	
28.9.2020	Montáž provizorních stěn v prostoru pošty pro stupačku S5,6,7,D3,6
29.9.2020	Zabezpečení odděleného průchodu v prostoru pošty pro prostor prací vybourání dveří do zázemí pošty z haly, přesun terminálu pro vydávání lístků
30.9.2020	Posun příčky a uzavření prpstoru prací na poště
1.10.2020	Odstavení dodávky odpojení stupaček (S5,6,D3), (V2) Zahájení rekonstrukce vybourání stupačky v bytech 3,4,9,10,12,13

2.10.2020	Zahájení prací vybourání stupaček (S7,D6) (V7) v bytech 2,8 Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka S5,6,D3,V2) byty 3,4,9,10,12,13
3.10.2020	
4.10.2020	
5.10.2020	Montáž supaček kanalizace, vodovodu stupačka (S7,D6,V7) v bytech 2,8 Zazdívání stupačky S5,6,D3,V2 (byty 3,4,9,10,12,13) Osekání obkladu byty 3,4,9,10,12,13
6.10.2020	Zazdívání stupačky S5,6,D3,V2 (byty 3,4,9,10,12,13) Osekání obkladu byty 2,8 Montáž rozvodů kanalizace vodovodu byty 3,4,9
7.10.2020	Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 10,12,13 Montáž elektro 3,4,9
8.10.2020	Montáž rozvodu kanalizace a vodovodu byty 2,8 Montáž elektro 10,12,13 Zednické zapravování drážek srovnávání stěn 3,4,9
9.10.2020	Montáž elektro byty 2,8 vystravení podlah Zednické zapravení drážek podrovnání stěn 10,12,13
10.10.2020	
11.10.2020	
12.10.2020	Zednické zapravení drážek po rozvodech ZTI, elektro, srovnání stěn byty 2,8
13.10.2020	Montáž obkaldů byty 3,4,9
14.10.2020	Montáž obkaldů byty 10,12,13,2,8
15.10.2020	Montáž dlažby, spárování 3,4,9
16.10.2020	Montáž dlažby, spárování 10,12,13,2,8 Kompletae ZTI, elektro 3,4,9
17.10.2020	
18.10.2020	
19.10.2020	Kompletace ZTI, elektro 10,12,13,2,8
20.10.2020	Úklid a předání 3,4,9
21.10.2020	Úklid a předání 10,12,13,2,8
22.10.2020	Odstranění provizorních přířek z prostoru pošty
23.10.2020	Úklid a likvidacezařízení stavby
24.10.2020	
25.10.2020	
26.10.2020	Předání stavby