

Příloha č. 3 Časový harmonogram realizace 2.kroku (vč. finančního plnění)

	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	53. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden
Převzetí staveniště	9.11.2020														
Demontážní a bourací práce	L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228	L229									
Stavební část - základní práce		L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228	L229								
ZTI			L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228		L229						
Elektroinstalace - hrubé rozvody			L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228		L229						
Elektroinstalace - kompletace									L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228	L229	
VZT a chlazení		L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228	L229			Uvedení do provozu					
Stavební část - dokončující práce									L212	L214	L211, L213	L226	L227, L228	L229	
Dokumentace skutečného provedení															15.2.2021
Předání díla															15.2.2021

Předpokládaná prostavěnost bez DPH

k 30. 11.
2020 640
000 Kč

k 23. 12.
2020
847 600 Kč

**VÁNOČNÍ
SVÁTKY**

k 31. 1. 2021
215 000 Kč

k 15. 2. 2021
250 238 Kč

Vypracoval: Ing. Petr Janovský
22.10.2020