

Změnový list č. 11

Změnový list č. 11			
Název a evidenční číslo Stavby:	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a. etapa: Vraňansko - Hořínký kanál, zhotovitel stavby 003.B	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Pořadové číslo ZBV:
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Číslo projektu 500 551 0004 Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou 003.B	003.B	11.
Název ZBV:	CLAIM č.1_Paušalizovaná kompenzace Nákladů v důsledku COVID-19		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.1.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 Zhotovitel: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A,003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 003.B“ v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru SARS-CoV-2 ze dne 17.3.2020		1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
2. Pokyn správce stavby č. 20 k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy ze dne 27.3.2020		2	Zhotovitel
3. Odpověď na Pokyn správce stavby č.20 ze dne 31.3.2020		3	Projektant
4. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020		4	Supervize
5. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020			
6. Oznámení Zhotovitele ze dne 28.5.2020			
7. Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení ze dne 4.6.2020			
8. Pokyn správce stavby č. 9 k vyčíslení Claimu č. 01 – v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 2.6.2020			
9. Claim Zhotovitele vyčíslení závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP a vládním usnesením č. 438 ze dne 20.4.2020, ze dne 9.7.2020			
10. Vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a období pro zotavenou, dle vládního usnesení č.438 ze dne 20.4.2020			
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			

Předmětem změny je nárok zhotovitele na paušalizované kompenzace Nákladů způsobené stíženými podmínkami v důsledku COVID-19 **stavby 003.B – Železniční most ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou**

Jedná se o kompenzaci Nákladů za ztížené podmínky při provádění prací v Rozhodném období (tj. období nouzového stavu a období pro zotavenou) v souvislosti se šířením nákazy COVID 19.

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu pandemie koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) na území České republiky byl vládou ČR mimo jiné, ode dne 12.3.2020 do 17.5.2020, tj. 67 dní, vyhlášen nouzový stav (dále jen „Nouzový stav“). Usnesením vlády ČR ze dne 20.4.2020 č. 438 byl schválen Závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem bylo a) zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury, b) prodloužení smluvních lhůt pro plnění zhotovitelů.

Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu.

V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací Zhotovitele v Rozhodném období způsobem zakládajícím důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1“); Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 2.4.2020 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/ Doby pro uvedení do provozu a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval své časové nároky formou Paušalizovaného časového nároku a nároky na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění a Finančního nároku za období prodloužení související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 9.7.2020 tak, že na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje prodloužení Doby pro dokončení, prodloužení Doby pro uvedení do provozu a uhradit schválený vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění.

Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že pandemie onemocnění COVID-19 a její následky jsou okolností, které Objednatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je finanční nárok zařazen dle ZZVZ jako změna dle §222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,-	2.123.900,66 Kč	2.123.900,66 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	MÁ VLIV /21 dní	21.1.2021

Charakter změny (nehodící škrtněte)

☒ A	☒ B	☒ C	☐ D	☒ E
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu že,

a) potřeba změny vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19, kapitola 4. Postup administrace).

b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - týká se zajištění poskytování plateb za ztížené podmínky při provádění staveb dopravní infrastruktury a prodloužení smluvních lhůt.

c) celková hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí dle §222 odst. (6) ZZVZ 50 % původní hodnoty závazku.

Z těchto důvodů se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (6) ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel prováděl práce na díle během vyhlášení nouzového stavu, náleží mu paušalizovaný časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu odpovídající 25% z doby, po kterou zhotovitel pracoval během trvání nouzového stavu a období pro zotavenou (Viz též závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID-19, kapitola 3. písmeno a)). Skutečnost, že nastaly zhotoviteli ztížené podmínky způsobené pandemií koronaviru COVID-19 nebo souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci je předmětem čestného prohlášení ze dne 9.7.2020, které je přílohou claimu zhotovitel ze dne 9.7.2020.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, tj. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů;

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů;

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;

b) nemění celkovou povahu zakázky;

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno:		datum:	Podpis:
--------------------------------	--------	--	--------	---------

Vyjádření:	Souhlasím se změnou.
------------	----------------------

Garant smlouvy objednatele	jméno:		datum:	Podpis:
-------------------------------	--------	--	--------	---------

Supervize	jméno:	xxxxxxxxxxxxx	datum:	Podpis:
-----------	--------	---------------	--------	---------

Správce stavby	jméno:		datum:	Podpis:
----------------	--------	--	--------	---------

Vyjádření:	Souhlasím se změnou.
------------	----------------------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy: S/ŘVC/116/R/SoD/2018	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2020
	týká se bodu: D	2.569.919,80 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO
Objednatel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	jméno:		datum:	Podpis:
Příkazce operace:	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu	jméno:		datum:	Podpis:
Statutární orgán - ředitel	jméno:	Ing. Lubomír Fojtů	datum:	Podpis:
Zhotovitel	jméno:		datum:	Podpis:
Číslo paré:				



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-42-200317

17.03.2020

Věc: Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B“ v souvislosti s vývojem situace při šíření koronaviru SARS-CoV-2

Vážený správce stavby,

v souladu s Pod-článkem 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B.“ (dále jen „OP/ZP“) Vám tímto zasíláme oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. Současně to prosím považujte za oznámení okolností vyšší moci dle Pod-článku 19.2 OP/ZP.

S ohledem na okolnost vyšší moci spočívající v progresi šíření koronaviru SARS-CoV-2, způsobující nemoc COVID-19, v jejímž důsledku dochází k opatřením jako jsou karantény, plošného uzavírání měst a regionů, omezení pohybu osob, zboží, dopravy materiálu apod., lze předpokládat ohrožení splnění následujících milníků včetně doby pro dokončení a doby pro uvedení stavby do provozu:

1. zprovoznění (napuštění) Vraňansko Hořínského plavebního kanálu po vypuštění v období únor-březen 2020
2. doby pro dokončení a doby pro uvedení stavby do provozu

Zhotovitel uvádí, že zatím nedokáže kvantifikovat s konečnou platností konkrétní vliv této události na dílo z hlediska termínů plnění, ceny a nákladů, nicméně tak učiní, co nejdříve to bude možné.

Zhotovitel nemůže vyloučit i další, v tomto okamžiku nepředvídatelné překážky, které souvisí s výše uvedeným, které by mohly bránit v plnění Díla, nicméně bude objednatel bezodkladně informovat o všech takových skutečnostech, jakmile se o nich dozví.

Zhotovitel v souladu s Pod-článkem 6.7 OP/ZP přijal a bude dále přijímat veškerá přiměřená preventivní opatření pro ochranu zdraví a bezpečnost personálu zhotovitele a zajišťuje podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci proti šíření nemoci COVID-19.

Zhotovitel žádá objednatele o poskytnutí maximální součinnosti při řešení dopadů této okolnosti, včetně přijetí vhodných preventivních opatření tak, aby došlo k minimalizaci negativních dopadů.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

S pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost “ Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

[Redacted signature block]

Podpis: _____

ředitel stavby

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
[REDACTED]

Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 27.03.2020
Naše zn.: PM-SF/2020-153

Smlouvy o dílo, č. objednatele S/ŘVC/048–52,/R/PŘS/2018, uzavřené dne 26.10.2018 a zveřejněné v Registru smluv dne 26.10.2018 (dále jen „smlouva“) o poskytování služeb – Správce stavby

Akce: Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě - I. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

- 002A – Most Chramostek
- 003A – Most na místní komunikaci Lužec nad Vltavou
- 003B – Železniční most ev.km 2,622
- 003C – Silniční most na místní komunikaci Vraňany
- 004 a 004A – Silniční most na komunikaci III/24635 Lužec nad Vltavou (dále jen „stavby“)

Pokyn správce stavby č. 20

k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 19, 8.3, 8.4., 8.13, 3.3

Související korespondence: Oznámení zhotovitele stavby

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [REDACTED]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Vážený pane inženýre [REDAKCE],

za tým Správce stavby bereme na vědomí Váš dopis, kterým dáváte oznámení podle Pod-čl. 8.3 o pravděpodobných budoucích okolnostech a zároveň Vás chceme požádat o spolupráci a součinnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky (dále jen „Okolnost“), která případně mohou mít negativní vliv na náš společný projekt.

Je důležité, abychom v této složité situaci maximálně posílili naši spolupráci. Za tým Správce stavby jsme připraveni Vám pomoci a poskytnout součinnost, protože chápeme, že události posledních dnů mohou komplikovat průběh našeho projektu.

Naší společnou snahou musí být především dále pokračovat ve stavění v míře, kterou umožňují uvedená opatření, zákony a smluvní podmínky, a eliminovat či minimalizovat nepříznivé následky aktuální situace. Proto Vám sdělujeme, že:

- I. **Okolnost není bez dalšího důvodem pro přerušení či zpomalení prací na Stavbě.** Obecně platí, že pokud a dokud nedojde k přerušení prací podle Pod-čl. 8.8 OP/ZP, popř. k faktickému bránění plnění závazků ze Smlouvy, což vydaná vládní opatření sama o sobě nepředstavují, musíte pokračovat v provádění Díla způsobem a za podmínek Smlouvy, tedy s náležitou rychlostí a bez zpoždění tak, aby z Vaší strany byly dodrženy smluvní termíny. Pokud Vám Okolnost fakticky brání v plnění závazků ze Smlouvy, **specifikujte prosím, o jaké konkrétní závazky se jedná a jaké konkrétní práce a stavební objekty jsou Okolností dotčeny včetně konkrétních důvodů.**
- II. Jestliže se domníváte, že jste v souvislosti s Okolností oprávněni k určitým nárokům podle jakéhokoli článku OP/ZP, žádáme Vás, abyste postupovali podle Pod-čl. 20.1 OP/ZP, tedy zejména oznámili a předložili zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na podporu Vámi požadované doby nebo dodatečné platby. **V tomto případě Vás žádám a zdůrazňuji nutnost vedení podrobných záznamů dokládajících vliv Okolnosti v odpovídající formě a obsahu, tedy takovým způsobem, který umožní jednoznačné prokázání důvodnosti Vámi vznesených nároků.**

Vedle výše uvedeného Vás v zájmu zajištění maximální možné vzájemné informovanosti, koordinace a spolupráce pokynem ve smyslu Pod-čl. 3.3 OP/ZP žádám, abyste

1. nám bez zbytečného odkladu, nejpozději **však do 31.03.2020 do 24:00h, poskytni informaci, jaký konkrétní vliv má Okolnost na plnění Smlouvy, zejména na:**
 - a) **Personál zhotovitele a Podzhotovitele**, tj. jaký počet Personálu zhotovitele je pro provádění stavby k dispozici oproti předpokladu (harmonogramu), popřípadě kteří Podzhotovitelé a z jakých důvodů nejsou schopni plnit své závazky. Prosím specifikujte konkrétně, jaký počet Personálu zhotovitele je v karanténě, jaký počet není k dispozici z důvodu péče o dítě mladší 10 let v souvislosti s Okolností, nebo jaký počet se nachází v zahraničí v souvislosti s Okolností apod.;

- b) **dodávky Materiálů**, tj. které dodávky Materiálu pro provádění stavby jsou ohroženy z důvodu nedostupnosti a které konkrétní práce, resp. závazky ze Smlouvy obecně jsou tím dotčeny;
- c) **Vybavení zhotovitele**, tj. provádění jakých prací je omezeno nebo ohroženo z důvodu nedostupnosti Vybavení zhotovitele;
- d) **postup prací – harmonogram stavby** podle Pod-čl. 8.3 OP/ZP;
- e) **další okolnosti** – uveďte zejména, je-li to již nyní možné, které konkrétní práce a stavební objekty na Stavbě jsou dotčeny.

Prosíme Vás výše uvedené skutečnosti maximálně konkretizovat a doložit, pokud je to z povahy skutečnosti možné.

- 2. v případě výrobků/ konstrukčních celků, které vyžadují dílenské kontroly a přejímky mimo území České republiky přímo ve výrobě, poskytni detailní dokumentaci, záznamy, protokoly atp. o provedení všech kontrolních kroků (včetně např. foto/ video dokumentace) takovým způsobem, aby mohla být přejímka realizována „na dálku“ formou ověření předložených podkladů pracovníky týmu Správce stavby, pokud je toto z povahy výrobku/konstrukčního celku možné.
- 3. o vlivu a dopadech Okolnosti na realizaci Stavby **pravidelně informovali Správce stavby a vedoucího TDS** (nejdéle v sedmidenním intervalu) v rámci předkládání týdenních plánů prací a abyste tyto týdenní plány práce **zasílali také v elektronické podobě**. Tento pokyn se týká rovněž veškeré korespondence v souvislosti s Okolností.

V této těžké situaci je zásadní, abychom všichni, kdo se podílíme na realizaci staveb, chránili v rámci možností zdraví lidí a zároveň minimalizovaly škody, které vznikají.

Jsme si vědomi toho, že může dojít ke komplikacím a ke zpoždění, proto je důležité, abyste Správce stavby upozorňovali na budoucí události a vedli denní průběžné záznamy o vzniklých komplikacích. Díky tomu budeme moci jednotlivé situace řešit rychle a v konsensu. Jsme v této souvislosti připraveni poskytnout pomoc a součinnost, včetně detailů o formě a obsahu průběžných záznamů. Chápeme, že vedení záznamů může být v této situaci obtížné, pojďme proto detaily řešit rychle a operativně vzájemnou komunikací.

Minimalizujme osobní styk a zjednodušme procesy, např. kontrolní dny, výrobní výbory RDS, výrobní dispečinky můžeme provést přes videokonference s online vedením záznamů v omezeném počtu lidí, můžeme využívat digitální podpisy, společné datové prostředí nebo datové schránky pro schvalování.

Chápeme, že situace se mění ze dne na den, přesto bychom Vás chtěli požádat o dodržení výše uvedených pokynů a opatření a zejména o předložení Vaší souhrnné průběžné zprávy s výše zmíněnými údaji o aktuální situaci do dne 31.03.2020 24:00 h.

V současnosti vzniká v resortu dopravy metodické doporučení pro koncepční řešení následků.

Přikládáme pro případné usnadnění formulace průběžných zpráv tabulku požadovaných údajů.

Děkuji Vám a věřím, že vše společně zvládneme.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Přílohy:

Příloha – Vzorová tabulka pro evidenci údajů

[Redacted]
[Redacted]

.....

[Redacted]

jednatel společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.

správce společnosti (sdružení)

TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)
zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.
[redacted]

Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 27.03.2020
Naše zn.: PM-SF/2020-153

Dobrý den,

v příloze Vám předáváme pokyny k zajištění situace dle Vašeho oznámení ke vzniku „Vyšší moci“, které jsme od Vás obdrželi. Požadujeme Vaši reakci na tento pokyn předložit správci stavby do 31.03.2020 do 24.00hod.

Vámi vypracované informace budou rozhodujícími dokumenty ke všem následným krokům.

Zároveň Vám podáváme informaci, že MD připravuje v současné době směrnici, která bude řešit vzniklé náklady s koronavirem, včetně bonusu pro firmy pokračující na stavbách. Pravděpodobně se bude jednat o procentuální sazbu z fakturace od 13.03.2020, kdy byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav.

s pozdravem,

[redacted]
[redacted]
[redacted]

.....
[redacted]
jedenatel společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
správce společnosti (sdružení)

TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

**Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

[illegible]



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-50-200331

31.3.2020

Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a

Věc: Odpověď na Pokyn správce stavby č.20

Vážený Správce stavby,

Dne 27.3.2020 jsme od Vás obdrželi Pokyn správce stavby č. 20 k poskytnutí informace, jaký konkrétní vliv má Okolnost v souvislosti s vývojem šíření viru SARS-CoV-2 a opatřeními přijatými vládou České republiky na plnění Smlouvy

K uvedeným článkům v Pokynu č.20 Vám sdělujeme následující:

k čl.I.

Sdělujeme Vám, že jsme v současné době nepřerušili práce na stavbě a ani nemáme v plánu práce na stavbě přerušit. Naopak se snažíme přijímat taková organizační opatření, díky kterým se nám zatím daří stavbu nepřerušovat. Nicméně si Vás dovoluujeme upozornit, že i přes přijímaná organizační opatření, ale zejména s ohledem na předvídatelný budoucí vývoj může nastat situace v důsledku které může dojít ke zpoždění v provádění stavby (viz námi zaslané „Oznámení o okolnostech, které mohou negativně ovlivnit plnění závazku na stavbě“ dne 17.3.2020)

k čl.II.

U tohoto článku Vás jako Správce stavby žádáme o součinnost a pomohli nám v této složité době, tak abychom byli schopni správného dokladování a postupů. Složitá situace kolem koronaviru a průběhu prací na stavbě nám značným dílem zaměstnává THP, kteří vynakládají veškeré své úsilí, aby byl zajištěn chod stavby.

k.čl.1.

Body a, b, c, e jsou obsaženy v tabulce, která je přílohou.

k.čl.2.

Přejímky konstrukčních celků mimo území ČR neplánujeme, vyjma případné přejímky lícových prefabrikátů na SO 224, kde bude doložení požadovaným způsobem možné. Nicméně nikdo není schopný říci jak se bude nastalá situace vyvíjet a budeme se muset operativně přizpůsobit situaci v aktuálním čase.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

k.čl.3.


Informovanost Správce stavby probíhá v požadovaném formátu již cca 3 týdny.

Zaslané informace jsou platné k dnešnímu dni, vývoj situace se dramaticky mění ze dne na den a nikdo není schopen platnost informací garantovat po jakoukoliv budoucí dobu.

S přátelským pozdravem

[Redacted signature block]

[Redacted name]
ředitel stavby



V Praze dne 16.03.2020

Vážený obchodní přítel,

v souvislosti se vzniklou situací epidemie koronaviru a ochranou před jeho dalším šířením Vám sdělujeme, že části našich zaměstnanců ze Slovenské republiky současná situace nedovolila vycestovat do České republiky.


Z těchto důvodů nejsme schopni zajistit realizaci naší zakázky. Na zakázkách budeme pokračovat, jakmile to podmínky dovolí.

Za vzniklou situaci se omlouváme.

S pozdravem


ředitel společnosti


obchodní manažer



[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 19. března 2020 14:11
Komu: [REDACTED]
Předmět: SO 224

Dobrý den,

ohledně stavu, který způsobila pandemie covid-19, Vám oznamuji, že dodávka prefabrikátů pro stavbu opěrné zdi (SO224) bude nejdříve v červnu 2020. Počítal bych spíše později. Je to způsobeno zavíráním pref, zákazu přejezdu pracovníků přes hranice a zablokováním forem v jiné zemi z téhož důvodu.

Děkuji, že tuto informaci berete na vědomí a budete s ní pracovat při aktualizacích hmg.

S přáním hezkého dne
[REDACTED]
vedoucí projektu Mělník

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
Dir. TC, Oblast BD Benátky, Provozní jednotka Mělník
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5 - Jinonice

Tel. [REDACTED]
Mobil [REDACTED]
Fax [REDACTED]
[REDACTED]
www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.



Please consider the environment before printing this e-mail.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 31. března 2020 17:32
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Uzavření lomu

Důležitost: Vysoká

From: [REDACTED]
Sent: Monday, March 16, 2020 12:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: Uzavření lomu
Importance: High

Vážený kliente,

prevence a ochrana zdraví jsou pro nás na prvním místě. Z tohoto důvodu bude lom uzavřen na dobu nezbytně nutnou a probíhající termín plnění Vašich objednávek bude posunut.

Jsmě Vám k dispozici na telefonním čísle [REDACTED] a [REDACTED] nebo e-mailu [REDACTED].

Děkujeme za pochopení a spolupráci, které nám všem pomůže v této náročné situaci.

S pozdravem,

[REDACTED]
vedoucí obchodního oddělení

Tento e-mail včetně příloh je určen výhradně určenému adresátovi (adresátům) a může obsahovat právně vyhrazené a/nebo důvěrné informace. Pokud nejste určeným adresátem tohoto e-mailu, informuji Vás tímto, že jakékoli šíření, distribuce, kopírování nebo tisk tohoto e-mailu a připojených příloh je přísně zakázáno. Jestliže omylem obdržíte tento e-mail, ihned mě, prosím, kontaktujte na telefonním čísle [REDACTED] a okamžitě a trvale odstraňte tuto e-mailovou zprávu a její přílohy.

This e-mail and any attachments thereto, is intended only for use by the addressee(s) named herein and may contain legally privileged and/or confidential information. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or printing of this e-mail, and any attachments thereto, is strictly prohibited. If you receive this e-mail in error please immediately notify me at [REDACTED] and permanently delete this e-mail and its attachments.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno, Česká republika
IČO: 253 176 28

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
IČ:25429949
DIČ:CZ25429949

Číslo smlouvy: 12-2019

**Dílo: „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko –
Hořinský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“**

**OZNÁMENÍ O PRAVDĚPODOBNÝCH BUDOUCÍCH UDÁLOSTECH NEBO
OKOLNOSTECH**

**A
OZNÁMENÍ O VYŠŠÍ MOCI**

v souladu s Pod-článkem. 8.3 (Harmonogram) a Pod-článkem 19.2 (Oznámení vyšší moci)
Smluvních podmínek

Vážení,

obracíme se na Vás v souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice (dále též „Pandemie“), která s nejvyšší pravděpodobností negativně ovlivní provádění prací, zvýší Smluvní cenu a/nebo zpozdí provádění Díla. S ohledem na aktuální situaci, zejména vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu Pandemie a dalších následných opatřeních až po Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.03.2020 s účinností ode dne 16.03.2020 od 00:00 hod. a případná další následná opatření vám sdělujeme následující.

V návaznosti na výše uvedená opatření související s Pandemií a vyhlášením nouzového stavu Zhotovitel v současné době konstatuje, že tyto skutečnosti (případně i další opatření přijatá ze strany státu) mají, resp. budou mít negativní vliv na provádění Díla především v důsledku toho, že Zhotoviteli bude Pandemií bráněno v jeho řádném provádění (např. kvůli nedostatku Personálu zhotovitele či dodávek Věcí určených pro dílo atd.). Uvedená opatření mají také zásadní vliv na pohyb našich pracovníků, a to at' již z řad cizích státních příslušníků, tak i pracovníků - občanů ČR. Stejně jako nelze budoucí vývoj předvídat, nelze zcela předvídat ani rozsah dopadů na realizaci Díla, nicméně je zřejmé, že uvedená opatření budou mít zásadní vliv na realizaci Díla.

Zároveň není sporu o tom, že Pandemii lze považovat za Vyšší moc ve smyslu Pod-článku 19.1 Smluvních podmínek, neboť ji žádná Strana nemůže ovládat, Strany proti ní nemohly učinit žádná opatření před uzavřením Smlouvy, Strany se jí nemohly po jejím vzniku vyhnout ani ji překonat a nelze ji v podstatné míře přičíst ani jedné ze Stran.

Zhotovitel proto tímto v souladu s Pod-článkem 19.2 Smluvních podmínek výslovně upozorňuje Objednatele o výše specifikovaných událostech a okolnostech zakládajících Vyšší moc (viz Pod-článek 1.1.6.4 ve spoj. s Pod-článkem 19.1) spočívajících ve výskytu Pandemie v Zemi, v důsledku které, mu bude s nejvyšší pravděpodobností bráněno v řádném provádění Díla.

Tyto skutečnosti nepochybně mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu, nebo zpozdit provádění Díla. Z těchto důvodů vám ve smyslu Pod-článku 8.3 a 19.2 Smluvních podmínek zasíláme toto oznámení o pravděpodobných budoucích událostech či okolnostech a oznámení o vyšší moci, které mohou mít na realizaci Díla negativní vliv. Zhotovitel v návaznosti na výše uvedené bude postupovat v souladu s Pod-článkem 19.3 Smluvních podmínek a vynaloží veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci zpoždění při plnění Smlouvy v důsledku Pandemie. Zhotovitel připomíná, že k tomu je dle Pod-článku 19.3 Smluvních podmínek povinen také Objednatel.

Na závěr pouze dodáváme, že v současné chvíli nejsme logicky schopni přesně specifikovat odhad předpokládaného vlivu budoucích událostí a deklarujeme svoji připravenost k jednání o výše uvedených záležitostech.

V Brně, dne 20.03.2020

S pozdravem

.....
Za Zhotovitele

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Mlýnská 388/68
602 00 Brno, Česká republika
IČO: 253 176 28

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Dílo/název stavby: **Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a**

SO 241 Železniční most ev. km 2,622 – Lužec nad Vltavou – km 6,53
(dále též Stavba)

Vážení,

obdrželi jsme Váš dopis ze dne 23.03.2020, ve kterém nás mimo jiné žádáte o sdělení, v čem konkrétně spatřujeme okolnosti, které nám brání v provádění prací na Stavbě.

V souvislosti s výskytem pandemie virové choroby COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v České republice (dále též „Pandemie“) a s ohledem na aktuální situaci, zejména vyhlášení nouzového stavu dle čl. 5 a 6 zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky z důvodu Pandemie a dalších následných opatření, až po Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob ze dne 15.03.2020 s účinností ode dne 16.03.2020 od 00:00 hod., v důsledku kterých dochází ze strany orgánů veřejné moci k opatřením jako jsou karantény, uzavření vzdělávacích a dalších institucí, plošné uzavírání měst a regionů, omezení pohybu osob, zboží a dopravy materiálu, zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince apod. a další následná opatření orgánů veřejné moci, vám sdělujeme následující.

Naše činnost v rámci Stavby (jedná se o montáž nosné ocelové konstrukce, následnou aplikaci PKO a hydroizolaci) je realizována fyzickými osobami – občany Slovenské republiky. V důsledku výše uvedených opatření orgánů veřejné moci, zejména v důsledku zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince, došlo k situaci, že těmto občanům Slovenské republiky není umožněno překročit hranice ze Slovenské republiky na území České republiky a nejsou tedy k dispozici právě pro aplikaci protikorozi ochrany ocelové konstrukce v rámci Stavby. Stejně jako nelze předvídat budoucí vývoj, nelze zcela předvídat ani časové období, po které bude tato okolnost (nedostatek personálu) trvat. I přes výše uvedené okolnosti děláme jako zhotovitel maximum pro to, abychom zajistili plynulost výroby a minimalizovali tak dopady na jednotlivé stavby, nicméně se jedná o kvalifikované dělnické pozice, které je v současné době prakticky nemožné nahradit jinými kapacitami.

S ohledem na výše uvedené Vám sdělujeme, že jsme v současné době nepřerušili práce na Stavbě a ani nemáme v plánu práce na Stavbě přerušit. Naopak se snažíme přijímat taková

organizační opatření, díky kterým se nám s největší pravděpodobností podaří dodržet konečný termín pro dokončení Stavby. Nicméně si Vás dovoluujeme upozornit, že i přes přijímaná organizační opatření, ale zejména s ohledem na nepředvídatelný budoucí vývoj, může nastat situace (od nařízení karantény většímu počtu pracovníků, až po např. uzavření provozu celého střediska ocelových konstrukcí), v důsledku které, může dojít ke zpoždění v provádění Stavby. V případě takového vývoje Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.

V Brně, dne 26.03.2020

S pozdravem

.....
Za Zhotovitele

STRABAG Rail a.s. – správce společnosti
Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Váš dopis/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Pardubice dne

-

Vraňansko-
Hořínský
kanál

[REDACTED]
[REDACTED]

17.3.2020

Věc: Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a jejími důsledky včetně souvisejících opatření

Na základě smlouvy o dílo „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 004+004a,“ uzavřené dne 2.8.2019 (dále jen „Smlouva“) mezi firmou STRABAG Rail a.s. – správce společnosti se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 254 29 949 (dále jen „Objednatel“) a firmou [REDACTED] (dále jen „Zhotovitel“) Zhotovitel předkládá

Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a jejími důsledky včetně souvisejících opatření

Vážení,


v souvislosti s rozvojem situace ve věci šíření nákazy COVID-19 („Nákaza“) tímto Objednateli oznamujeme pravděpodobné konkrétní budoucí okolnosti (důsledky šíření Nákazy), které mohou negativně ovlivnit práce na Díle, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla.

Z důvodu šíření Nákazy byla již příslušnými orgány přijata restriktivní opatření na území ČR a dalších evropských i světových států. Další opatření v souvislosti s šířením Nákazy mohou v reakci na skutečný vývoj ještě být přijímána, a to zejména ze strany vlád a jiných veřejných institucí. Jejich rozsah nelze v tuto chvíli jakkoliv přesněji předjímat. Tato opatření (např. nařízené karantény, uzavření některých institucí, omezení pohybu osob a zboží), stejně jako další důsledky šíření

Nákazy, se podle aktuálního vývoje situace a rozsahu jejího dopadu mohou v nezanedbatelné míře negativně projevit při provádění Díla, tedy zejména mohou negativně ovlivnit provádění prací na Díle, vyžádat nutnost zvýšení Smluvní ceny a/nebo zpoždit provádění Díla.

S ohledem na výše uvedené Objednatele zdvořile žádáme, aby vzal výše uvedené na vědomí, za účelem minimalizace případných škod při provádění Díla poskytl maximální součinnost při řešení dopadů šíření Nákazy na provádění Díla. V souvislosti s výše uvedeným dále oznamujeme, že může v budoucnu může vyvstat potřeba uzavření dodatku ke shora uvedené Smlouvě.

V případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání s Objednatelem v této záležitosti.



Výrobní náměstek


[Redacted line]

████████████████████

v rámci bezpečnostního opatření ohledně koronaviru nyní nemůžeme garantovat dodržení termínů podle harmonogramu. Předpokládáme nyní posun v rámci souboru SO 433, které máme naplánovány na březen a duben 2020.

Pokud se nebudou bezpečnostní opatření výrazně prodlužovat a zpříšňovat, tak by neměl být zatím ohrožen konečný termín stavby (pouze posun v harmonogramu).

S přáním hezkého dne






STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem

Datum : 24.03.2020

Odůvodnění oznámení ze dne 17.3.2020

**Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko – Hořínský kanál, stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a**

V návaznosti na váš dopis ze dne 23.03.2020 vám upřesňujeme postup prací na objektu SO433. V minulém týdnu došlo k zablokování několika našich pracovníků v uzavřené oblasti Litovelska. Přesunutím jiných kapacit již práce pokračují. Zatím došlo ke zpoždění prací v řádu několika dní. Toto zatím nemá vliv na celkový termín ukončení tohoto objektu. Větší vliv na ukončení tohoto objektu má projednávání změn trasy, kde zatím nedošlo ze strany projektanta k jasnému určení umístění kabelů. Navíc nejsou dořešeny změnové listy tohoto objektu a proto si myslíme, že případné zdržení na objektu SO 433 nebude díky tak malému zdržení v řádu dnů, ale díky liknavému projednávání změn tras v řádu měsíců.



VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘÍZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

IDDS:

nd9sqfy

MÍSTO / DATUM:

Praha / 19. března 2020

Dle rozdělovníku

**Oznámení o dočasném omezení provozu společnosti s ohledem na vyhlášený nouzový stav
a karanténní opatření v rámci ČR**


Vážení klienti, obchodní partneři a zástupci úřadů,

s ohledem na aktuální situaci kolem rozšíření viru COVID-19 a s tím souvisejícím vládním nařízením a z nich vyplývajících omezení pro bezpečnost našich zaměstnanců, jsme byli nuceni učinit nutná provozní opatření, která bohužel zasáhnou do běžného režimu naší společnosti. Po určitou dobu může dojít k omezení rozsahu našich standardních služeb. Podobná opatření jdou aktuálně napříč celým trhem, tedy i ze stran našich subdodavatelů, obchodních partnerů a dalších zainteresovaných stran.

Ač prozatím všichni naši zaměstnanci pracují, byť s určitými omezeními, mohou být v budoucnosti ohroženy termíny některých našich smluvních závazků. Proto bych se rád předem za tato námi objektivně nezaviněná potencionální nenaplnění smluvních závazků jménem společnosti SUDOP PRAHA a.s. omluvil a ujistil Vás, že uděláme vše proto, aby tyto dopady byly minimální.

Děkuji za pochopení

S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví


předseda představenstva a generální ředitel

Při zajišťování přeložky vodovodu na objektu mostu 3A došlo k posunutí termínů z těchto důvodů.

Na přeložku vodovodu jsme měli zajištěnou spolupráci se společností Středočeské vodárny – středisko vodovod Mělník s panem [REDACTED]


Při vyhlášení karantény v ČR nebylo možno interním nařízením této společnosti provádět přeložky.

Lidé mají volno a drží jenom služby, týkající se provozu nezbytně nutného.

Při vzniku této situace u společnosti jsme od Středočeských vodáren dostali kontakt na firmu [REDACTED] která je ověřeným dodavatelem prací pro SV. Po dohodě s majitelkou [REDACTED] provedení požadovaných prací v požadovaném termínu nastal problém v této firmě – při návratu z jarních prázdnin byla paní jednatelka spolu s mistry výroby posláni do povinné karantény a tím se stala firma neprovozuschopná.

Okamžitě po obdržení této informace jsme začali jednat s třetí náhradní firmou, která je kapacitně, technicky a odborně způsobilá práce provést, firmou Intopl. Bohužel již v posunutém termínu, který je v současné době platný.

Dalším problémem v době vyhlášení nouzového stavu je problém s dodávkami materiálů, které trvají déle z důvodu omezených počtů pracovníků dodavatelských firem.



Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ snižení počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Snižení kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmílovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-53-200402

02.04.2020

Věc: Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19

Vážený Správce stavby,

dne 17.3.2020 Zhotovitel zaslal Správci stavby dopisem č. MOSTY-42-200317 oznámení v souladu s Pod-článkem 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B.“ (dále jen „OP/ZP“) o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19.

Dne 11.3.2020 nařídilo Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“), postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ZoVZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dne 12.3.2020 vyhlásila vláda usnesením č. 194 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda vyhlásila nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (dále jen „**krizový zákon**“), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 198 o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona týkající se oblasti cest do a ze zahraničí.

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3. 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky nouzový stav, ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 krizového zákona pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla vláda usnesením č. 215 o přijetí krizových opatření a ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky, nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru a vydala příslušná doporučení zaměstnavatelům.

Na základě těchto opatření se Zhotovitel dostal do situace, kdy:

- z důvodu nepředvídatelné pandemie, nemá Zhotovitel dostatek Personálu a to v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol a usnesením vlády č. 198 vztahující se na pohyb cizinců z a do České republiky, které se týká pracovníků Zhotovitele původem ze zemí mimo ČR; další skupina pracovníků, zejména ze strany podzhotovitelů se na stavenišť nedostavila z obdobných důvodů;
- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.1 OP/ZP ve smyslu zajištění ubytovacích kapacit,

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.7 OP/ZP a to zejména vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií v souladu s usnesením vlády č. 215.

S ohledem na Pod-články 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP tímto Zhotovitel Správci stavby na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti oznamuje nárok na:

- a) prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení a Dob pro splnění postupných závazných milníků
- b) platbě jakýchkoli souvisejících nákladů

Konkrétní a podrobný výčet jednotlivých vlivů je uveden v tabulce, která je přílohou tohoto oznámení claimu zhotovitele. Zhotovitel předpokládá, že událost bude mít přetrvávající vliv a považuje claim za průběžný. V současné době Zhotovitel zatím nedokáže kvantifikovat konkrétní vliv události na Dílo, tj. předložit odhad předpokládaného časového i finančního vlivu.

Zhotovitel přes veškerá nařízení nadále postupuje v provádění Díla. Tuto situaci neustále vyhodnocuje a v souladu s Pod-článkem 20.1 OP/ZP bude Zhotovitel Správce stavby průběžně informovat.

Příloha č. 1 – Vedení záznamu Zhotovitele o dopadech nemoci COVID 19 na stavbu

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis: _____

ředitel stavby

Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ snížení počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Snížení kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se		netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmělovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-61-201505

15.05.2020

Věc: Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19

Vážený Správce stavby,

dne 2.4.2020 Zhotovitel zaslal Správci stavby oznámení průběžného claimu v souladu s Pod-článkem 20.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek pro realizaci stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B.“ (dále jen „OP/ZP“) o okolnostech, které negativně ovlivňují práce, zvyšují Smluvní cenu nebo zpožďují provádění Díla v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19. Zhotovitel sděluje, že událost má stále přetrvávající vliv a toto oznámení je aktualizací vlivu průběžného claimu č. 2 za měsíc duben 2020.

Na základě současných opatření Vlády České republiky, Ministerstva vnitra České republiky a Ministerstva Zdravotnictví České republiky je Zhotovitel stále v situaci kdy:

- z důvodu nepředvídatelné pandemie, nemá Zhotovitel dostatek Personálu a to v souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví o uzavření základních škol a usnesením vlády č. 198 vztahující se na pohyb cizinců z a do České republiky, které se týká pracovníků Zhotovitele původem ze zemí mimo ČR; další skupina pracovníků, zejména ze strany podzhotovitelů se na stavenišť nedostavila z obdobných důvodů;
- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.1 OP/ZP ve smyslu zajištění ubytovacích kapacit,

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

- není schopen zajistit podmínky dle Pod-článku 6.7 OP/ZP a to zejména vhodné podmínky pro splnění nutných sociálních a hygienických požadavků a pro prevenci epidemií v souladu s usnesením vlády č. 215.

S ohledem na Pod-články 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP tímto Zhotovitel Správci stavby na výše uvedené nepředvídatelné skutečnosti oznamuje nárok na:

- a) prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu, Doby pro dokončení a Dob pro splnění postupných závazných milníků
- b) platbě jakýchkoli souvisejících nákladů

Událost bude mít pravděpodobně vliv i na další stavební objekty, které nejsou tímto oznámením výslovně zmíněné, a to zejména v závislosti na dalším vývoji a trvání nepředvídatelné události a vládních opatření. V současné době Zhotovitel zatím nedokáže kvantifikovat detailní a konečný vliv události na Dílo, protože nepředvídatelné okolnosti a opatření uvedené v tomto oznámení nadále přetrvávají. Přesný popis a kvantifikace vlivů bude předložena s detailním závěrečným claimem, případně bude postupováno v souladu s usnesením vlády č. 438 ze dne 20.4.2020. Zhotovitel přes veškerá nařízení nadále postupuje v provádění Díla. Tuto situaci neustále vyhodnocuje a v souladu s Pod-článkem 20.1 OP/ZP bude Zhotovitel Správce stavby průběžně informovat.

Příloha č. 1 – Vedení záznamu Zhotovitele o dopadech nemoci COVID 19 na stavbu

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis: _____

ředitel stavby

Vedení podrobného záznamu Zhotovitele o dopadech Události "SARS CoV-2" na realizaci stavby											
Den či období, kdy ke Skutečnosti došlo	Stavební objekt či soubor SO, který je Skutečností dotčený	Provedené činnosti (bližší popis)	Příčiny vzniku Skutečnosti	Jaký počet personálu je pro provádění prací dle Skutečnosti k dispozici (vyhodnocení oproti plánu před vznikem Skutečnosti)	Které dodávky Materiálu (viz Pod-čl. 1.1.5.3) pro provádění prací v rozsahu dle evidované Skutečnosti jsou ohroženy	Jaké Vybavení zhotovitele (viz Pod-čl. 1.1.5.1) je pro Zhotovitele neodstupné (či obtížně dostupné)	Pravděpodobný dopad do HMG stavby ke Dni záznamu (ANO/NE)	Dopady do HMG stavby (předpoklad Zhotovitele ke dni uvedenému v tomto záznamu)	Odkaz na doklady, které skutečnosti uváděné zhotovitelem potvrzují, pokud je to z povahy Skutečnosti účelné/možné	Vyhodnocení Správce stavby	Poznámka
16.03.2020	SO223.1, SO 243, SO232	██████████ Oprava PKO štětovic po zaberanění - neprovedeno	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Cca 50% plochy bude nutno aplikovat v zimním vypuštění kanálu - komplikace časová a kapacitní.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	SO 231	██████████ Přímou pojižděná izolace mostu - neprovedena	Zhotovitel má 90% zaměstnanců ze Slovenska, od 16.3. zcela zastavuje činnost.	5/0	netýká se	netýká se	ANO	Izolace může být aplikována po osazení koe do otvoru 22.4. Riziko termínu zprovoznění - neznámý termín obnovení činnosti .	Oznámení subdodavatele		
19.03.2020	SO224	██████████ dodávka prefabrikátů opěrné zdi - opoždění	Odstavení dodavatele prefa dílců z důvodu zákazu vstupu cizinců a zablokování forem v cizině.	netýká se	prefabrikáty opěrné zdi	netýká se	ANO	Neznámý termín dodání prefabrikátů.	Oznámení subdodavatele		
16.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ snižení počtu mistrů o 2 z původního počtu 3	Zákaz vstupu cizinců do ČR.	0/3	netýká se	netýká se	ANO	Snižení kapacit THP - snížení produktivity stavebních prací.			
16.03.2020	003.A; 003.B; 003.C	██████████ dodávky lomového kamene zastaveny	Uzavření lomu ██████████	netýká se	lomový kámen	netýká se	NE	Nutno zajistit náhradní zdroj.	Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob, oznámení vyšší moci.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
26.03.2020	SO 241	██████████ dodávka a montáž mostní ocelové konstrukce	Rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob. Montáž, aplikace PKO a hydroizolace jsou realizovány osobami ze Slovenské republiky.	netýká se	Dokončení PKO a stříkané izolace na NK	netýká se	NE	Možný posun termínu montáže nosné konstrukce a navazujících prací na kolejovém svršku.	Oznámení subdodavatele		
17.03.2020	SO 222, SO 225, SO 228, SO 223.2, SO 223.3	██████████	Oznámení o pravděpodobných budoucích okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce v souvislosti se šířením nákazy COVID-19.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	6/0	netýká se	netýká se	ANO	Předpoklad nedodržení HMG pokládky dálkového kabelu SO 433.	Oznámení subdodavatele		
24.03.2020	SO 433	██████████ dodávka a pokládka dálkového kabelu	Karanténa pracovníků v Uničově a okolních obcích.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		Pracovníci doplňování z jiných staveb, které nejsou na kritické cestě.
19.03.2020	002.A; 003.A; 003.B; 003.C; 004+004 a	██████████ oznámení o dočasném omezení provozu společnosti	Společnost ██████████ nařízený home office svým zaměstnancům.	netýká se	netýká se	netýká se	NE		Oznámení subdodavatele		
20.03.2020	SO 321	██████████	Karanténa pracovníků nasmělovaných společností, problém s dodávkami materiálu na přeložku vodovodu.	8/4	vodovodní potrubí	netýká se	ANO	Nepřeložení vodovodu z provizorní lávky; nemožnost demontáže provizorní lávky; nemožnost dokončení opevnění břehů (trvalé štětovnice) a zprovoznění mostu 003.A.	Oznámení subdodavatele		



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-73-200528

28.05.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Související korespondence:

- 1) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020
- 2) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020

Věc: Oznámení Zhotovitele

Vážený,

dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 od 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) lze nyní dle bodu č.2a) Usnesení určit období pro zotavení. Toto období odpovídá 25 % celkové doby trvání Nouzového stavu se zaokrouhlením na celé dny nahoru a trvá tedy od 18.5.2020 do 3.6.2020 (dále jen „**Doba pro zotavení**“).

Vzhledem k přetrvávajícím vládním opatřením a běhu Doby pro zotavení, které stále ovlivňují Zhotovitele při realizaci Stavby, nelze nyní definitivně ukončit ani detailně vyčíslit vznesené nároky související s pandemií COVID-19. Zhotovitel předpokládá ukončení nároků ke konci Doby pro zotavení, tedy k 3.6.2020. V souladu s Usnesením Zhotovitel zároveň žádá o prodloužení lhůty pro předložení detailního vyčíslení nároku v délce 120 dnů.

Zhotovitel oznámí Správci stavby ve lhůtě do 120dní rozhodnutí, jakým způsobem bude uplatňovat vznesený časový a finanční nárok (tj. paušálně nebo podle metodik SFDI).



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Vzhledem k tomu, že Zhotoviteli do dnešního dne nepřišel pokyn od Správce stavby ohledně postupu řešení následků pandemie COVID-19, žádá Zhotovitel o vydání pokynu, že má postupovat dle výše uvedeného Usnesení, a to do 3.6.2020.

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

[Redacted signature block]

Podpis: _____

ředitel stavby



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-81-200604

04.06.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Související korespondence:

- 1) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 2.4.2020
- 2) Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID-19 ze dne 15.5.2020
- 3) Oznámení Zhotovitele ze dne 18.5.2020

Věc: Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení

Vážený Správce stavby,

dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 od 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“). Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) končí dále období pro zotavení, a to k 3.6.2020 (dále jen „**Doba pro zotavení**“).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem oznamuje Zhotovitel Správci stavby ukončení vlivu ztížených podmínek provádění stavby vlivem pandemie onemocnění COVID19. V souvislosti s ukončením Doby pro zotavení je Zhotovitel od této chvíle schopen začít detailně vyčíslovat vznesené nároky, které oznámil Správci stavby.

V souladu s Usnesením žádá opětovně Zhotovitel Správce stavby o odsouhlasení prodloužení doby pro předložení detailního vyčíslení nároků na 120 dní od konce Doby pro zotavení.



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,

STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice

Železničářská 1385/29

400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel oznámí Správci stavby ve lhůtě do 120dní rozhodnutí, jakým způsobem bude uplatňovat vznesený časový a finanční nárok (tj. paušálně nebo podle metodik SFDI).

Závěrem si Zhotovitel dovoluje požádat Správce stavby o součinnost při stanovení soupisu skutečně fyzicky provedených prací během Nouzového stavu a Doby pro zotavení v souladu s Usnesením.

S přátelským pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínký kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

[Redacted signature area]

Podpis: _____

ředitel stavby

Společnost „Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě – I. etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ (dále jen „zhotovitel“)

zastoupená správcem společnosti STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov

400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

k rukám ředitele stavby [redacted]

V Praze dne 2.6.2020

Naše zn. VM-SF/2020-269

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/116/R/SoD/2018, uzavřená dne 17.1.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 21.1.2019 (dále jen „smlouva“)

003.B, Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa (dále jen „stavba“)

Pokyn správce stavby č. 9 k vyčíslení Claimu č. 01 – v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19.

Související korespondence:

1. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1. OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 2.4.2020.
2. Oznámení claimu Zhotovitele v souladu s Pod-články 6.7, 8.4, 8.5, 8.13, 13.7, 19.4 a 20.1 OP/ZP v souvislosti s vývojem situace při šíření nemoci COVID – 19 ze dne 15.5.2020.
3. Oznámení zhotovitele ze dne 28.05.2020

Dle vašeho Oznámení a dle skutečnosti byl ukončen nouzový stav vyhlášený vládou ČR pro celé území České republiky vyhlášen dne 12.3.2020 a ukončený byl dne 17.5.2020.

V souvislosti s tímto vydala vláda ČR usnesení č. 438 „Závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID – 19“ a závazný pokyn k řešení následků pandemie COVID 19.

Vzhledem k přetrvávajícím opatřením, které jak uvádíte, stále ovlivňují Zhotovitele při realizaci stavby, žádáte o prodloužení lhůty pro předložení detailního vyčíslení nároků v délce 120 dní.

Správce stavby vydává zhotoviteli k tomuto pokyn k vyčíslení všech nároků do lhůty 120 dní ode dne zjištění události nebo okolnosti, z které claim vyplývá. Bude se tedy jednat o vyčíslení v podobě jednorázového claimu.

Správce stavby současně uvádí, že termín zjištění claimu vznikl dne 13.3.2020. Zároveň Správce stavby uvádí, že lhůta 120 dní je naprosto konečná a nepřekročitelná.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM Správce stavby
- Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: [redacted]
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

Ocenění claimu

Po vyčíslení všech nároků předloží Zhotovitel ocenění claimu Správci stavby k odsouhlasení.

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

[Redacted signature area]

[Redacted signature]
vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM Správce stavby - Vraňansko
Hořínský kanál



Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Společnost TÝM/INFRAM
Správce stavby - Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

TÝM/INFRAM
Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Vyřizuje:

Mobil

Naše značka:
MOSTY-85-200709

09.07.2020

**Dílo: Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa:
Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B**

Č. smlouvy Objednatele: S/ŘVC/116/R/SoD/2018
Č. smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-004-JBAB

Související korespondence:

- 1) **Oznámení claimu Zhotovitele** ze dne 2.4.2020
- 2) **Oznámení claimu Zhotovitele** ze dne 15.5.2020
- 3) **Oznámení Zhotovitele** ze dne 28.5.2020
- 4) **Oznámení Zhotovitele o ukončení vlivu ztížených podmínek a doby pro zotavení** ze dne 4.6.2020

Claim Zhotovitele

vyčíslení závěrečného detailního claimu v souladu s Pod-čl. 13.7 a 20.1 OP/ZP a vládním usnesením č. 438 ze dne 20.4.2020

Vážený Správce stavby,

v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími vládními opatřeními zaslal Zhotovitel dne 02.04.2020 Správci stavby claim, kterým oznámil nárok na prodloužení smluvních lhůt a dodatečnou platbu. V návaznosti na toto oznámení předkládá Zhotovitel detailní vyčíslení tohoto claimu a považuje jej za ukončený ve vztahu k současné pandemické situaci. V případě budoucího zhoršení pandemie onemocnění COVID-19 a zavedení dalších omezujících opatření bude Zhotovitel řešit situaci novým oznámením.

Dne 17.5.2020 byl ukončen nouzový stav pro území celé České republiky, který byl vyhlášen dne 12.3.2020 (dále jen „**Nouzový stav**“) vládou České republiky v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Na základě usnesení vlády České republiky č. 438 ze dne 20.4.2020 k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi souvisejícími (dále jen „**Usnesení**“) skončilo k 3.6.2020 období pro zotavení (dále jen „**Doba pro zotavení**“). Zhotovitel byl v souvislosti s výše uvedenými oznámeními ovlivněn ztíženými podmínkami provádění prací po dobu od 12.03.2020 do 3.6.2020 (dále jen „**Rozhodné období**“).

Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a,
STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem - Střekov

Zhotovitel v návaznosti a v souladu s Usnesením stanovil vyčíslení finančního a časového nároku paušálně.

Vyčíslení kompenzace Nákladů dle odst. 2 Usnesení (vyjma nákladů za období prodloužení) předkládá Zhotovitel v celkové výši **2.735.857,52 Kč** za Rozhodné období. Podrobný výpočet včetně dokladů je uveden v Příloze č. 1. Podrobné vyčíslení kompenzace Nákladů za období prodloužení dle odst. 2 b) Usnesení není možné v tuto chvíli provést a Zhotovitel je předloží až poté, co dojde k prodloužení a bude je možné kvantifikovat na základě skutečně vynaložených nákladů.

Vyčíslení časového nároku dle odst. 3 Usnesení předkládá Zhotovitel v celkové výši **21 dní** za Rozhodné období (25% trvání Rozhodného období, které odpovídá 83 dnům) vztahující se na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupných závazných milníků.

Zhotovitel dále dokládá čestné prohlášení (Příloha č. 2), že v rámci provádění prací Zhotoviteli vznikly ztížené podmínky způsobené pandemií onemocnění COVID-19 a že Zhotovitel nebude v souvislosti pandemií onemocnění COVID-19 uplatňovat nároky ani s tím spojenou náhradu škody jiným způsobem.

Závěrem Zhotovitel žádá Správce stavby o součinnost a zajištění vypořádání výše uvedených nároků v souladu se smlouvou a Usnesením.

S přátelským pozdravem

STRABAG Rail a.s.

Za společnost " Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice"

Podpis: _____

*ředitel stavby
Zástupce zhotovitele*

Příloha č. 1: Vyčíslení nároků na dodatečnou platbu
Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Příloha č.1 - Vyčíslení nároků na dodatečnou platbu

Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B

	03/20	04/20	05/20	06/20	
SO 000 - všeobecné a předběžné položky					Kč
SO 141 - železniční spodek a svršek - km 6,53 1. etapa					Kč
SO 141.2 - železniční spodek a svršek - km 6,53 2.etapa					Kč
SO 142 - nástupiště - Lužec nad Vltavou					Kč
SO 241 - železniční most ev. Km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53					Kč
SO 242 - zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53					Kč
SO 243 - úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53					Kč
ZL změna montáže mostu					Kč
celkem za 003.B					Kč



Aspe
6.2.10

Firma: STRABAG RAIL a.s.

Rekapitulace čerpání 12. 3. - 31. 3. 2020

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

				Čerpáno					
				MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 000									
2	027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - DEN				12,000000		10,20%	
		NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA							
1	027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - DEN				19,000000		10,20%	
		VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI							
Celkem za SO:						#			
SO 241									
27	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE	M3			142,692000		11,10%	
		ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)							
28	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z	T			22,666000		11,10%	
		OCELI 10505							
30	424176	MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE	T			16,876000		11,10%	
		Z OCELI S355							
59	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN	M			42,700000		11,10%	
		DO 150MM							
Celkem za SO:									

SO 243

4	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	M3	120,400000	11,10%
6	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	M	9,600000	11,10%
8	153112111	Nastrazení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu	M2	9,600000	11,10%
11	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28	M	108,250000	11,10%
12	15381111R_1	Kotevní táhlo CKT tyč DN 40 v trvalé	M	115,000000	11,10%
13	15381111R_2	Příslušenství ke kotevnímu táhlu z CKT tyče DN 40 v trvalé úpravě	KS	18,000000	11,10%
14	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do	KUS	18,000000	11,10%
29	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3	15,760000	11,10%
34	346951131	Opeření svodidel z ocelových štětovnic	M	90,300000	11,10%
35	451311531	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl nad 150	M2	148,130000	11,10%
37	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	M3	118,504000	11,10%
38	463451114	Prolití kamenné rovnaniny maltou MC 25	M3	118,504000	11,10%
40	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro	M2	148,130000	11,10%

Celkem za SO:

#

Celkem za sestavu:



Rekapitulace čerpání 1. 4. - 30. 4. 2020

Stavba: část 003.B_kop - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavě

				Čerpáno					
				MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 000									
2	027211	R	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - NÁHRADNÍ	DEN		20,000000		10,20%	
1	027211		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA	DEN		30,000000		10,20%	
Celkem za SO:									
SO 141.2									
7	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3		97,478000		10,20%	
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3		97,478000		10,20%	
11	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3		97,478000		10,20%	
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		374,914000		10,20%	
Celkem za SO:									

SO 241								
16	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z	M		14,000000		11,10%	
		PLAST HMOT DN DO 200MM						
24	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO	M3		2,738000		11,10%	
25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T		0,453000		11,10%	
35	431124	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ	M3		4,280000		11,10%	
		ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)						
40	45831	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z	M3		72,237000		11,10%	
44	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM	M2		55,410000		11,10%	
		A NOVÝM BETONEM						
48	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ	M2		92,394000		11,10%	
		PROTI TLAKOVÉ VODĚ						
51	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2		92,394000		11,10%	
59	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH	M		20,350000		11,10%	
		DN DO 150MM						
Celkem za objekt:								

SO 242								
1	00001	R	HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR		0,600000		11,10%
Celkem za objekt:								

SO 243								
28	21311115	Konstrukce vodních staveb z betonu	M3		15,300000		11,10%	
		prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30						
32	21366111	Výztuž železobetonových konstrukcí	T		1,372000		11,10%	
		vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm						
33	21366112	Výztuž železobetonových konstrukcí	T		9,373000		11,10%	
		vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm						
56	98332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a	T		1 605,180000		11,10%	
Celkem za objekt:								

Celkem za sestavu: 4 720 976,06 521 193,99



Rekapitulace čerpání objektu 1. 5. - 31. 5. 2020

Stavba: část 003.B_kop - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské

Čerpáno

MJ Jedn.cena Množství Cena % celkem

SO 000

2	027211	R	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - NÁHRADNÍ	DEN	19,000000	10,20%
1	027211		POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA	DEN	31,000000	10,20%

Celkem za SO:

SO 141.2

7	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	103,285000	10,20%
8	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	348,432000	10,20%
9	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	8 013,936000	10,20%
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	103,285000	10,20%
11	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	103,285000	10,20%
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2	571,204000	10,20%
31	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	183,144000	10,20%
32	501410		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	68,076000	10,20%

Celkem za SO:

SO 142

3	12373A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	96,160000	10,20%
4	12373B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	85,320000	10,20%
5	17150	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST	M3	17,168000	10,20%
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,520000	10,20%
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2	120,000000	10,20%
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,683000	10,20%
9	501101	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3	5,904000	10,20%
10	501202	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z	M3	132,336000	10,20%
14	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,200000	10,20%
15	897541	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO	KUS	1,000000	10,20%
16	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,450000	10,20%
18	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	40,000000	10,20%
19	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M	12,000000	10,20%
20	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ	M	5,000000	10,20%
22	924420	NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ	M	80,000000	10,20%
24	11352A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ	M	13,000000	10,20%
25	11352B	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -	tkm	38,870000	10,20%

Celkem za SO:

SO 241								
16	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M		13,000000		11,10%
30	424176	R	MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE Z OCELI S355	T		5,590000		11,10%
33	42842a		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO	KUS		2,000000		11,10%
34	42842b		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO	KUS		2,000000		11,10%
39	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3		1,183000		11,10%
40	45831		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU	M3		71,209000		11,10%
41	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3		164,016000		11,10%
42	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3		18,332000		11,10%
45	63131		MAZANINA Z PROST BETONU	M3		7,375000		11,10%
46	631366		VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T		0,235000		11,10%
48	711122		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ	M2		64,542000		11,10%
51	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2		64,542000		11,10%
59	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		42,000000		11,10%
Celkem za SO:								

SO 243							
3	22201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	M3		285,000000		11,10%
16	71101112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sympkých s vlhkostí l(d) pod 0,9 mimo	M3		285,000000		11,10%
21	83312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	T		142,500000		11,10%
30	21351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -	M2		276,840000		11,10%
33	21366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	T		2,649000		11,10%
Celkem za SO:							

SO 541									
15	46328	R	roura PVC pr.160x4,7mm	M		12,000000		10,20%	
36	60200284	R	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm	M		12,000000		10,20%	
42	60510022	R	kabelový prostup z roury plast pr.160mm	M		12,000000		10,20%	
46	60560284	R	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka	M		12,000000		10,20%	
55	60620014	R	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	M2		6,000000		10,20%	
Celkem za SO:									
Celkem za sestavu:									



Rekapitulace čerpání 1. 6. - 3. 6. 2020

Stavba: část 003.B_kop - Zabezpečení podjezdových výšek na

				čerpáno					
				MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 141									
12	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO	M2		40,000		11,10%	
celkem za SO:									
SO 241									
49	711416	R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ	M2		57,105		11,10%	
50	711417	R	IZOLACE MOSTOVEK OCELOVÝCH CELOPLOŠ BEZEŠVÁ	M2		180,120		11,10%	
celkem za SO:									
celkem za sestavu:									

ZL - změna montáže mostu

celkem čerpáno	%	celkem
6 824 621,20 Kč	11,10%	757 532,95 Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Společnost „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“ sestávající ze společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 254 29 949 (správce), ze společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924 a ze společnosti OK Třebestovice, a.s., se sídlem Tovární 164, 289 12 Třebestovice, IČO: 030 94 251 (dále jen „**Zhotovitel**“) Stavby „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňansko-Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.B“ v souladu se Smlouvou o dílo č. S/ŘVC/116/R/SoD/2018 uzavřenou dne 17.01.2019 mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (jako „**Objednatel**“), a Zhotovitelem

tímto čestně prohlašuje, že:

- Zhotoviteli vznikly v Rozhodném období náklady z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 a/nebo z důvodů opatření orgánů veřejné moci přijatých v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19;
- Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

V Ústí nad Labem dne 09.07.2020

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN

Jméno: _____

Funkce: člen představenstva

Za zhotovitele

**STRABAG Rail a.s. – správce
společnosti**

Vyčíslení paušalizované kompenzace Nákladů způsobených ztíženými podmínkami za práce v nouzovém stavu a zotavenou, dle vladního usnesení č.438 ze dne 20.4.2020

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavenou

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

Dotčené stavební objekty	Práce v období nouzového stavu a v období pro zotavenou				
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	CELKEM
SO 000 - všeobecné a předběžné položky					
SO 141 - železniční spodek a svršek - km 6,53 1. etapa					
SO 141.2 - železniční spodek a svršek - km 6,53 2.etapa					
SO 142 - nástupiště - Lužec nad Vltavou					
SO 241 - železniční most ev. Km 2,622 - Lužec nad Vltavou - km 6,53					
SO 242 - zařízení pro zdvih železničního mostu - km 6,53					
SO 243 - úprava břehů plavebního kanálu - km 6,53					
SO 541 - Přípojka NN - zdvih mostu - km 6,53					
ZL 7 změna montáže mostu					
celkem za 003.B					

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘV 10,20%

Mosty ŘVC 11,10%



Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 12. 3. - 31. 3. 2020

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

				Provedeno			
				MJ	Jedn.cena	Množství	celkem
SO 000							
2	027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - DEN	DEN			12,000	
		NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA					
1	027211	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - DEN	DEN			19,000	
		VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI					
Celkem za SO:							

				Provedeno			
				MJ	Jedn.cena	Množství	celkem
SO 241							
27	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE	M3			142,692	
		ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)					
28	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z	T			22,666	
		OCELI 10505					
30	424176	MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE	T			16,876	
		Z OCELI S355					
59	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN	M			42,700	
		DO 150MM					
0							

				Provedeno			
				MJ	Jedn.cena	Množství	celkem
SO 243							
4	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v	M3			7,060	
		hornině tř. 4 objem do 1000 m3					
Celkem za SO:							
Celkem za sestavu:							

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%



Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 4. - 30. 4. 2020

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořinský kanál

					Provedeno					
					MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 000										
2	027211	R	POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - NÁHRADNÍ	DEN			20,000		10,20%	
1	027211		POM PRÁCE ZAJIŠT REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA	DEN			30,000		10,20%	
Celkem za SO:										

				Provedeno				
MJ				Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 141.2								
7	123731	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3		97,478		10,20%	
10	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3		97,478		10,20%	
11	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3		97,478		10,20%	
13	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2		374,914		10,20%	
Celkem za SO:								

0

				Provedeno				
MJ				Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 241								
16	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M		14,000		11,10%	
24	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO	M3		2,738		11,10%	
25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T		0,453		11,10%	
35	431124	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3		4,280		11,10%	
40	45831	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z	M3		72,237		11,10%	
44	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2		55,410		11,10%	
48	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ	M2		92,394		11,10%	
51	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2		92,394		11,10%	
59	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M		20,350		11,10%	
Celkem za SO:								

					Provedeno				
MJ					Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem
SO 242									
1	00001	R	HYDRAULICKÝ AGREGÁT	SOUBOR		0,600		10,20%	
Celkem za SO:									

				Provedeno					
MJ				Jedn.cena	Množství	Cena	%	celkem	
SO 243									
28	21311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	M3		15,300		10,20%		
32	21366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	T		1,372		10,20%		
33	21366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	T		9,373		10,20%		
56	98332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a	T		1 605,180		10,20%		
Celkem za SO:									

Celkem za sestavu:									
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%

**Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 5. - 31. 5. 2020****Stavba:** 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořinský ka

					Provedeno					
						Cena	%	Celkem		
SO 000										
2	027211	R	POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - NÁHRADNÍ	DEN		19,000		10,20%		
1	027211		POM PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA	DEN		31,000		10,20%		
Celkem za SO:										
					MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	Celkem
SO 141.2										
7	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3			103,285		10,20%	
8	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3			348,432		10,20%	
9	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM			8 013,936		10,20%	
10	125731		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 1KM	M3			103,285		10,20%	
11	171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3			103,285		10,20%	
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2			571,204		10,20%	
31	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3			183,144		10,20%	
32	501410		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3			68,076		10,20%	
Celkem za SO:										
					MJ	Jedn.cena	Množství	Cena	%	Celkem
SO 142										
3	12373A		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY	M3			96,160		10,20%	
4	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM			85,320		10,20%	
5	17150		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST	M3			17,168		10,20%	
6	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			20,520		10,20%	
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V	M2			120,000		10,20%	
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3			10,683		10,20%	
9	501101		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE	M3			5,904		10,20%	
10	501202		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z	M3			132,336		10,20%	
14	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M			2,200		10,20%	
15	897541		VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO	KUS			1,000		10,20%	
16	899524		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3			0,450		10,20%	
18	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M			40,000		10,20%	
19	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ	M			12,000		10,20%	
20	93541		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY	M			5,000		10,20%	
22	924420		NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ	M			80,000		10,20%	
24	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ	M			13,000		10,20%	
25	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -	tkm			38,870		10,20%	
Celkem za SO:										

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 5. - 31. 5. 2020

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský ka

				Provedeno				
				Jedn.cena	Množství	Cena	%	Celkem
SO 241								
16	21264		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	13,000		11,10%	
30	424176	R	MOSTNÍ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE Z OCELI S355	T	5,590		11,10%	
33	42842a		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO	KUS	2,000		11,10%	
34	42842b		MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATÍŽ DO	KUS	2,000		11,10%	
39	45734		VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)	M3	1,183		11,10%	
40	45831		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU	M3	71,209		11,10%	
41	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	164,016		11,10%	
42	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO	M3	18,332		11,10%	
45	63131		MAZANINA Z PROST BETONU	M3	7,375		11,10%	
46	631366		VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ	T	0,235		11,10%	
48	711122		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ	M2	64,542		11,10%	
51	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	64,542		11,10%	
59	87633		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	42,000		11,10%	
Celkem za SO:								

				Provedeno				
				Jedn.cena	Množství	Cena	%	Celkem
SO 243								
30	321351010		Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	M2	276,840		10,20%	
33	321366112		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	T	2,649		10,20%	
Celkem za SO:								

				Provedeno				
				Jedn.cena	Množství	Cena	%	Celkem
SO 541								
15	46328	R	roura PVC pr.160x4,7mm	M	12,000		10,20%	
36	460200284	R	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm	M	12,000		10,20%	
42	460510022	R	kabelový prostup z roury plast pr.160mm	M	12,000		10,20%	
46	460560284	R	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka	M	12,000		10,20%	
55	460620014	R	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	M2	6,000		10,20%	
Celkem za SO:								

Celkem za sestavu:								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%

Rekapitulace skutečně fyzicky provedených prací v období 1. 6. - 3. 6. 2020

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hoří

				MJ	Jedn.cena	Provedeno Množství	Cena	%	Celkem
SO 141									
12	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO	M2		40,000		10,20%	
				celkem za SO:					
SO 241									
49	711416	R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ	M2		57,105		11,10%	
50	711417	R	IZOLACE MOSTOVEK OCELOVÝCH CELOPLOŠ BEZEŠVÁ	M2		180,120		11,10%	
				celkem za SO:					
				0	celkem za sestavu:				

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%

Rekapitulace provedených prací v období nouzového stavu a v období pro zotavenou ze "ZL 7 změna montáže mostu"

Stavba: 003.B - Zabezpečení podjezdových výšek na vltavské vodní cestě Ia. Etapa: Vraňansko – Hořínský kanál

	t	jedn.cena	celkem	%	celkem
montáž mostní konstrukce	134,994	32 783,66 Kč	4 425 597,40 Kč	11,10%	491 241,31 Kč
celkem			4 425 597,40 Kč		491 241,31 Kč

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky se netýká Materiálu, který je přivezen na Staveniště a není zabudován v období nouzového stavu. Stejně tak se netýká výrobků, které nejsou zabudovány v období nouzového stavu.

Paušalizovaná kompenzace za ztížené podmínky nezahrnuje práce skutečně fyzicky provedené před obdobím nouzového stavu vyúčtované v období nouzového stavu např. z důvodu administrace změn Díla nebo doložení zkoušek.

Níže uvedené koeficienty určené znaleckým posudkem (%) x (smluvní hodnota těchto prací)

Stavby ŘVC 10,2%

Mosty ŘVC 11,1%