

Zdravotnické zařízení MV, Bartolomějská 311/8, Praha 1
Časový harmonogram - oprava elektroinstalace

NÁZEV ÚKOLU	ZAHÁJENÍ	DOKONČENÍ	BŘEZEN 2017												DUBEN 2017																																			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Předání a převzetí staveníště	1.3.2017	12.4.2017																																																
Připojení staveništních rozvaděčů	1.3.2017	1.3.2017																																																
Demontáž stávajících rozvodů elektro	1.3.2017	1.3.2017																																																
Bourací a sekací práce chodba 1.NP - 4.NP	3.3.2017	10.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou chodba 1.NP - 4.NP	4.3.2017	12.3.2017																																																
Instalace kabeláže slaboproudou chodba 1.NP - 4.NP	4.3.2017	10.3.2017																																																
Bourací a sekací práce chodba 4.NP	6.3.2017	8.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou a slaboproudou 4.NP	7.3.2017	10.3.2017																																																
Bourací a sekací práce ordinace 3.NP	7.3.2017	12.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou a slaboproudou 3.NP	9.3.2017	14.3.2017																																																
Zednické zajištění 4.NP - 3.NP	5.3.2017	15.5.2017																																																
Maličké práce 4.NP - 3.NP	11.3.2017	18.3.2017																																																
Kompletace rozvodů 4.NP - 3.NP	13.3.2017	20.3.2017																																																
Úklid 4.NP - 3.NP	14.3.2017	22.3.2017																																																
Bourací a sekací práce ordinace 2.NP	9.3.2017	14.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou a slaboproudou 2.NP	11.3.2017	17.3.2017																																																
Bourací a sekací práce ordinace 1.NP	12.3.2017	18.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou a slaboproudou 1.NP	14.3.2017	20.3.2017																																																
Zednické zajištění 2.NP - 1.NP	11.3.2017	19.3.2017																																																
Maličké práce 2.NP - 1.NP	16.3.2017	23.3.2017																																																
Kompletace rozvodů 2.NP - 1.NP	18.3.2017	25.3.2017																																																
Úklid 2.NP - 1.NP	19.3.2017	26.3.2017																																																
Bourací a sekací práce ordinace 1.PP	15.3.2017	22.3.2017																																																
Instalace kabeláže silnoproudou 1.PP	20.3.2017	25.3.2017																							</																									

Poznámka:
Potřeby stěhování archivu, serverovny apod. budou upřesňovány s předstihem 3 pracovních dnů.