

HMG - Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa


ID	Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline																																																		
						11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	únor 2021	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	březen 2021	28.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	duben 2021	30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	květen 2021	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.
1																																																								
2		Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa	570 dny	11.01. 21	03.08. 22	[Gantt bar from 11.01.21 to 03.08.22]																																																		
3		Předání staveniště + ZS	10 dny	18.01. 21	27.01. 21	[Gantt bar from 18.01.21 to 27.01.21]																																																		
4		Demolice stávajících objektů	91 dny	11.01. 21	11.04. 21	[Gantt bar from 11.01.21 to 11.04.21]																																																		
15		Areálové IS - JIH	110 dny	19.01. 21	08.05. 21	[Gantt bar from 19.01.21 to 08.05.21]																																																		
41		SO 02 - Hospodářský objekt	182 dny	02.04. 21	30.09. 21	[Gantt bar from 02.04.21 to 30.09.21]																																																		
73		Bourání IS - JIH pod novým objektem SO 01	12 dny	02.05. 21	13.05. 21	[Gantt bar from 02.05.21 to 13.05.21]																																																		
75		Bourání schodiště do obj. 1. etapy	10 dny	04.05. 21	13.05. 21	[Gantt bar from 04.05.21 to 13.05.21]																																																		
77		SO 01 - Vstupní objekt	445 dny	14.05. 21	01.08. 22	[Gantt bar from 14.05.21 to 01.08.22]																																																		
170		IO 02 - Zpevněné plochy	458 dny	23.03. 21	23.06. 22	[Gantt bar from 23.03.21 to 23.06.22]																																																		
174		Demolice stávajících objektů KOTELNA	16 dny	12.05. 22	27.05. 22	[Gantt bar from 12.05.22 to 27.05.22]																																																		
178		IO 05 - Areálový plynovod	35 dny	12.01. 21	15.02. 21	[Gantt bar from 12.01.21 to 15.02.21]																																																		
181		IO 08 - Areálový vodovod	10 dny	17.03. 22	26.03. 22	[Gantt bar from 17.03.22 to 26.03.22]																																																		
184		IO 09 - Areálový rozvod vytápění	24 dny	21.02. 22	16.03. 22	[Gantt bar from 21.02.22 to 16.03.22]																																																		
186		IO 11 - Areálové rozvody NN	7 dny	12.01. 21	18.01. 21	[Gantt bar from 12.01.21 to 18.01.21]																																																		
189		IO 12 - Areálové slaboproudé rozvody	5 dny	12.01. 21	16.01. 21	[Gantt bar from 12.01.21 to 16.01.21]																																																		
191		IO 13 - Sadové úpravy	7 dny	12.01. 21	18.01. 21	[Gantt bar from 12.01.21 to 18.01.21]																																																		
194		Předání stavby	3 dny	01.08. 22	03.08. 22	[Gantt bar from 01.08.22 to 03.08.22]																																																		

HMG - Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

červenec 2021							srpen 2021							září 2021							říjen 2021							listopad 2021							prosinec 2021							leden 2022																											
16.	19.	22.	25.	28.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	03.	06.	09.

HMG - Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa




















09. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. | únor 2022 | 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. | březen 2022 | 01. 04. 07. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. | duben 2022 | 03. 06. 09. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. | květen 2022 | 03. 06. 09. 12. 15. 18. 21. 24. 27. 30. | červen 2022 | 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. | červenec 2022 | 02. 05. 08. 11. 14. 17. 20. 23. 26. 29. | srpen 2022 | 01. 04.



HMG - Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa

2022		září 2022							říjen 2022							listopad 2022							prosinec 2022							leden 2023							únor 2023																						
04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.	30.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	02.	05.	08.	11.	14.	17.	20.	23.	26.	29.	01.	04.	07.	10.	13.	16.	19.	22.	25.	28.	31.	03.	06.	09.	12.	15.	18.	21.	24.	27.

Projekt:
HMG výstavby_Dostavba areálu

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník		Skuz	