

Harmonogram - Výměna střešního pláště na budově VZ II

POPIS	TERMÍN / MEZITERMÍN	LHŮTA	POČET TÝDNŮ														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Zajištění DIO	závazný termín po	do 45 pracovních dnů															
Montáž lešení a ochranných sítí a stavebního výtahu	zahájení stavby																
Demontáž hromosvodu a ostatních prvků																	
Postupná demontáž stávající krytiny a skladby a ostatních klempířských prvků																	
Postupná montáž spodní izolace proti vodě, tepelné izolace a vrchní hydroizolace - tedy celé nové skladby																	
Montáž klempířských prvků a světlíku																	
Zpětná montáž hromosvodu																	
Dokončení stavby	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	Do 90 dnů od předání staveniště															
Předání staveniště Objednateli	ZÁVAZNÝ TERMÍN DLE SOD	Do 95 dnů od předání staveniště															