

HARMONOGRAM PRACÍ

12.4 - 30.4.2021	3.4 - 31.5.2021	1.6 - 30.6.2021	1.7 - 30.7.2021	2.8 - 31.8.2021	1.9. - 12.9.2021
Zahájení, příprava staveniště	Výkopové práce hlavní řady V+K	Výkopové práce hlavní řady V+K	Výkopové práce hlavní řady V+K	Výkopové práce hlavní řady V+K	Montáž ČS + vystrojení
Výkopové práce hlavní řady V+K	Svařování + pokládka potrubí V+K	Svařování + pokládka potrubí V+K	Svařování + pokládka potrubí V+K	Svařování + pokládka potrubí V+K	Proplach dezinfekce potrubí
Svařování + pokládka potrubí V+K		výkopové práce V+K přípojky	výkopové práce V+K přípojky	výkopové práce V+K přípojky	Dokončovací terénní práce
		Montáž V+K přípojek	Montáž V+K přípojek	Montáž V+K přípojek	Ukončení + předání stavby
		Tlakové zkoušky		Výkopové práce ČS	

ing. Jaroslav Černý

ředitel provozu VaK