

Harmonogram projektu stavby provozní budovy dopravního hřiště - CSPSD Kroměříž

činnost	odpovídá	kalendářní týden 2021																												
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
výběrové řízení	CSDSP																													
Podpis smlouvy	CSDSP																													
tvorba výrobní dokumentace	Koma Modular																													
potvrzení výkresů	CSDSP																													
technická příprava výroby	Koma Modular																													
nákupy materiálů, objednávky dodavatelům	Koma Modular																													
výroba modulů	Koma Modular																													
demolice, doplnění základů, spodní stavba	Koma Modular																													
transport a montáž	Koma Modular																													
fasáda a střecha, úprava okolí	Koma Modular																													
předání	Koma + CSDSP																													

