

HARMONOGRAM VÝSTAVBY - PŘELOŽKA TOPNÉHO KANÁLU VEOLIA ENERGIE

Etapa	Začátek	Konec		Doba trvání / týden	2021													
					6				7				8					
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	Přípravné práce	03.06.2021	10.06.2021	7	1 týden	■												
2	Zemní práce, realizace podchodu vodovodní přípojky	05.06.2021	26.06.2021	21	2 týdny		■	■	■									
3	Výstavba ŽB Energo kanálu	07.06.2021	09.07.2021	32	3 týdny			■	■	■								
4	Montáže potrubí	02.07.2021	12.07.2021	10	0,5 týdne				■	■	■							
5	Tlaková zkouška	12.07.2021	13.07.2021	1	0,5 týdne						■							
6	Přepojení	13.07.2021	15.07.2021	2	0,5 týdne						■							
7	Nátěr potrubí	13.07.2021	15.07.2021	2	0,5 týden							■						
8	Izolace potrubí	15.07.2021	17.07.2021	2	2 týdny							■	■					
9	Uzavření Energo kanálu	14.07.2021	16.07.2021	2	0,5 týdne								■					
10	Hydroizolace kanálu	16.07.2021	23.07.2021	7	1 týden									■				
11	Zpětný zásyp	23.07.2021	10.08.2021	18	0,5 týdne											■		
12	Úprava terénu	05.08.2021	02.09.2021	28	4týdny								■	■	■	■	■	■
13	Zemní práce, realizace vodovodní přípojky v silnici vč.úprav povrchů vozovky a chodníku	02.07.2021	02.08.2021							■	■	■	■	■	■			

Legenda

Etapa /
podetapa

Zkoušky
a měření