

## "Rekonstrukce operačních sálů 1, 2 - 1. NP, objekt D"

ID	Režir	Název úkolu úkolů	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	U	14.VI.21	28.VI.21	12.VII.21	26.VII	09.VIII.21	23.VIII.21	06.IX.21	20.IX.21	04.X.21	S	N	Č	P	U	S	N	Č	P	U	S	N	Č		
1		"Rekonstrukce operačních sálů 1, 2 - 1. NP, objekt D"	0 dny	15.06.21	15.06.21				U	S	S	N	Č	P	U	S	S	N	Č	P	U	S	S	N	Č	P	U	S	S	N	Č	
2		Převzetí staveniště	0 dny	12.06.21	12.06.21	1FS-3 dny			12.06.																							
3		Příprava zařízení staveniště (včetně napojení sítí)	4 dny	12.06.21	15.06.21	2																										
4		Zahájení prací 1NP obj. D	90 dny	15.06.21	12.09.21	3																										
5		Protiprašné opatření v 1.NP, obj. D (vybudování sádkartonové stěny v prostoru přístupového koridoru)	3 dny	15.06.21	17.06.21	6SS-3 dny																										
6		Montáž stavebního výtahu	2 dny	18.06.21	19.06.21	3FS+2 dny																										
7		Architektonicko stavební	59 dny	18.06.21	16.08.21																											
8		Bourací práce	12 dny	18.06.21	29.06.21	5																										
9		Vyrovňovací stěrka	1 den	29.06.21	30.06.21	8																										
10		Svislé nosné konstrukce	11 dny	30.06.21	12.07.21	9																										
11		Úpravy povrchů	35 dny	13.07.21	16.08.21	10																										
12		Zdravotechnika	60 dny	30.06.21	30.08.21																											
13		Rozvody potrubí	10 dny	30.06.21	11.07.21	10SS																										
14		Kompletace	14 dny	16.08.21	30.08.21	11																										
15		Vzduchotechnika	17 dny	07.07.21	23.07.21																											
16		Páteřové trasy	10 dny	07.07.21	16.07.21	10FS-6 dny																										
17		Dodávka VZT jednotky	0 dny	16.07.21	16.07.21	16																										
18		Kompletace	7 dny	17.07.21	23.07.21	17																										
19		Vytápění a chlazení	31 dny	12.07.21	12.08.21																											
20		Páteřové trasy	21 dny	12.07.21	02.08.21	16FS-5 dny																										
21		Kompletace	10 dny	02.08.21	12.08.21	20																										
22		Elektroinstalace, komunikace, EPS, MaR	32 dny	12.07.21	13.08.21																											
23		Rozvody kabeláže	17 dny	12.07.21	28.07.21	20SS																										
24		Kompletace	15 dny	28.07.21	13.08.21	23																										
25		Rozvod mediálních plynů včetně kompletace	28 dny	12.07.21	09.08.21	23SS																										
26		Lékařská technologie	5 dny	22.08.21	27.08.21	32FF																										
27		Čisté prostory	42 dny	17.07.21	27.08.21																											
28		Montáž příček	14 dny	17.07.21	30.07.21	16																										
29		Montáž stropního rastru	9 dny	30.07.21	09.08.21	28																										
30		Kompletace koncových elementů	7 dny	09.08.21	15.08.21	29																										
31		Montáž nášlapné vrstvy Vinyl	9 dny	15.08.21	24.08.21	30																										
32		Nábytek, vybavení	3 dny	24.08.21	27.08.21	31																										
33		Ostatní činnosti	17 dny	27.08.21	12.09.21																											
34		Zprovoznění VZT, chlad	3 dny	27.08.21	30.08.21	32																										
35		Instalace Hepa filtrů	2 dny	30.08.21	01.09.21	34																										
36		Zaregulování VZT, UI	4 dny	01.09.21	05.09.21	35																										
37		Komplexní zkoušky	3 dny	05.09.21	08.09.21	36																										
38		Finální úklid	2 dny	08.09.21	10.09.21	37																										
39		Validace	2 dny	10.09.21	11.09.21	38																										
40		Zaškolení obsluhy	1 den	12.09.21	12.09.21	39																										
41		Předání díla	0 dny	12.09.21	12.09.21	40																										
42		Zkušební provoz	30 dny	12.09.21	11.10.21	41																										

Jan Izák,  
M.A.

Ing. Libor  
Jurča

Digitálně podepsal  
Jan Izák, M.A.  
Datum: 2021.06.09  
13:16:05 +02'00'

Digitally signed by Ing. Libor Jurča  
DN: cn=Ing. Libor Jurča, c=CZ,  
o=BLOCK CRS a.s., ou=2,  
email=jurca@blockcrs.cz  
Date: 2021.06.09 11:04:40 +02'00'