

**Harmonogram postupu prací po týdnech od 18.01.2021, za podmínek uvedených v bodě č. 1 HMC** **Prodloužení termínu ukončení z důvodu opožděné dodávky OK**  
**Ukončení 31.08.2021, červeně označené týdny jsou kalendářní**

„Oprava dispečerského propojení v kolektorech Nové Butovice a propojení mezi kolektory Lužiny a N. Butovice“. Zahájení 19.01.2021, ukončení 31.08.2021.

Činnost	1.tyden	2.tyden	3.tyden	4.tyden	5.tyden	6.tyden	7.tyden	8.tyden	9.tyden	10.tyden	11.tyden	12.tyden	13.tyden	25.tyden	26.tyden	27.tyden	28.tyden	29.tyden	30.tyden	31.tyden	32.tyden	33.tyden	34.tyden
"Schválení rozpočtu KP na opravy a udržování pro rok 2021"																							
Převzetí staveniště																							
Objednání a materiálů																							
Úpravy v rozvaděči NF 01 v kol. N. Butovic																							
Úpravy v rozvaděči NF 02 v kol. N. Butovice																							
Úpravy v rozvaděči NF03 v kol. N. Butovice																							
Úpravy v rozvaděči RM11 v kol. N. Butovice																							
Úpravy v rozvaděči NF04 v kol. N. Butovice																							
Zatažení chrániček HFFR 40/34 do kolektoru																							
Zatažení kabelu SM 12x9 do chráničky																							
Ukončení kabelů v optických boxech																							
Úprava v rozvaděči NF1 v R3 v kolektoru Lužiny 08A																							
Úpravy v rozvaděči NF 01 v kol. N. Butovice																							
Zatažení chrániček HFFR 40/34 do kolektoru LNB																							
Zatažení kabelu SM 12x9 bezhalogenový do chráničky LNB																							
Protipožární ucpávky a utěsnění																							
Značení, štítky, uchycení trubek																							
Odkoušení, měření, vypracování protokolů																							
Dokumentace skutečného provedení																							
Úklid, likvidace demontovaného materiálu																							
Předání stavby																							31.08.2021

Elektrizace Praha spol. s r.o.

Vlastimil Nevrkla

V Praze 31.05.2021