

Činnost	Čas zahájení	Doba trvání	Čas ukončení	Odpovědnost	Stav	Poznámka
Podpis smlouvy	15.06.21	1	16.06.21	CHP		
Převzetí staveniště-přípravné práce	16.06.21	1	10.08.21	CHP		
Demontáž CAT260 a MT22	10.08.21	5	15.08.21	CHP		
Stavební a montážní úpravy	15.08.21	13	28.08.21	CHP		
instalace příslušenství(kabelových tras, elektroinstalace,rozdávěče, MaR, armatury,potrubi plyn, výfuky atd)	28.08.21	20	17.09.21	CHP		
Instalace nové kogenerační jednotky č.1	17.09.21	10	27.09.21	CHP		
Připojení do systému-odstávka	27.09.21	1	28.09.21	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu	28.09.21	5	03.10.21	CHP		
Demontáž Cento 150	03.10.21	5	08.10.21	CHP		
Stavební a montážní úpravy	08.10.21	7	15.10.21	CHP		
Instalace nové kogenerační jednotky č.2	15.10.21	20	04.11.21	CHP		
instalace příslušenstvíKGJ2(MaR, armatury,potrubi plyn, výfuky atd)	04.11.21	20	24.11.21	CHP		
Připojení do systému-odstávka	24.11.21	1	25.11.21	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu	25.11.21	9	04.12.21	CHP		
Demontáž Cento 180	04.12.21	5	09.12.21	CHP		
Stavební a montážní úpravy	09.12.21	8	17.12.21	CHP		
Instalace nové kogenerační jednotky č.3	17.12.21	20	06.01.22	CHP		
instalace příslušenstvíKGJ2(MaR, armatury,potrubi plyn, výfuky atd)	06.01.22	20	26.01.22	CHP		
Připojení do systému-odstávka	26.01.22	1	27.01.22	CHP		
Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu	27.01.22	5	01.02.22	CHP		
VZT, elektroinstalace, zkoušky, dokončovací práce	01.02.22	5	06.02.22	CHP		
Předání díla Díla:	06.02.22	1	07.02.22	CHP		

