

## Harmonogram postupu prací při výstavbě

Akce : OSZ Jablonec nad Nisou – rekonstrukce plynové kotelny

Liberecká 8/593

466 58 Jablonec nad Nisou

Týden : 1) demontáž stávajícího zařízení, kontrola komínů, bourací práce

2) montáž elektroinstalace, vložkování komínů, přípravné práce vodoinstalace, topení

3) začištění rýh ve zdivu, oškrábání stávající malby, pokládka dlažby

4) štukování stěn, malba

5) instalace plynových kotlů, rozdělovače

6) instalace zásobníku TUV, propojení stávajícího systému voda a topení

7) napuštění systému, tlakové zkoušky, izolace potrubí dokončovací práce, předání zakázky

V Jílovém dne : 28.5.2021