

## Harmonogram provádění díla

- Den 1. Silové trasy, průrazy, konstrukce pod dieselagregátem
- Den 2.-3. Silové kabeláže, ovládací kabely
- Den 4. ART 1, ATS 2
- Den 5. Přepojení serveroven na nové ATS – předpokládáme vždy 2 hod. výpadek napájení serveroven
- Den 6. Instalace dieselagregátu
- Den 7. Výfukové hospodářství
- Den 8. Zkoušky, zaškolení, atd.