





























ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024	
							I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.
477	SO 71-25-02	Časový milník dokončení definitivního ostění	1 den	15.04. 21	15.04. 21														15.04.	15.04.												
478	SO 71-25-02	Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, práce před portály)	182 dny	09.03. 21	06.09. 21														09.03.	06.09.												
479	<b>SO 71-25-03</b>	<b>Tunel Mezno, hloubená část - výjezdový portál</b>	<b>710 dny</b>	<b>22.07. 19</b>	<b>30.06. 21</b>																											
480	SO 71-25-03	Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, mikropiloty)	71 dny	22.07. 19	30.09. 19																											
481	SO 71-25-03	Hloubený tunel, izolace výjezdového portálového úseku	134 dny	20.07. 20	30.11. 20														20.07.	30.11.												
482	SO 71-25-03	Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy	77 dny	15.04. 21	30.06. 21														15.04.	30.06.												
483	<b>SO 71-25-05</b>	<b>Tunel Mezno, požární vodovod</b>	<b>92 dny</b>	<b>01.05. 21</b>	<b>31.07. 21</b>																											
484	SO 71-25-05	Zřízení požárního vodovodu	92 dny	01.05. 21	31.07. 21														01.05.	31.07.												
485	<b>SO 71-25-06</b>	<b>Tunel Mezno, sanace škod způsobených ražbou tunelu</b>	<b>1370 dny</b>	<b>02.04. 19</b>	<b>31.12. 22</b>																											
486	SO 71-25-06	Sanace škod - těsnící clona	105 dny	02.04. 19	15.07. 19														02.04.	15.07.												
487	SO 71-25-06	Sanace škod - vodní zdroje	671 dny	01.03. 21	31.12. 22														01.03.	31.12.												
488	<b>SO 71-25-07</b>	<b>Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro obec Mezno</b>	<b>273 dny</b>	<b>01.10. 18</b>	<b>30.06. 19</b>																											
489	SO 71-25-07	Instalace technologie úpravy vody	273 dny	01.10. 18	30.06. 19														01.10.	30.06.												
490	SO 71-25-07	Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s tržními pracemi na tunelu Mezno	1 den	30.06. 19	30.06. 19														30.06.	30.06.												
491	<b>SO 71-25-07.1</b>	<b>Vodárenský objekt - náhradní studna pitné vody pro fy. Mydlářka</b>	<b>273 dny</b>	<b>01.10. 18</b>	<b>30.06. 19</b>																											
492	SO 71-25-07.1	Instalace technologie úpravy vody	273 dny	01.10. 18	30.06. 19														01.10.	30.06.												
493	SO 71-25-07.1	Zahájení zk. provozu, připravenost objednatele, souhlas obce Mezno s tržními pracemi na tunelu Mezno	1 den	30.06. 19	30.06. 19														30.06.	30.06.												
494	<b>SO 73-25-01</b>	<b>Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál</b>	<b>1013 dny</b>	<b>23.10. 18</b>	<b>31.07. 21</b>																											
495	SO 73-25-01	Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů)	260 dny	23.10. 18	09.07. 19														23.10.	09.07.												
496	SO 73-25-01	Zřízení definitivního ostění a izolace výjezdového portálového úseku	317 dny	19.07. 20	31.05. 21														19.07.	31.05.												
497	SO 73-25-01	Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy	61 dny	01.06. 21	31.07. 21																											
498	SO 73-25-01	Tunel Deboreč - dokončení demontáže formy	1 den	01.05. 21	01.05. 21																											
499	<b>SO 73-25-02</b>	<b>Tunel Deboreč, ražená část</b>	<b>799 dny</b>	<b>07.01. 19</b>	<b>15.03. 21</b>																											
500	<b>SO 73-25-02</b>	<b>Ražba tunelu, primární ostění</b>	<b>328 dny</b>	<b>07.01. 19</b>	<b>30.11. 19</b>														07.01.	30.11.												
501	<b>SO 73-25-02</b>	<b>Časový milník dokončení ražené části</b>	<b>1 den</b>	<b>30.11. 19</b>	<b>30.11. 19</b>														30.11.	30.11.												
502	<b>SO 73-25-02</b>	<b>Izolace ražené části, definitivní ostění tunelu</b>	<b>148 dny</b>	<b>06.07. 20</b>	<b>30.11. 20</b>														06.07.	30.11.												
503	<b>SO 73-25-02</b>	<b>Časový milník dokončení definitivního ostění</b>	<b>1 den</b>	<b>30.11. 20</b>	<b>30.11. 20</b>														30.11.	30.11.												
504	SO 73-25-02	Dovybavení tunelu (kabelovody, chodníky, střed. odvodnění, nátěry, vnitřní vybavení, práce před portály)	101 dny	05.12. 20	15.03. 21														05.12.	15.03.												
505	<b>SO 73-25-03</b>	<b>Tunel Deboreč, hloubená část - výjezdový portál</b>	<b>1010 dny</b>	<b>26.08. 18</b>	<b>31.05. 21</b>																											
506	SO 73-25-03	Zřízení výjezdového hloubeného portálového úseku (zemní práce, zajištění svahů, mikropiloty)	189 dny	26.08. 18	02.03. 19														26.08.	02.03.												
507	SO 73-25-03	Zřízení definitivního ostění a izolace výjezdového portálového úseku	121 dny	01.12. 20	31.03. 21														01.12.	31.03.												
508	SO 73-25-03	Zásypy výjezdového portálového úseku, svahové úpravy	92 dny	01.03. 21	31.05. 21														01.03.	31.05.												
509	<b>SO 73-25-05</b>	<b>Tunel Deboreč, požární vodovod</b>	<b>119 dny</b>	<b>05.12. 20</b>	<b>02.04. 21</b>																											
510	SO 73-25-05	Zřízení požárního vodovodu	119 dny	05.12. 20	02.04. 21														05.12.	02.04.												
511	<b>SO 73-25-06</b>	<b>Tunel Deboreč, sanace škod způsobených ražbou tunelu</b>	<b>671 dny</b>	<b>01.03. 21</b>	<b>31.12. 22</b>																											
512	SO 73-25-06	Sanace škod	671 dny	01.03. 21	31.12. 22														01.03.	31.12.												
513	<b>E.1.8</b>	<b>E.1.8 POZEMNÍ KOMUNIKACE</b>	<b>1979 dny</b>	<b>01.05. 18</b>	<b>30.09. 23</b>																											
514	<b>SO 71-30-01</b>	<b>Úprava polní cesty v km 95,1</b>	<b>61 dny</b>	<b>01.04. 23</b>	<b>31.05. 23</b>																											
515	SO 71-30-01	Úprava polní cesty	61 dny	01.04. 23	31.05. 23																											
516	<b>SO 71-30-02.1</b>	<b>Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Sodoměřice u Tábora</b>	<b>609 dny</b>	<b>01.04. 21</b>	<b>30.11. 22</b>																											
517	SO 71-30-02.1	Zřízení přeložky lesní cesty, vč.zprovoznění provizorního napojení	609 dny	01.04. 21	30.11. 22																											
518	<b>SO 71-30-02.2</b>	<b>Přeložky lesních cest v lokalitě Lipiny, k.ú. Mezno</b>	<b>609 dny</b>	<b>01.04. 21</b>	<b>30.11. 22</b>																											
519	SO 71-30-02.2	Zřízení přeložky lesní cesty	609 dny	01.04. 21	30.11. 22																											
520	<b>SO 71-30-03.1</b>	<b>Přeložka silnice III/12144 u Mezna</b>	<b>1067 dny</b>	<b>29.06. 20</b>	<b>31.05. 23</b>																											
521	SO 71-30-03.1	Zřízení přeložky silnice III/12144 u Mezna s provizorním napojením na stáv.silnici směrem k I/3	153 dny	29.06. 20	28.11. 20														29.06.	28.11.												
522	SO 71-30-03.1	Zřízení přeložky silnice III/12144 (dokončení přeložky, definitivní úpravy silnice)	92 dny	01.03. 23	31.05. 23																											
523	<b>SO 71-30-03.2</b>	<b>Přístupová komunikace k zastávce Mezno</b>	<b>92 dny</b>	<b>30.09. 21</b>	<b>30.12. 21</b>																											
524	SO 71-30-03.2	zřízení přístupové komunikace k zastávce Mezno	92 dny	30.09. 21	30.12. 21																											
525	<b>SO 71-30-04</b>	<b>Úprava polní cesty v km 98,810</b>	<b>153 dny</b>	<b>10.08. 21</b>	<b>09.01. 22</b>																											
526	SO 71-30-04	Úprava polní cesty	153 dny	10.08. 21	09.01. 22																											
527	<b>SO 71-30-05</b>	<b>Úprava místní komunikace v km 99,315</b>	<b>457 dny</b>	<b>01.07. 21</b>	<b>30.09. 22</b>																											
528	SO 71-30-05	Rekonstrukce místní komunikace	457 dny	01.07. 21	30.09. 22																											
529	<b>SO 71-30-06.1</b>	<b>Přístupová komunikace k vodohospodářským objektům</b>	<b>395 dny</b>	<b>01.09. 21</b>	<b>30.09. 22</b>																											
530	SO 71-30-06.1	Zřízení přístupové komunikace	395 dny	01.09. 21	30.09. 22																											
531	<b>SO 71-30-06.2</b>	<b>Přístupová komunikace k výjezdovému portálu tunelu Mezno</b>	<b>1481 dny</b>	<b>11.09. 18</b>	<b>30.09. 22</b>																											
532	SO 71-30-06.2	Zřízení přístupové komunikace	1384 dny	11.09. 18	25.06. 22 3FF-5 dny																											











ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdc	2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024	
							III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
680	SO 72-61-01	<b>ŽST Červený Újezd, ukolejnění vodivých konstrukcí</b>	145 dny	01.02. 22	25.06. 22																											
681	SO 72-61-01	ukolejnění vodivých konstrukcí, celá žst.	145 dny	01.02. 22	25.06. 22	3FF-5 dny																										
682	SO 73-60-01	<b>Červený Újezd - Votice, TV</b>	1218 dny	30.01. 20	31.05. 23																											
683	SO 73-60-01	Výstavba nových a proviz. Podpěr TV; mezi střety č. 8-9; střet č. 10; střet č. 11	123 dny	19.06. 21	19.10. 21																											
684	SO 73-60-01	Úprava TV; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. most Mazník (střet č. 11)	42 dny	15.02. 20	27.03. 20																											
685	SO 73-60-01	Závěsy a montáž TV v tunelu Deboreč	360 dny	01.07. 21	25.06. 22																											
686	SO 73-60-01	žst. Heřmaničky - převedení TV pro průjezd po SK č. 3, 5	61 dny	30.01. 20	30.03. 20																											
687	SO 73-60-01	Výstavba podpěr a bran TV; kol. č. 1, 2; podpěry TV pro připojení SpS na TV; Montáže nových kotevnických úseků TV, kol. č. 2	329 dny	01.08. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
688	SO 73-60-01	Regulace TV, kol. č. 2	129 dny	17.02. 22	25.06. 22	3FF-5 dny																										
689	SO 73-60-01	Montáž TV, kol. č. 1	65 dny	14.06. 22	17.08. 22																											
690	SO 73-60-01	Regulace TV, kol. č. 1	65 dny	23.06. 22	26.08. 22																											
691	SO 73-60-01	konečná regulace a pantografová zkouška	151 dny	01.01. 23	31.05. 23																											
692	SO 73-60-03	SpS Heřmaničky, připojení spínací stanice na TV	344 dny	17.09. 21	26.08. 22																											
693	SO 73-61-01	<b>Červený Újezd - Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí</b>	1517 dny	01.05. 18	25.06. 22																											
694	SO 73-61-01	ukolejnění vodivých konstrukcí; mezi střety č. 8-9; žst. Heřmaničky (střet č. 10); proviz. Most Mastník (střet č. 11)	280 dny	19.09. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
695	SO 73-61-01	ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 2	104 dny	14.03. 22	25.06. 22																											
696	SO 73-61-01	ukolejnění vodivých konstrukcí, kol. č. 1	1319 dny	01.05. 18	09.12. 21																											
697	SO 74-60-01	<b>Sudo měřice - Votice, demontáž TV</b>	1426 dny	01.10. 18	26.08. 22																											
698	SO 64-61-01.1	<b>Chotoviny, ukolejnění vodivých konstrukcí</b>	60 dny	02.06. 18	31.07. 18																											
699	E.3.4 E.3.6	<b>E.3.4, E.3.6 OHŘEV VÝMĚN (64-*) , ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)</b>	1706 dny	01.05. 18	31.12. 22																											
700	SO 71-62-01	Zast. Mezno, demontáže a úprava el. zařízení	1498 dny	01.05. 18	06.06. 22																											
701	SO 71-62-02	Zast. Mezno, přípojka nn	421 dny	01.05. 21	25.06. 22																											
702	SO 71-62-02	Přípojka nn	421 dny	01.05. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
703	SO 71-62-03	Zast. Mezno, venkovní osvětlení a rozvody nn	329 dny	01.08. 21	25.06. 22																											
704	SO 71-62-03	Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n	329 dny	01.08. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
705	SO 71-62-04	Tunel Mezno, rozvody nn a osvětlení	380 dny	11.06. 21	25.06. 22																											
706	SO 71-62-04	Tunel - rozvody nn a osvětlení	380 dny	11.06. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
707	SO 71-62-06	<b>ŽST Střeziměř, demontáže a úprava el. zařízení</b>	245 dny	01.05. 22	31.12. 22																											
708	SO 71-62-06	Demontáž el. zařízení	245 dny	01.05. 22	31.12. 22																											
709	SO 71-62-07	Zast. Střeziměř, přípojka vn 22kV	1249 dny	01.08. 18	31.12. 21																											
710	SO 71-62-07	Přípojka vn, trafostanice u tunelu	1249 dny	01.08. 18	31.12. 21																											
711	SO 71-62-08	Zast. Střeziměř, venkovní osvětlení a rozvody nn	421 dny	01.05. 21	25.06. 22																											
712	SO 71-62-08	Venkovní osvětlení a rozvody nn, nástupiště u TK č. 2n, 1n	421 dny	01.05. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
713	SO 71-62-13	<b>ŽST Sudo měřice, demontáže rozvodů nn</b>	1517 dny	01.05. 18	25.06. 22	3FF-5 dny																										
714	SO 72-62-01	Zast. Červený Újezd, demontáže a úprava el. zařízení	184 dny	01.07. 22	31.12. 22																											
715	SO 72-62-02	<b>ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn</b>	706 dny	20.07. 20	25.06. 22	3FF-5 dny																										
716	SO 72-62-03	<b>ŽST Červený Újezd, přípojka 22kV</b>	1341 dny	01.05. 18	31.12. 21																											
717	SO 72-62-04	<b>ŽST Červený Újezd, DOÚO</b>	600 dny	03.11. 20	25.06. 22	3FF-5 dny																										
718	SO 72-64-01	<b>ŽST Červený Újezd, EO V včetně TS 25/0,23kV</b>	600 dny	03.11. 20	25.06. 22	3FF-5 dny																										
719	SO 73-62-01	Tunel Deboreč, rozvody nn a osvětlení	494 dny	17.02. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
720	SO 73-62-03	<b>ŽST Ješetice, demontáže a úprava el. zařízení</b>	245 dny	01.05. 22	31.12. 22																											
721	SO 73-62-04	Zast. Ješetice, venkovní osvětlení a rozvody nn	221 dny	17.11. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
722	SO 73-62-06	Zast. Ješetice, přípojka 22kV	1249 dny	01.05. 18	30.09. 21																											
723	SO 73-62-07	Hr. Radič, demontáž el. zařízení	98 dny	25.06. 20	30.09. 20																											
724	SO 73-62-08	Hr. Arnoštovice, demontáž el. zařízení	30 dny	01.05. 18	30.05. 18																											
725	SO 73-62-09	<b>ŽST Heřmaničky, demontáže a úprava el. zařízení</b>	1049 dny	17.02. 20	31.12. 22																											
726	SO 73-62-10	Zast. Heřmaničky, přípojka nn	221 dny	17.11. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
727	SO 73-62-11	Zast. Heřmaničky, venkovní osvětlení a rozvody nn	343 dny	18.07. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
728	SO 73-62-13	SpS Heřmaničky, DOÚO	360 dny	01.07. 21	25.06. 22	3FF-5 dny																										
729	SO 73-62-14	SpS Heřmaničky, přípojka nn	150 dny	01.11. 20	30.03. 21																											
730	SO 64-62-01.1	Chotoviny, úprava rozvodu nn a osvětlení	102 dny	01.05. 18	10.08. 18																											
731	SO 72-64-01.1	Žst. Červený Újezd, EO V včetně TS 25/0,23 kV, demontáž EO V	98 dny	20.03. 22	25.06. 22	3FF-5 dny																										
732		<b>VŠEOBECNÝ OBJEKT</b>	2039 dny	02.05. 18	30.11. 23																											
733	SO 98-98-00	Všeobecný objekt	2039 dny	02.05. 18	30.11. 23																											
734	SO 98-98-00	Ekologický dozor	1978 dny	02.05. 18	30.09. 23																											



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1766632

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cae5a100-553b-4b18-b488-cc864d98f561

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.07.2021 12:03:05



2808b4e8-a410-42d7-84aa-3154e637d041