

Úprava VZT Depozitáře v budově B 14

Příloha č.3 – Harmonogram postupu prací - profese Vzduchotechnika, Měření a regulace, Elektroinstalace

Popis činnosti	Od:	Do:	2017					
			20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden
Přípravné práce, provizorní úpravy	15.5.2017	16.5.2017						
Kabelové trasy - instalace kabelových tras 4., 5.NP	16.5.2017	22.5.2017						
Kabeláže - instalace kabelů	16.5.2017	30.5.2017						
Instalace izolace na potrubí VZT	15.5.2017	30.5.2017						
Instalace klapek VZT, střecha	22.5.2017	31.5.2017						
Instalace kabelové trasy na střeše, dopojení ovládání klapek silnoproud	22.5.2017	31.5.2017						
Instalace slaboproudých rozvodů a kabeláže	22.5.2017	5.6.2017						
Dokončovací práce, funkčnost systému, MaR	5.6.2017	9.6.2017						
Elektro revize	12.6.2017	16.6.2017						
Dokumentace skutečného provedení	12.6.2017	16.6.2017						
Předání díla	20.6.2017	23.6.2017						

Zpracoval za FMIB,s.r.o.:

Milan Zlámal

9.3.2017