

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/RVC/134/R/SoD/2017	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo Dohody:
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín		3

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:
 Správce stavby: Společnost (sdružení) TÝM/INFRAM - Hořín - Správce stavby, se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801
 Zhotovitel: Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8 IČ: 00014915

Přílohy Dohody:	Paré č.	Příjemce
1. Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 07/2021 ze dne 3.3.2021		
2. Vyčíslení Claimu č. 07/2021 ze dne 24.3.2021		
3. Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 07/2021 ze dne 20.5.2021		
4. Pokyn Správce stavby č. 34 k oznámení průběžného Claimu č. 07/2021 z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 a k průběžnému vyčíslení prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu a Doby pro dokončení díla ze dne 31. 3. 2021		1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
5. Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 08/2021 ze dne 15.4.2021		2 Zhotovitel
6. Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 08/2021 ze dne 20. 5. 2021		3 Objednatel
7. Pokyn Správce stavby č. 35 k oznámení průběžného Claimu č. 08/2021 z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 - nečinnost úřadů ze dne 28. 04. 2021		
8. Plná moc [redacted] ze dne 1.4.2021		

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikuje následující událost/okolnost:

1. Nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený epidemií nebo zásahy veřejné moci dle Pod-článku 8.4 písm. d) ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek

Dne 3.3.2021 Zhotovitel *Oznámením průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 07/2021*, tvořícím Přílohu č. 1 této Dohody, oznamuje v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek Správci stavby nepředvídatelný nedostatek personálu a Věcí určených pro dílo způsobený epidemií nebo zásahy veřejné moci spočívající v nedostatku personálu u klíčového podzhotovitele, který pro Zhotovitele zajišťuje následující části Stavby: PS 01 Řídicí systém, PS 05 Informační systém, PS 06 Osvětlení dolní rejdry, IO 07 Přelozka IS, IO 08 Rozvod NN (objekty nacházející se na kritické cestě harmonogramu stavby), a to z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 u 77 % montážních pracovníků, přičemž dle pokynu hygienické stanice byla nařízena karanténa pro celou montážní skupinu. Tato předmětná událost zakládá dle Pod-článku 8.4 písm. d) Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek vznik nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro splnění postupného závazného milníku, Doby pro uvedení stavby do provozu a k platbě jakýchkoliv takových Nákladů. *Vyčíslením Claimu č. 07/2021* (Příloha č. 2 této Dohody) a *Závěrečným Claimem Zhotovitele číslo: 07/2021* (Příloha č. 3 této Dohody) Zhotovitel vyčísлил nárok na posun termínů plnění v celkovém rozsahu 16 dní. Na základě výše uvedeného činí nový Termín pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek 16. 4. 2021, Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 16. 4. 2021. Zhotovitel i přes vzniknutí nárok nepožaduje prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek, která tak zůstává zachována, a to následovně: 31. 5. 2021, což dokládá i *Pokyn Správce stavby č. 34*, který tvoří Přílohu č. 4 této Dohody (to vše dále jen **"Událost č. 1"** nebo **"Časový nárok č. 1"**).

2. Zpoždění způsobená úřady dle Pod-článku 8.5 Smluvních podmínek, resp. zpoždění zadávající oprávnění na prodloužení doby podle jakéhokoliv Pod-článku Smluvních podmínek dle Pod-článku 8.4 písm. b) ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek

Dne 14. 4. 2021 Zhotovitel *Oznámením průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 08/2021*, tvořícím Přílohu č. 5 této Dohody, oznamuje v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek Správci stavby zpoždění způsobená úřady spočívající v nevydání stanoviska k zahájení zkušebního provozu č. 2 vodopravním úřadem a nestanovení termínu závěrečné kontrolní prohlídky Stavby pro kolaudaci inženýrského objektu IO 03 - Komunikace silničním úřadem. Jedná se o objekt nacházející se na kritické cestě harmonogramu. Tato událost zakládá dle Pod-článku 8.5 Smluvních podmínek, resp. Pod-článku 8.4 písm. b) ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek vznik nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu, Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 a k platbě jakýchkoliv takových Nákladů. Zhotovitel na základě *Pokynu Správce stavby č. 35*, který tvoří Přílohu č. 7 této Dohody, vyčísлил *Závěrečný Claim Zhotovitele č. 08/2021* (Příloha č. 6 této Dohody) v následujícím rozsahu: Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek a Termín pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek: do 28. 4. 2021, Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: do 10. 6. 2021 (to vše dále jen **"Událost č. 2"** nebo **"Časový nárok č. 2"**). (Událost č. 1 a Událost č. 2 dále jen **"Události"** a Časový nárok č. 1 a Časový nárok č. 2 dále jen **"Časové nároky"**).

Vzhledem k existenci Události č. 1 a Události č. 2 uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, jejímž předmětem jsou Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli (i) na prodloužení Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek do 28. 04. 2021, (ii) na prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek do 28. 04. 2021, (iii) Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek do 10. 06. 2021. Případně vzniknulé Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.

Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně:

- (i) Termín pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek: 28. 04. 2021,
- (ii) Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 28. 04. 2021,
- (iii) Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 10. 06. 2021.

Pokud se týká Nároků na dodatečnou platbu, tyto nároky budou a/nebo byly vypořádány samostatně způsobem a za podmínek dle Smlouvy.

Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum	Podpis
Objednatel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě. Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření)	Ing. Lubomír Fojtů		datum	Podpis
Zhotovitel	[redacted]		datum	Podpis
				Číslo paré:



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Oznámení Claimu Zhotovitele č.: 07/2021

Související dokumenty: Upozornění na budoucí událost ze dne 14.10.2020

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

V Hoříně dne 3.3.2021

OZNÁMENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 07/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

dne 1. 3. 2021 Zhotovitel obdržel od subdodavatele společnosti Argo Automatizace, s. r. o., který pro Zhotovitele zajišťuje následující části Stavby: PS 01 Řídicí systém, PS 05 Informační systém, PS 06 Osvětlení dolní rejdy, IO 07 Přeložka IS, IO 08 Rozvod NN, *Oznámení o překážce v práci*, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto oznámení. Dle předmětného sdělení není subdodavatel momentálně schopen pokračovat v realizaci díla z důvodu rozšíření nárůstu COVID-19 u 77 % montážních pracovníků, přičemž dle pokynu hygienické stanice byla nařízena karanténa pro celou montážní skupinu.

Tímto Vám Zhotovitel oznamuje dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek claim na:

- a) prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 8.4 písm. d) Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek,
- b) platbě jakýchkoliv takových Nákladů.

Příloha č. 1: Oznámení o překážce v práci ze dne 1. 3. 2021

S pozdravem [REDACTED]

[REDACTED]
Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

V kopii odesláno:
Objednateli



**Spolufinancováno Nástrojem
unie pro rozvojení Evropy**



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Vyčíslení Claimu č. 07/2021

Související korespondence: Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 07/2021 ze dne 03. 03. 2021

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 24. 03. 2021

VYČÍSLENÍ CLAIMU: Č.07/2021

v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

v návaznosti na Oznámení Claimu č. 07/2021 ze dne 3. 3. 2021 tímto Zhotovitel Správci stavby předkládá kvantifikaci předmětného claimu.

Z důvodu rozšíření nákazy Covid-19 nemohl poddodavatel Argo Automatizace, s. r. o. provádět ve dnech 1. 3. 2021 – 16. 03. 2021 práce na následujících částech stavby: PS 01 Řídící systém, PS 05 Informační systém, PS 06 Osvětlení dolní rejdy, IO 07 Přeložka IS a IO 08 Rozvod NN (dále jen „Okolnost/událost“). Většina těchto provozních souborů a inženýrských objektů přímo souvisí se zprovozněním a „oživením“ veškerých technologických částí Stavby. Poddodavatel obnovil práce na stavbě dne 17. 03. 2021, což Zhotovitel dokládá zápisem ve stavebním deníku č. 10, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dopisu.

Zhotoviteli tak vznikl z důvodu Okolnosti/události nárok na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 8.4 písm. d) Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek, a to v celkovém rozsahu 16 dní.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel předkládá nové termíny plnění, a to v následujícím rozsahu:

4. milník dle Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek „Uvedení Velké plavební komory ve stávajících užitných parametrech do provozu“: 31. 03. 2021

Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 16. 04. 2021

Zhotovitel dále, i přes vznikuvší nárok, nepožaduje prodloužení Doby pro dokončení Díla, která tak zůstává zachována, a to následovně:

Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvní podmínky: 31. 05. 2021.


V souladu se Smluvními podmínkami Zhotovitel přikládá Harmonogram zprovozněním Díla, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto dopisu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Zápis ve stavebním deníku č. 10, ze dne 17. 03. 2021 a ze dne 01. 03. 2021

Příloha č. 2: Harmonogram zprovoznění Díla

S pozdravem



Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

V kopii odesláno:

Objednatelí (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení - [redacted] účet [redacted], numer. směr kód [redacted]

T: [redacted]

- 1001 - oprava spárování
- oprava kování
1002 - oprava PKO
- montáž odvodnění
PSO1 - příprava pro montáž sávoz
- výkop pro přípojku kování
na pravém břehu
1001 - montáž odvodnění sávozem
- spárování schodiště

6. TECHN. ZÁČE - celkové nakládání

7. MATEMAT. - výz. evidence dodacích listů

8. SPA - normativní údaje

17.3.2021

Zápis koordinátora BOZP

Dnešního dne byla provedena kontrola staveniště na zajištění a plnění předpisů BOZP a zabezpečení staveniště. O provedení kontroly je sepsán zápis do deníku koordinátora BOZP.

1. PŘÍKAZ: $\pm 10^\circ\text{C}$ - $\pm 5^\circ\text{C}$

Zahradnice

17.3.2021

2. PRAC. DOBA - 8^{h} - 18^{h}

STRBDA

3. POČET PRAC. -

4. DODAVATELÉ - DOLUM-S, JLM-S, Melimul-2
KCCO-6, OK-30-2, Prolay-2

5. PRÍKAZ - VON - dřevěná vosa

- zpracování kování

1001 - oprava spárování

1002 - oprava PKO

- montáž odvodnění

- celkové kování


PSO1 - montáž sávoz

- PSO1 - montáž metalokolla
- 6. MONTÁŽNÍ PRÁCE - dílna malodělná
- 7. MONTÁŽNÍ PRÁCE - ve vzdálenosti dostatek koutů
- 8. SPA - normální stav




Zapřes žlobů

Dvěma dny proběhla kontrola odbravení malodělnů a vstříků v oblacích a dnu VPK. Zaregistrovány PVK dle návrhu souhlas k zaplavení.



Zapřes:

Souhlasí za PVK



Zápis TDS:

Formulace kontrola provádění stavebních prací. v provádění konkrétních konstrukcí, soustavě betonových konstrukcí, elektrifikace práce jsou prováděny dle PD v dobré kvalitě

[Signature]



18.3.2021
ZPUB

1. POČASÍ ±10C - ±9C


Polygama

14.3.2021

2. PRAC. DOBA - 1^h - 14^h

OTVOR

3. POČET PRAC. -



- 4. DODAVATELÉ - DOXIM-5x, SLIK-5x, Argo-4x
Emergenst-2x, Melinort-2x, Preslyg-2x

5. PRÁCE - vor - provozování remončních

1001 - oprava spárování

- montáž odvodnění zbytků

- montáž kumulek gum pohlepní

1002 - montáž odvodnění

- oprava pavučin

Z.
Z.
Z.
Z.

Z.

Z.

6. МЕЧТАНОВИЦА - autograb, delní nahradat
 7. МАТОВИЦА - viz. evidence dodacích listů
 8. SPA - normalní stav

1. ПОЧТА ±3°C - +12°C

Рейермо

17.11.2021

2. РАС. ДОДА 400-2000

20-110

3. ПОЧТА РАС.

4. ДОДА ИТ + 000 - Argo-3, Melimud-2, Parfy-2,
 Dolimur-10

5. РАС - VON - derpadni vod
 - rozšíření kromokruhu

1002 - úprava kromokruhu

1001 - montáž kamenných prvků

1005 - montáž kamenné desky

PSO1 - podhled Velim

PSO1+PSO1 - habilitace

6. МЕЧТАНОВИЦА - autograb, delní nahradat

7. МАТОВИЦА - viz. evidence dodacích listů

8. SPA - normalní stav

zápis TDS.

1.3.2021

Provedena konference prováděcí stavěčských prací. Bylo
 rozhodnuto zvedání mostu. Při zvedání využít kolize mezi
 nosnou konstrukcí a kamennou pilířem. Bylo určeno
 provést úprava jak na kamenném pilíři, tak i
 na kloubě stavebního mostu. Po dokončení zděné
 bude nutné provést definitivní úpravy konstrukce
 pilíře i nové konstrukce. To je nutné sdělit
 projektantem.

Zápis z jednání:

Dnešního dne oznámil představitel, Argo autograb, že
 že pro 80% kamennou jeho společnost se připravuje
 testování na přítomnost COVID-19.

Z tohoto důvodu pokračuje práce na
 zpracování a instalaci umělého světla,
 PSC1, PSC4, PSC5, PSC6 a nebude moct dodržet
 plánovaný harmonogram

Zohledněl o dalším postupu bude
 informovat Správu stavby a Objednatel
 o samostatném prohlášení.

1. POCAS. 1 $+7^{\circ}\text{C}$ - $+4^{\circ}\text{C}$

Polygamo

1.3.2021

2. PRAC. SOBA 7⁰⁰ - 19⁰⁰

PONDĚLÍ

3. POCAS PRAC. -

4. DODAVATEL - DOLNÍ - 10 - , Argo 2 - , Parhy - 2
 Holimub - 2

5. PRAC - VON - despal 1000

- rozdělení umělého světla

1002 - svídnutí mramor

1004 - montáž kamenného schodiště

1005 - montáž dlažby

5. PRAC -

6. MONTÁŽ PRAC - dílna malbadač, autogelab

7. MONTÁŽ PRAC - viz. evidence dodávek listů

8. SPA - montáž střeš

Zápis z pochůzky v objektech:

Dvěma dny, 2.3.2021, proběhla kontrola
 stavby dotčených částí objektu VPK.

Byly demontovány opravy:

1.5 - a prarobní stěny dílny kanelky opravit

strop

- odstranit hran napojení kamenné a dřevěné stěny

- doplnit cca 2 díly ve stěně

HARMONOGRAM ZPROVOZNĚNÍ DÍLA																	
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PO NÁVRATU PRACOVNÍKŮ Z "KARANTÉNY"																	
měsíc	dokončené práce				"karanténa pracovníků"				plánovaný postup prací								
	LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				
kalendářní týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
datum											15.-21.3.	22.-28.3.	29.3.-4.4.	5.4.-11.4.	12.-18.4.	19.-25.4.	26.4.-2.5.
Dovoz rozvaděčů																	
Instalace rozvaděčů																	
Kabelové trasy strojovny																	
Kabelové trasy most																	
Kabelové trasy pod mostovou konstrukci																	
Energořetěz																	
Instalace kamerového systému																	
Zprovoznění kamerového systému																	
Instalace komunikačního zařízení																	
Zprovoznění komunikačního zařízení																	
Instalace osvětlení																	
Instalace EZS																	
Instalace snímačů k válci																	
Instalace binárních snímačů																	
Instalace vodotěsných ucpávek																	
Instalace akustických hlásek																	
instalace závor																	
instalace blikáčů																	
Oživení zařízení																	
Komplexní vyzkoušení díla																	
Montáž znaku C2																	
Montáž a oživení UPS																	
Revize																	
Zaškolení obsluhy plavební komory																	
Dokončovací práce pro zprovoznění díla, úklid apod.																	

Podrobnější popis funkčních/komplexních zkoušek													
datum	22.-28.3.	29.3.	30.3.	31.3.	1.4.	2.4.	3.4.	4.4.	5.4.	6.4.	7.4.	8.4.	9.4.
popis procesu													
oživení systému													
funkční zkoušky dodavatele													
komplexní zkoušky dodavatele													
komplexní zkoušky s INV													
podle bodu 1.													
podle bodu 2.													
podle bodu 3.													
místní šetření													

V Hoříně dne 15.3.2021

Zpracoval.





**Spolufinancováno Nástrojem |
unie pro obnovu Evropy**



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 07/2021

Související dokumenty: Oznámení průběžného Claimu zhotovitele číslo: 07/2021; Vyčíslení Claimu č.07/2021; Pokyn správce stavby č. 34 k oznámení průběžného Claimu č. 07/2021

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby**

V Českých Budějovicích dne 27.4.2021

ZÁVĚREČNÝ CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 07/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného claimu Zhotovitele číslo: 07/2021 ze dne 3.3.2021, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme závěrečný Claim Zhotovitele, a to v souladu s Vaším Pokynem správce stavby č. 34 ze dne 31.3.2021.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel předkládá nové termíny plnění, a to v následujícím rozsahu:

Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, resp. Milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 VOP/ZOP je: do 16. 04. 2021

Zhotovitel dále, i přes vzniknuvší nárok, nepožaduje prodloužení Doby pro dokončení Díla, která tak zůstává zachována, a to následovně:

Doba pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvní podmínek: 31. 05. 2021.

S pozdravem

[Redacted signature]


Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

[Redacted signature]

Převzal:
Správce stavby

Metrostav a.s.

██████████ stavbyvedoucí
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „zhotovitel“)



V Praze dne: 31.3.2021
Naše zn.: VM-SF/2021-119

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 34 k oznámení průběžného Claimu č. 07/2021 z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 a k průběžnému vyčíslení prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu a Doby pro dokončení díla.

Související korespondence:

- Oznámení průběžného Claimu č. 07/2020 – Neschopnost klíčového poddodavatele Argo Automatizace s.r.o. pokračovat v realizaci díla z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 z 3.3.2021
- Vyčíslení Claimu č. 07/2020 – Neschopnost klíčového poddodavatele Argo Automatizace s.r.o. pokračovat v realizaci díla z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 z 24.3.2021

Zhotovitel na základě svého Oznámení průběžného Claimu č. 07/2020 – Neschopnost klíčového poddodavatele Argo Automatizace s.r.o. pokračovat v realizaci díla z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 (okolnost) z 3.3.2021 claim vyčísлил a předložil návrh na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 8.4 písm. d) Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek.

Správce stavby v souladu s Pod-článkem 20.1. schvaluje vliv okolností na prodloužení dohodnutých termínů Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 a vydává pokyn k

- uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10. resp. splnění termínu závazného milníku č.4 dle Pod-článku 1.1.5.6 v termínu do 16.04.2021
- dokončení díla dle Pod-článku 1.1.3.3. v termínu do 31.05.2021

Konzultant / Správce stavby:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost **TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby**
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: ██████████
e-mail: ██████████

Společníci:

Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 – Vršovice
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 2

S platbou jakýchkoliv takových Nákladů v důsledku působení výše uvedené okolnosti Správce stavby nesouhlasí.

Správce stavby žádá zhotovitele, aby mu do 28 dnů odeslal závěrečný Claim s konečným vyčíslením a připravil návrh dohody o určení v souladu s Pod-článkem 3.5.

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

převzat
31.3.21



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele č.: 08/2021

Související dokumenty:

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.5, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) **TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby,** [redacted]

V Hoříně dne 14.4.2021

OZNÁMENÍ PRŮBĚŽNÉHO CLAIMU ZHOTOVITELE ČÍSLO: 08/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre,

vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo vydáno Vodoprávním úřadem stanovisko k zahájení zkušebního provozu 2 a zároveň tak nebyl stavebním úřadem vypsán termín závěrečné kontrolní prohlídky Stavby pro kolaudaci Inženýrského objektu IO 03 – Komunikace, oznamuje tímto Zhotovitel dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek Claim na:

- a) prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 dle Pod-článku 8.5 *IZpoždění způsobená úřady* Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek,
- b) na dodatečnou platbu.

Zhotovitel taktéž žádá Správce stavby o vydání Pokynu, jak dále postupovat.

S pozdravem

[redacted signature]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

[redacted stamp]

Prevedl:
15.4.2021



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017
Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín
Věc: Závěrečný Claim Zhotovitele číslo: 08/2021

Související dokumenty: Oznámení průběžného Claimu zhotovitele číslo: 08/2021; Pokyn Správce stavby č. 35 k oznámení průběžného Claimu č. 08/2021 z důvodu rozšíření nárady COVID-19 – nečinnost úřadů

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 8.4, 8.5, 8.13

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

V Českých Budějovicích dne 20.5.2021

ZÁVĚREČNÝ CLAIM ZHOTOVITELE ČÍSLO: 08/2021
v souladu s Pod-článkem 20.1 VP/ZP

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na Oznámení průběžného Claimu Zhotovitele číslo: 08/2021 ze dne 14.4.2021, který v souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek vedeme jako průběžný, Vám zasíláme závěrečný Claim Zhotovitele, a to v souladu s Vaším Pokynem správce stavby č. 35 ze dne 28.4.2021.

Na základě výše uvedeného Zhotovitel předkládá nové termíny plnění, a to v následujícím rozsahu:

Doba pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP, resp. Milníku č. 4 dle Pod-článku 1.1.5.6 VOP/ZOP je: do 28. 04. 2021

Doba pro dokončení díla dle Pod-článku 1.1.3.3. VOP/ZOP je: do 10.06.2021

S pozdravem

[REDACTED]

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

[REDACTED]

Převzal: [REDACTED]
Správce stavby

číslo smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Metrostav a.s.

██████████ stavbyvedoucí

Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 28.04.2021
Naše zn.: VM-SF/2021-148

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 35 k oznámení průběžného Claimu č. 08/2021 z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 – nečinnost úřadů

Související korespondence:

- Oznámení průběžného Claimu č. 08/2021 – Nečinnost úřadů z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 z 3.3.2021
- Sdělení MÚ Mělník o nabytí platnosti povolení ke zkušebnímu provozu dne 27.04.2021 z 28.04.2021

Správce stavby žádá Zhotovitele, aby na základě svého Oznámení průběžného Claimu č. 08/2021 – Nečinnost úřadů z důvodu rozšíření nákazy COVID-19 (okolnost) claim vyčíslil a předložil návrh na **prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4** dle Pod-článku 8.4 písm. d) Smluvních podmínek ve spojení s Pod-článkem 8.13 Smluvních podmínek.

Správce stavby v souladu s Pod-článkem 20.1. schvaluje vliv okolnosti na prodloužení dohodnutých termínů Doby pro dokončení, Doby pro uvedení stavby do provozu a Termínu pro splnění postupného závazného milníku č. 4 a **vydává pokyn k**

- **uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10. resp. splnění termínu závazného milníku č.4 dle Pod-článku 1.1.5.6 v termínu do 28.04.2021**
- **dokončení díla dle Pod-článku 1.1.3.3. v termínu do 10.06.2021**

O těchto termínech byl zhotovitel informován v předstihu telefonicky a e-mailem.

S platbou jakýchkoliv takových Nákladů v důsledku působení výše uvedené okolnosti Správce stavby nesouhlasí.

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje
tel.: ██████████
e-mail: ██████████


Společník

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Společník a správce společnosti

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice
e-mail: ██████████
Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437
Stránka 1 z 2

Správce stavby žádá zhotovitele, aby mu do 28 dnů odeslal závěrečný Claim s konečným vyčíslením a připravil návrh dohody o určení v souladu s Pod-článkem 3.5.



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Na vědomí:

Objednatel – Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

—

—

—

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem [redacted] předsedou představenstva a panem [redacted] členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

[redacted] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, narozeného dne [redacted] bytem: [redacted] (dále jen „zmocněnec“)

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/C/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS ze dne 16. 01. 2019 ve znění všech jejích dodatků, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne

1. 4. 2021

[redacted]
předseda představenstva
Metrostav a.s.

[redacted]
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám.

[redacted]
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a. s.