


ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Objednatel: statutární město Olomouc
 Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.



Název stavby: **Vsakovací zařízení Hamrys, ul. Požárníků**

| Rok | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|----|----|----|-----------|--------|------------|--------|-------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|------|----|--|--|--|--|--|--|
| Měsíc | | | | | Srpen | | | | Září | | | | Říjen | | | | Listopad | | | | Prosinec | | | | | | | | | | | |
| Číslo týdne v kalendáři | Cena dle SOD | Zahájení | Ukončení | počet dní | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | | | | |
| datum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| předání staveniště | | 30.08.2021 | 30.08.2021 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| přípravné a průzkumné práce | | 30.08.2021 | 26.09.2021 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Vsakovací zařízení Hamrys, ul. Požárníků | 406 620 Kč | 30.08.2021 | 26.09.2021 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ON.1 Ostatní náklady | 44 500 Kč | 30.08.2021 | 26.09.2021 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady | 46 000 Kč | 30.08.2021 | 26.09.2021 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zhotovení předávací dokumentace | | 23.09.2021 | 26.09.2021 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Předání díla | | 26.09.2021 | 26.09.2021 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>finanční plnění / týdny</i> | | | | | | | | | 124280 | 124280 | 124280 | 124280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | 497 120 Kč | 30.08.2021 | 26.09.2021 | 28 | | | | | 35 509 Kč | | 461 611 Kč | | | | | | 0 Kč | | | | 0 Kč | | | | 0 Kč | | | | | | | |

Termíny dle SoD

ZAHÁJENÍ : 30.08.2021

DOKONČENÍ : 26.09.2021

Harmonogram bude v průběhu stavby aktualizován

předpokládané datum

předpokládané datum